



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 20 Αυγούστου 2024
Αρ. πρωτ.: 286896**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **882/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **882/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°22/19-08-2024**), που αφορά στην **Παράταση Προθεσμίας** Περαίωσης του έργου με τίτλο: «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021**», **Υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ» (συμπεριλαμβανόμενη και ΣΣΕ)**, Ανάδοχος: ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°22/19-08-2024
Αριθμός Απόφασης: 882/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 19 Αυγούστου 2024 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **281178/13-08-2024 πρόσκληση της προέδρου της.**

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζε** ο κ. Σαρρής Μιχαήλ.

Στη συνεδρίαση **παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά, προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Κωνσταντάκη Πελαγία προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων της Δ/σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Φραγκιουδάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Απασχόλησης της Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτ. Συνεργασιών ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία

προϊσταμένη Τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος Προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μπελαντής Βασίλειος (θέμα 5) και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13^ο: Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021», Υπόεργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ» (συμπεριλαμβανόμενη και ΣΣΕ), Ανάδοχος: ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **266559/31-07-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2022		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α.2021ΕΠ80200007, ΣΑΕΠ802	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	14/01/2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.000.000,00€
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	13/05/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘ/ΣΗ.):	1.173.993,93€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.160.091,79		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1368.003,49		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	194.009,56		
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	635.822,40		
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:	708499,37		
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	72.676,97		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	13/03/2023		
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	30/06/2024		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	5		

18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:		<p>270/2023 Ο.Ε., πρακτικό Νο 09/27-03-2023, ΑΔΑ :6 Ε4Ρ7ΛΚ- ΥΣΩ,</p> <p>496/2023 Ο.Ε., πρακτικό Νο 14/12-05-2023, ΑΔΑ :9ΞΧΘ7ΛΚ- 924</p> <p>962/2023 Ο.Ε., πρακτικό Νο 25/24-08-2023, ΑΔΑ :6ΘΝ57ΛΚ- Ι57 ΑΡ. ΠΡ. 424849/14-12- 2023ΔΤΕΠΕΗ</p> <p>267/2024Ο.Ε., πρακτικό Νο 08/29-03-2024, ΑΔΑ :6ΣΞ57ΛΚ- ΦΦΠ</p>
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:		30/06/2024
20	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ		31/05/2024
21	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	3ΜΗΝΕΣ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ
22	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)		ναι
23	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:		2
24	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:		<p>Αρ.πρ.112847/ 07/04/2023 ΑΔΑ : 65ΗΘ7ΛΚ- Π7Ν_ και 427571/15-12- 2023 ΑΔΑ:Ω8ΛΞ7ΛΚ- 72Χ</p>
25	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ: (ΕΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)		ΝΑΙ
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:		60663/21-2-2024 μετά την εκτέλεση των 8/2024 και 66/2024 μη οριστικών πράξεων του Κλιμακίου
27	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:		Αρ. πρ. Ελ.Συν 11544/14-03- 2024

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.) *(ΜΕ ΦΠΑ & ΑΝΑΦ.)	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.)	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 5 - 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.173.993,93€	260.091,79€	948.494,72 €	847.419,47 €	800.000,00€	45.000,00€

Οικονομικά στοιχεία του έργου 1 ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.) *(ΜΕ ΦΠΑ & ΑΝΑΦ.)	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.)	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	635.822,40 €	635.822,40 €	948.494,72 €	847.419,47 €	800.000,00€	45.000,00€

Β. Περιγραφή έργου

Σκοπός του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης των κατολισθητικών φαινομένων επί της ΕΠ.Ο. 27, πλησίον οικισμού Προφήτη Ηλία που προκλήθηκαν εξαιτίας του σεισμού της 27ης/09/2021 σε θέση πλησίον του οικισμού Προφήτη Ηλία, επί της επαρχιακής οδού 27 (περιοχή Γ) με αποτέλεσμα να επικρέμεται μεγάλος βραχώδης όγκος γύψου και επίσης παρατηρήθηκαν και καταπτώσεις βραχωδών ασβεστολιθικών όγκων σε άλλες δύο περιοχές (περιοχές Α & Β).

Οι προβλεπόμενες εργασίες στις περιοχές Α & Β ήταν α) η τοποθέτηση φρακτών ανάσχεσης η β) επένδυση πρανούς με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση.

Στην περιοχή Γ ήταν η τοποθέτηση χαλύβδινων γαλβανισμένων παθητικών αγκυριών ολόσωμης πάκτωσης σε κάνναβο Sh=2.0m x Sv=2.0m, με ράβδους Φ28 B500C, μήκους 6.00m, 9.00m, 12.0m και 15.0m και πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) Tult 100kN/m. Επίσης η τοποθέτηση φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας, ο καθαρισμός από χαλαρωμένα και ασταθή τεμάχια και επένδυση με ελεύθερο πλέγμα, η κατασκευή τριγωνικής τάφρου απορροής ομβρίων, η κατασκευή νέου ασφατικού και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Λόγω όμως ύπαρξης εγκύλων με υπερμεγέθη διαστάσεις αποφασίστηκε η εκπόνηση νέας μελέτης προκειμένου να καθοριστούν οι επείγουσες εργασίες

αποφυγής κινδύνου, που δεν κατέστη δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης του έργου.

Δηλ. κατέστη απαραίτητη η Προσαρμογή της Εγκεκριμένης μελέτης στις νέες καταστάσεις ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, η μέγιστη οδική ασφάλεια ώστε να δοθεί άμεσα το οδικό τμήμα σε κυκλοφορία (ένα ρεύμα) και ο μελετητής πρότεινε την εκτέλεση των εργασιών σε δύο φάσεις (1 η & 2 η). Αρχικά οι εργασίες αποφυγής κινδύνου περιλαμβάνουν την κατάργηση των αγκυρώσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί και την άμεση έναρξη εκσκαφών από το υψόμετρο 177,5 και κάτω, με διαμόρφωση πρσανούς με κλίση 1:1.5 (κ:ο).

Παράλληλα με τις εκσκαφές θα πρέπει να αφαιρεθούν οι τεχνητές επιχωματώσεις στην περιοχή κατάντη της οδού προσπέλασης.

Οι εργασίες αποφυγής κινδύνου ολοκληρώνονται με την κατασκευή επιχώματος - βραχοπαγίδα στο ποδαρικό του πρσανούς, το οποίο καταλαμβάνει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας της υφιστάμενης οδού. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της βραχοπαγίδας με την βοήθεια των προκατασκευασμένων στοιχείων και τοποθετηθούν οι φράχτες 500kJ ύψους 2 m από Χ.Θ. 2+764.7 έως Χ.Θ. 2+861.4, οι οποίοι προβλέπονται στην αρχική μελέτη.

Προκειμένου να αφαιρεθεί το προσωρινό επίχωμα, απαιτείται η κατασκευή ισχυρού φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας 8.000 kJ ύψους 7 m, από Χ.Θ. 2+700 έως Χ.Θ. 2+768, ο οποίος έχει τη δυνατότητα συγκράτησης μεγάλων βραχωδών όγκων στο ποδαρικό του πρσανούς που περιλαμβάνετε στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Γ. Αίτημα αναδόχου

Ο ανάδοχος με το υπ. αρ. πρ. 189036/31-05-2024 αίτημά του αναφέρει:

«..Η τοποθέτηση του φράχτη απορρόφησης ενέργειας 8.000kJ είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου, θεωρείται μια πρόδρομη εργασία γιατί θα ακολουθήσουν εργασίες καθαίρεσης του προσωρινού επιχώματος και αποκόμισης των προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, έτσι ώστε να γίνει η αποκατάσταση της οδού με την κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από σκυρόδεμα και με διάστρωση ασφαλικών στρώσεων.

Η παραγγελία του φράχτη απορρόφησης ενέργειας 8.000kJ έγινε από την εταιρεία μας στις 09.04.2024, η οποία και έχει καθυστερήσει μέχρι και σήμερα να μας παραδοθεί λόγω μεγάλου εργασιακού φόρτου του κατασκευαστή OFFICINE MACCAFERRI SPA με έδρα του την Ιταλία.

Εξάλλου η αιτούμενη παράταση είναι αναγκαία και προς διατήρησιν των εν ισχύι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (ΦΕΚ 3216/ Β/16.05.2023), η διάρκεια των οποίων εκπνέει άμα τη παρελεύσει της (κατά παράτασιν) συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου. Όπως είναι γνωστό, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφαλή κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων ή και πεζών, δε θα μπορούν να ανανεωθούν εάν λήξει η προθεσμία περαίωσης. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η μη ασφαλής κυκλοφορία της οδού εφόσον το ρεύμα ανόδου από Ηράκλειο προς προφήτη Ηλία θα μείνει αδιάνοικτο.

Κατόπι των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας χορηγηθεί γενική παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση έως 30.09.2024. »

Δ. Απόψεις Διευθύνουσας Υπηρεσίας

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 & 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (Α'147), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021 (Α 36) :

«4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. ...Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.»

2. Η παράταση που αιτείται η Υπηρεσία αφορά στην εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών που αποτελούν αντικείμενο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης , οι οποίες δεν εκτελέστηκαν αφενός λόγω της καθυστέρησης έκδοσης απόφασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο (αρ. πρ. 11544/14-03-2024) και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά ούτε και στην καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου από τον ανάδοχο. Η εκτέλεση των εργασιών κρίνεται αναγκαία καθώς υφίσταται η υπ. αρ. πρ. 278464/25.08.2023 Απόφαση έγκρισης του Πρωτόκολλου Πρόληψης κινδύνου της ΔΤΕΠΕΗ (Ν. 4412/16, άρθρ.157, παρ. 9)

Επειδή

- Το **ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΤΜΗΜΑ Β')** Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γνωμοδότησε έχοντας υπόψη του την από 21-06-2024 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ηρακλείου.

- Με την υπ. αρ. πρ. 261732/26-7-2024 Θετική Γνωμοδότηση το Τεχνικό Συμβούλιο κατασκευών (Τμήμα β) εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου θέματος κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **30-09-2024** .

- Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η παραγγελία του φράχτη απορρόφησης ενέργειας 8.000kJ έγινε από το ανάδοχο στις 09.04.2024, η οποία και έχει καθυστερήσει μέχρι και σήμερα να μας παραδοθεί λόγω μεγάλου εργασιακού φόρτου του κατασκευαστή OFFICINE MACCAFERRI SPA με έδρα του την Ιταλία.

Η αιτούμενη παράταση είναι αναγκαία για την διατήρηση των εν ισχύι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων , οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφαλή κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων ή και πεζών και δε θα μπορούν να

ανανεωθούν εάν λήξει η προθεσμία περαίωσης του έργου. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η μη ασφαλής κυκλοφορία της οδού εφόσον το ρεύμα ανόδου από Ηράκλειο προς προφήτη Ηλία θα μείνει αδιάνοικτο.

Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Υποέργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, Αναδόχου «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε» και της συμπληρωματικής Σύμβασης για την αποσόβηση κινδύνου του παραπάνω υποέργου, μέχρι **30-09-2024** με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, ως ισχύει, για την ολοκλήρωση των εργασιών της ΣΣΕ, καθώς η καθυστέρησή τους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

7. Την εισήγηση της κας Τριαματάκης Χαράς, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021,

Υποέργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, Αναδόχου «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε» και της συμπληρωματικής Σύμβασης για την αποσόβηση κινδύνου του παραπάνω υποέργου, μέχρι **30-09-2024 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, ως ισχύει, για την ολοκλήρωση των εργασιών της ΣΣΕ, καθώς η καθυστέρησή τους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **19-08-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**