



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813 400235  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 27 Δεκεμβρίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 463036

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.  
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού &  
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1437/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1437/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°35/23-12-2024**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο35/23-12-2024  
Αριθμός Απόφασης: 1437/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **453419/18-12-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος.	» »	» »
<b>5</b>	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>6</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>7</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
<b>8</b>	Βρύσαλης Δημήτριος	» »	Ως τακτικό μέλος

**Παρατήρηση:** ο κ. Βρύσαλης Δημήτριος συμμετείχε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 01 - 05 εκτός ημερήσιας διάταξης και στη συζήτηση των 01- 41, 53, 61, 63, 64 θεμάτων ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια αποχώρησε.

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.** Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Μανουσάκης Νικόλαος.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Γεώργιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Καβαλάρη Ειρήνη δικηγόρος ΠΚ, Μηλαθιανάκη Καλλιόπη – Κωνσταντίνα δικηγόρος εκπρόσωπος εταιρίας ΤΕΚΤΟΥΜ ΑΕ, Χατζάκης Σπύρος νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας ΤΕΚΤΟΥΜ ΑΕ, Γαβαλάς Στυλιανός εκπρόσωπος στο θέμα 61 και για την τήρηση των πρακτικών

οι: Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 05°:** Έγκριση παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
  - β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  - γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
  - δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
  - ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
  - στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
  - ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
  - η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  - 3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
  - 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
  - 5. Τη με αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
  - 6. Το με αρ. πρωτ. 452553/18-12-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Έχοντας Υπόψη:**

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από 12-04-2019 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού 7.600.905,44 € με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.  
Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 18 μήνες και έληγε στις 12-10-2020.  
Με την με αρ. 146438/13-7-2020 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου.  
Με την με αρ. 211005/27-06-2023 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου.  
Με την με αρ. 933/2024 (πρ. 23/02-09-2024) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης συνολικής δαπάνης 1.245.000,00 € με ΦΠΑ και δαπάνη αναθεώρησης.  
Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση υπεγράφη στις 24-09-2024 (αρ. πρωτ. 331973/24-09-2024) για ποσό 1.245.000,00 € με ΦΠΑ και δαπάνη αναθεώρησης.  
Με την με αρ. 1253/2020 (πρ 33/5-10-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 12-10-2021.  
Με την με αρ. 1328/2021 (πρ 26/04-10-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 31-12-2022.  
Με την με αρ.πρωτ.348466/10-11-2022 απόφαση Αν. Δ/ντή της Δ.Τ.Ε./Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης (Παράταση) του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες και πλέον ο συμβατικός χρόνος περαίωσης μετά την εφαρμογή του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 (Α'109) και την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης είναι 30-06-2023.  
Με την με αρ. 893/2023 (πρ 24/03-08-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 30-11-2023.  
Με την με αρ. 1451/2023 (πρ 37/11-12-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 31-03-2024.

Με την με αρ. 253/2024 (πρ 7/15-03-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 31-12-2024.

Με το με Α.Π.452219/17-12-2024 έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-07-2025.

## Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αρκαλοχωρίου (Χ.Θ. 4+870-5+710) και η ολοκλήρωση της αρτηρίας Αλάγνι-Μάρθα από τη Χ.Θ. 5+710 έως Χ.Θ. 7+700 του οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος.

### Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Τα έργα εκτείνονται σε μήκος 2,8km και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

1. Χωματοургικές εργασίες. (Εκσκαφές εδαφών, καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων, κατασκευή επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων, επένδυση πρανών με φυτική γη κ.λπ.)
2. Κατασκευή Τεχνικών Εργων. (Κατασκευή δύο κάτω διαβάσεων, μιας άνω διάβασης, οχετών απορροής ομβρίων, δικτύων αποχέτευσης-αποστράγγισης, τάφρων, κρασπέδων, πεζοδρομίων, νησίδων κ.λπ.)
3. Εργασίες Οδοστρωσίας.
4. Εργασίες κατασκευής ασφαλτικών. (Ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, στρώση βάσης 5 εκ. στρώση κυκλοφορίας 5εκ. αντιολισθητικός τάπητας 4εκ.)
5. Εργασίες Σήμανσης - Ασφάλισης. (Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων, διαγράμμιση οδοστρώματος από υλικό υψηλής αντοχής και αντανakλαστικότητα)
6. Εργασίες Ηλεκτροφωτισμού και φυτεύσεις. (Τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων, καλωδιώσεις κ.λπ.)

## ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	39,19%	Ποσό Σύμβασης	7.600.905,45 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12-04-2019

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαίωσης	12-10-2020	Αρ. Παρατάσεων	6	Νέα Ημ. Περαίωσης	31-07-2025	Διαφ.	Κά ντε κλι κ ή
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	19-03-2024	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	94214/19-03-2024				

### ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	1.245.000,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	9.105.000,00 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	24-09-2024	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	331973/24-09-2024		

### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	3	ΑΠΕ ΚΣ	7.860.000,00 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	1	ΑΠΕ ΣΣ	1.245.000,00 €
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	04-09-2024	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	302916/04-09-2024				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ					
Αρ. Λογαριασμών	22	Σύνολο Λογαριασμών		7.491.300,00 €	
Ημ. Τελ. Λογαρ.	09-12-2024	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού		438022/09-12-2024	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	7.600.905,44 €	€ Συμπληρωματικής Σύμβασης	Ποσό 1.450.000,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	7.050.905,44 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	7.860.000,00 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	1.450.000,00 €	ΑΠ Έργου	9.105.000,00 €
				Πληρωμές	7.491.300,00 €
				Υπόλοιπο Έργου	1.613.700,00 €
				% Απορρόφηση	82,27%

### III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

#### Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου:

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	29-11-2024	Αιτούμενη Περαιώσης:	Ημερομηνία	31-07-2025
-------------------------	------------	----------------------	------------	------------

#### Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

«Για τη λειτουργική διασύνδεση των νέων παρακαμπτήριων οδών και της αρτηρίας με το υφιστάμενο δίκτυο, συντάχθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με εργασίες αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και αύξηση του συμβατικού αντικειμένου του έργου κατά 15%. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Υπηρεσία στις 09-04-2024 εγκρίθηκε στις 2-09-2024 με την 933/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση υπεγράφη στις 24-09-2024, δηλαδή με καθυστέρηση 5 μηνών καθόσον μεσολάβησε η αναγκαία ένταξη του έργου στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, διάστημα κατά το οποίο η μη ομαλή χρηματοδότηση ανάγκασε τον ανάδοχο να υποβάλλει δύο φορές ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.

Επιπλέον για την κατασκευή της συνδετήριας οδού απαιτείται να γίνει μετατόπιση των δικτύων από τον ΔΕΔΔΗΕ, η οποία παρόλο που έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες από τη Δ/νουσα Υπηρεσία δεν έχει γίνει ακόμα.

Λόγω της αύξησης του συμβατικού αντικειμένου, της καθυστέρησης έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και ομαλοποίησης της χρηματοδότησης του έργου και της καθυστέρησης μετατόπισης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ που δεν επιτρέπει την κατασκευή της συνδετήριας οδού, Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση μέχρι την 31-07-2025»

#### Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

- Η κατασκευή της κύριας αρτηρίας έχει όντως ολοκληρωθεί και εντός των προσεχών ημερών θα δοθεί σε κυκλοφορία.
- Υπολείπονται οι εργασίες κατασκευής του κυκλικού κόμβου για τη διασύνδεση της νέας αρτηρίας με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Οι εργασίες αυτές συμπεριελήφθησαν στην 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία υπεγράφη 24-09-2024.

- Παράλληλα απαιτείται μετατόπιση δικτύων ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή του κυκλικού κόμβου η δαπάνη της οποίας πληρώθηκε και αναμένονται οι εργασίες μετατόπισης από τη ΔΕΔΔΗΕ.
- Πράγματι υπήρξε καθυστέρηση στη χρηματοδότηση του έργου κατά την περίοδο ένταξής του στη νέα προγραμματική περίοδο, η οποία είχε σαν επακόλουθο την υποβολή, δύο φορές, ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από τον ανάδοχο.
- Το διάστημα για το οποίο αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος είναι εύλογο και ανάλογο των καθυστερήσεων που υπάρχουν κατά την εκτέλεση του έργου και που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

#### **Εισήγηση της υπηρεσίας**

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά επτά μήνες, δηλαδή: **από 31-12-2024 έως 31-07-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 εδάφιο (α) του Ν.4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου»

**7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεωργίου** προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

**8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά επτά μήνες, δηλαδή: από 31-12-2024 έως 31-07-2025, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 εδάφιο (α) του Ν.4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **δήλωσε παρών** ο κ. **Βρύσαλης Δημήτριος** μέλος της Επιτροπής.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
 Ηράκλειο, **23-12-2024**

**Η πρόεδρος**  
 της Περιφερειακής Επιτροπής

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία**  
 Αντιπεριφερειάρχης  
 Π.Ε. Ρεθύμνου