



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813 400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 4 Ιουνίου 2024
Αρ. πρωτ.: 192960**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **549/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **549/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**Ν°14/31-05-2024**), που αφορά στην Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **39ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΟΥΛΓΑΡΩ - ΚΕΦΑΛΙ – ΒΑΘΗ – ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ»**, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°14/31-05-2024
Αριθμός Απόφασης: 549/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **178443 /27-05-2024 πρόσκληση της προέδρου της.**

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

| | | | |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Λιονή Μαρία | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος Επιτροπής |
| 2 | Σαρρής Μιχαήλ | περιφερειακός σύμβουλος | τακτικό μέλος |
| 3 | Παπαβασιλείου Νεκτάριος | » » | » » |
| 4 | Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη | » » | » » |
| 5 | Δανέλλης Σπυρίδων | » » | » » |
| 6 | Σμπώκος Βασίλειος | » » | Αντιπρόεδρος Επιτροπής |
| 7 | Μανουσάκης Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |
| 8 | Φασουλάκης Κωνσταντίνος | » » | ως τακτικό μέλος |

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν οι κ.κ.** Καμπουράκης Εμμανουήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων τακτικά μέλη της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση **παραβρέθηκαν ακόμα** οι κ.κ.: Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Δασκαλάκη Χρυσούλα προϊστάμενη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κων/νος προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και

Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 20^ο: Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **39ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΟΥΛΓΑΡΩ - ΚΕΦΑΛΙ – ΒΑΘΗ – ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ**», ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 180450/27-05-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουάριο του 2019.

Συγκεκριμένα αφορά τον επαρχιακό δρόμο Καλουδιανά - Βουλγάρω - Έλος - Κεφάλι - Βάθη - Πλοκαμιανά - Χρυσοσκαλίτσα μήκους 32,86χλμ και τους συνδεδεμένους δρόμους, Βλάτος - Ρογδιά - Λίμνη μήκους 9,64χλμ, Βουλγάρω - Μαλάθυρος μήκους 5,69χλμ και Τοπόλια - Καλάθηνες μήκους 4,30χλμ.

Οι προβλεπόμενες εργασίες θα γίνουν σε τμήματα των οδών στα οποία εμφανίζονται φθορές, ρηγματώσεις και καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών και ζημιές στα τεχνικά απορροής ομβρίων με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο και την βελτίωση αυτών, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

| | | | | |
|----|--|--|---|-------------------|
| 1 | ΕΡΓΟ: | ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 | | |
| 2 | ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: | 39° | ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΟΥΛΓΑΡΩ - ΚΕΦΑΛΙ - ΒΑΘΗ - ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ | |
| 3 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕΠ ΝΠ802 ΜΕ Κ.Α. 2023ΝΠ80200 004 (τέως ΣΑΕΠ802 με Κ.Α. 2019ΕΠ802000 06) | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| 4 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ; | ΟΧΙ | | |
| 5 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; | ΟΧΙ | | |
| 6 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ: | 22/03/2021 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ): | 1.900.000,00 |
| 7 | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ: | 04/07/2022 | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): | 931.000,00 |
| 8 | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: | ΝΑΙ | | |
| 7 | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒ: | 17/01/2023 | ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): | 388.405,00 |
| 9 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ & ΤΗΣ 1 ^{ΗΣ} ΣΣΕ.: | 1.400.000,00 | | |
| 10 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.: | | | |
| 11 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): | 80.595,00 | | |
| 12 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | 04/11/2023 | | |
| 13 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | 04/11/2023 | | |
| 14 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ: | 1 | | |
| 15 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: | | | |
| 16 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | 24/05/2024 | | |
| 17 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ: | 24/04/2024 | | |
| 18 | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ: | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (243) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ: | 04/08/2024 |
| 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: | 2 | | |
| 21 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ: | 1415/πρακτικό Ν° 27/12-10-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΕΒ7ΛΚ-ΧΨΠ) απόφαση Ο.Ε. Περιφ. Κρήτης, 29264/30-01- | | |

| | | |
|----|---|--|
| | | 2023 (ΑΔΑ: 639Ε7ΛΚ-941) απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Χανίων, 1350/2023πρακτικό Ν° 35/13-11-2023(ΑΔΑ:60ΝΦ7ΛΚ-Ξ9Λ) απόφαση Ο.Ε. Περιφ. Κρήτης |
| 22 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ: | ΟΧΙ |
| 23 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ: | |
| 24 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ: | |

II. Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

| ΟΜΑΔΕΣ | ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Υ.Α.Π. | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ |
|------------------------|---------------|-------------------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 - 4 | 6 | 7 = 3 - 6 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 553.281,41 | 636.116,23 | | | | |
| Ε.Ο. 18% | 99.590,65 | 114.500,92 | | | | |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 97.930,81 | 185,72 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 750.802,87 | 750.802,87 | | | | |
| ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ | 3,58 | 64.999,55 | | | | |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 750.806,45 | 815.802,42 | 636.185,70 | 179.616,72 | 670.000,00 | 145.802,42 |
| ΦΠΑ | 180.193,55 | 195.792,58 | 152.684,57 | 43.108,01 | 160.800,00 | 34.992,58 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ | 931.000,00 | 1.011.595,00 | 788.870,27 | 222.724,73 | 830.800,00 | 180.795,00 |

Οικονομικά στοιχεία του έργου 1η Συμπληρωματική Σύμβαση:

| ΟΜΑΔΕΣ | ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Υ.Α.Π. | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ |
|------------------------|---------------|-------------------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 - 4 | 6 | 7 = 3 - 6 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 212.359,87 | 212.359,87 | | | | |
| Ε.Ο. 18% | 38.224,78 | 38.224,78 | | | | |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 37.587,70 | 37.587,70 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 288.172,35 | 288.172,35 | | | | |
| ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ | 25.057,49 | 25.057,49 | | | | |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 313.229,84 | 313.229,84 | 287.312,86 | 64.829,96 | 200.000,00 | 113.229,84 |
| ΦΠΑ | 75.175,16 | 75.175,16 | 68.955,09 | 15.559,19 | 48.000,00 | 27.175,16 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ | 388.405,00 | 388.405,00 | 356.267,95 | 80.389,15 | 248.000,00 | 140.405,00 |

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία), μετά την από 24-04-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Ο λόγος για την καθυστέρηση οφείλεται στα παρακάτω:

- Στις 17/01/2023 υπογράφηκε η 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 388.405,00€, σύμφωνα με την οποία του ανατέθηκε η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω

απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο.

- Από την υπογραφή της σύμβασης έως και σήμερα έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο του έργου ημέρες, κατά τις χειμερινές περιόδους, κατά τις οποίες ήταν αδύνατη λόγω καιρικών συνθηκών, η εκτέλεση των εργασιών.

- Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νομό, η εκτέλεση των εργασιών ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι εργασίες εκτελούνται σε τμήμα της επαρχιακής οδού 5 από την οποία διέρχεται μεγάλος όγκος οχημάτων, αφού αυτή η οδός οδηγεί σε πολλές περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος του νομού.

- Με την αριθμό 135/2023 (No 35/13-11-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης (νυν Περιφερειακή Επιτροπή) εγκρίθηκε τελικά παράταση της προθεσμίας του έργου έως 24-05-2024 αντί την 04-07-2024 μετά από δική σας σχετικής εισήγηση. Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπως αυτό ισχύει για το έργο, αιτούμαστε νέα παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 04-08-2024 για τους ίδιους λόγους που είχαμε θέσει και στο από 05-11-2023 αίτημά μας. Η αναγκαιότητα για ένα μήνα επιπλέον παράταση, σε σχέση με το προηγούμενο αίτημα μας οφείλεται στο γεγονός ότι και τους χειμερινούς μήνες του 2024 εκδηλώθηκαν κακοκαιρίες με καταπτώσεις που σημειώθηκαν καθότι στο συμβατικό αντικείμενο του έργου ήταν και η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών περιστατικών που χρήζουν άμεσης επέμβασης τόσο στο οδικό δίκτυο που αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή του έργου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ήταν ακατάλληλες και οι συνθήκες εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εναπομεινάντων εργασιών του έργου και κυρίως των ασφαλικών. Επίσης, ορισμένα τμήματα που θα ασφαλιστησθούν διέρχονται μέσα από οικισμούς, όπου δημιουργούνται καθυστερήσεις λόγω παράλληλων έργων που εκτελεί ο δήμος Κισάμου.

- Για τους παραπάνω λόγους ζητάω χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 70 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 04/08/2024.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά εβδομήντα μέρες συνολικά, καθώς:

- την 17/01/2023 υπογράφηκε η 1η Σ.Σ.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 388.405,00€, σύμφωνα με την οποία του ανατέθηκε η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο.

- Μεταξύ των εργασιών που προβλέπονται στο έργο είναι και εργασίες που εξαρτώνται από τα παράλληλα έργα που εκτελεί ο Δήμος Κισάμου, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Συνεπώς καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου. Ακόμη, τους χειμερινούς μήνες του 2024 εκδηλώθηκαν κακοκαιρίες με αποτέλεσμα να χρειαστεί τόσο να καθαριστούν περιοχές του έργου, όσο και της ευρύτερης περιοχής από τις καταπτώσεις που σημειώθηκαν. Τούτο διότι στο συμβατικό αντικείμενο του έργου ήταν και η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που χρήζουν άμεσης επέμβασης, τόσο στο οδικό δίκτυο που αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή του έργου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, ήταν ακατάλληλες και οι συνθήκες εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εναπομεινάντων εργασιών του έργου και κυρίως των ασφαλικών.

- Επιπλέον, από την υπογραφή της σύμβασης έως και σήμερα έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο του έργου ημέρες, κατά τις χειμερινές περιόδους, κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή λόγω καιρικών συνθηκών, η εκτέλεση εργασιών.

- Τέλος, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νομό, η εκτέλεση των εργασιών ήταν ιδιαίτερος δύσκολη, καθώς οι εργασίες εκτελούνται σε τμήμα της επαρχιακής οδού 5 από την οποία διέρχεται μεγάλος όγκος οχημάτων, αφού αυτή.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται, ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 70 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 24/05/2024 έως 04-08-2024**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

(Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8^α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.)»

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 70 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 24/05/2024 έως 04-08-2024**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **39ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΟΥΛΓΑΡΩ - ΚΕΦΑΛΙ - ΒΑΘΗ - ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ».**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8^α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **31-05-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**