



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 14 Οκτωβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 358408**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα
Συντονισμού και Υποστήριξης της
Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1076/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1076/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°28/07-10-2024**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019», **υποέργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο28/07-10-2024
Αριθμός Απόφασης: 1076/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **342492/02-10-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

| | | | |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Λιονή Μαρία | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος Επιτροπής |
| 2 | Καμπουράκης Εμμανουήλ | περιφερειακός σύμβουλος | τακτικό μέλος |
| 3 | Παπαβασιλείου Νεκτάριος | » » | » » |
| 4 | Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη | » » | » » |
| 5 | Δανέλλης Σπυρίδων | » » | » » |
| 6 | Σμπώκος Βασίλειος | » » | Αντιπρόεδρος Επιτροπή |
| 7 | Μανουσάκης Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |
| 8 | Φασουλάκης Κωνσταντίνος | » » | ως τακτικό μέλος |

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων, τακτικά μέλη της επιτροπής.

Παρατήρηση:

Ο κ **Δανέλλης Σπυρίδων** τακτικό μέλος της Επιτροπής αποχώρησε μετά τη συζήτηση του θέματος 21 ημερήσιας διάταξης.

Ο κ **Σμπώκος Βασίλειος** αντιπρόεδρος της επιτροπής προσήλθε μετά τη συζήτηση του θέματος 06 ημερήσιας διάταξης και των εκτός ημερήσιας διάταξης 01 και 02.

Ο κ **Σμπώκος Βασίλειος** αντιπρόεδρος της επιτροπής προήδρευσε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 54, 55, 57, 59, 61, 62 και 64 της ημερήσιας διάταξης λόγω προσωρινής απουσίας της προέδρου της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Πισσούλης Γεώργιος αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάρχης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ,

Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου της Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σωμαράκης Ιωάννης νομικός σύμβουλος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 06^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019», **υποέργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **333025/25-09-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετ.: Η από 20-09-2024 αίτηση του Αναδόχου

| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ | | | | | |
|----------------------|--|---------|----------------|------------|--------------|
| Κωδικός Έργου | 2019ΕΠ80200005 | Αρ. Υπ. | 1 | Κωδικός ΣΔ | 00.40.19.058 |
| Έργο | ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019 | | | | |
| Υποέργο | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ | | | | |
| Χρηματοδότηση | Εθνικό Σκέλος | Πρ/σμός | 6.630.000,00 € | Ημ. ΕΔΠ | 04-03-2020 |
| Προϊσταμένη Αρχή | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | | | | |
| Διευθύνουσα Υπηρεσία | ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) | | | | |
| Υπεύθυνος Έργου | ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους

Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **19-04-2022** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **4.064.479,56** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η αντιμετώπιση των εδαφικών αστοχιών και η αποκατάσταση της οδού στον οδικό άξονα Ηράκλειο-Βιάννος, που έχουν προκληθεί σε αυτήν από σειρά Θεομηνιών και με την πάροδο του χρόνου.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το παρόν έργο αφορά στην αντιμετώπιση εδαφικών αστοχιών στον οδικό άξονα Ηράκλειο - Βιάννος και ειδικότερα στα παρακάτω τρία τμήματα:

- Άγιος Σώζων - Αλάγνι (περιοχή κόμβου Αρκαλοχωρίου) αντιστήριξη πρανών ορυγμάτων για την ενίσχυση της ευστάθειας τους.
- Αλάγνι – Μάρθα (4 διαφορετικές θέσεις) αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος, αποκατάσταση κατολισθήσεων και ενίσχυση ευστάθειας πρανών με κατασκευή συρματοκιβωτίων και κατασκευή αναβαθμών ανάλογα τη θέση.
- Μάρθα - Βιάννος (8 διαφορετικές θέσεις) αποκατάσταση κατολισθήσεων και ενίσχυση ευστάθειας πρανών με τοποθέτηση ελεύθερου πλέγματος, κατασκευή πασσαλοσυστοιχίας, κατασκευή λιθοριπτής, αλλαγή επίκλισης οδοστρώματος με ανακατασκευή του και τοποθέτηση πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος και εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος ανάλογα τη θέση .

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| Ανάδοχος | ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | | | | |
| Ποσ. Έκπτωσης | 38,70% | Ποσό Σύμβασης | 4.064.479,56 ? | Ημ. Υπογρ. Σύμβασης | 19-04-2022 |

| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------|---|-------------------|------------|-----------|
| Αρχ. Ημ. Περαιώσης | 18-08-2023 | Αρ. Παρατάσεων | 2 | Νέα Ημ. Περαιώσης | 19-10-2024 | Διαφ. 428 |
| Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης | 06-03-2024 | Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης | | 79664/06-03-2024 | | |

| ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|--------|------------------|----------------|
| Αρ. ΣΣ | 0 | Συνολικό Ποσό ΣΣ | 0,00 € | Σύνολο Συμβάσεων | 4.064.479,56 € |
| Ημ. Τελευταίας ΣΣ | | Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ | / | | |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|--|------------|---|--------|--|
| Αρ. ΑΠΕ ΚΣ | 0 | ΑΠΕ ΚΣ | | Αρ. ΑΠΕ ΣΣ | 0 | ΑΠΕ ΣΣ | |
| Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ | | Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ | | / | | | |

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Αρ. Λογαριασμών | 7 | Σύνολο Λογαριασμών | 1.512.200,00 € |
| Ημ. Τελ. Λογαρ. | 28-05-2024 | Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού | 181559/28-05-2024 |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

| | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|--------|----------------|----------------|
| Ποσό Σύμβασης | 4.064.479,56 € | Ποσό Συμπλ. Συμβ. | 0,00 € | Συν. Συμβάσεων | 4.064.479,56 € |
| Ποσό ΑΠΕ ΚΣ | | Ποσό ΑΠΕ ΣΣ | | ΑΠ Έργου | |
| | | | | Πληρωμές | 1.512.200,00 € |
| | | | | Υπόλοιπο Έργου | 2.552.279,56 € |
| | | | | % Απορρόφηση | 37,21% |

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου**

| | | | |
|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Ημερ. Υποβολής Αίτησης: | 20-09-2024 | Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης: | 19-07-2025 |
|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

1. Προέκυψε η ανάγκη σύνταξης νέας κυκλοφοριακής μελέτης για τη β' φάση εργασιών του έργου, για την ανακατασκευή οδοστρώματος στις διάφορες θέσεις του έργου και για την οποία υπήρξε πολύμηνη καθυστέρηση έως την έγκριση της. Η συγκεκριμένη μελέτη υποβλήθηκε με τη με Αρ.Πρωτ. 398737/24-11-2023 αίτηση μας, ενώ η έγκριση της από τους αρμόδιους φορείς έγινε μόλις στις 20-03-2024 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με τη με Αρ.Πρωτ. 192/20-03-2024 απόφαση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων καθυστερήσεων για την εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής οδοστρώματος στις θέσεις που απαιτείται. Ανάλογες εξειδικευμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα απαιτηθούν μελλοντικά και σε άλλες θέσεις με ότι καθυστερήσεις αυτές συνεπάγονται.
2. Συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για την άρτια ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, προκειμένου να μπορούν νομίμως να εκτελεστούν από την ανάδοχο εταιρεία οι επιπλέον ποσότητες κατ' είδος εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στον αρχικό προϋπολογισμό και οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες που προέκυψαν κατά την υλοποίησή του. Επίκειται όμως η έγκριση του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Η μη πρόβλεψη από τη μελέτη των επιπλέον αυτών εργασιών που προσδιορίστηκαν κατά την πρόοδο του

έργου, δημιουργεί επιπλέον καθυστερήσεις ως προς το χρόνο υλοποίησης τους εν τέλει.

3. Μετά την τροποποίηση της Γεωτεχνικής Μελέτης στη θέση 11 με αφορμή τη διαπίστωση νέων κατολισθητικών φαινομένων στη θέση αυτή, υπάρχει η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, προκειμένου να ενταχθούν οι επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών και οι Νέες Εργασίες που απαιτούνται. Η θέση αυτή αποτελεί ένα μεγάλο μέρος του συμβατικού αντικειμένου και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών στη θέση αυτή μέχρι την έγκριση της 1^{ης} ΣΣΕ. Δεδομένου ότι απαιτείται χρόνος τόσο για την σύνταξη και έγκριση της όσο και κατόπιν για την εκτέλεση των εργασιών στη θέση αυτή, δημιουργείται μεγάλη απαίτηση επιπλέον χρόνου.
4. Για τη θέση 16 του έργου και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν και ελλείπει μελετών για τη θέση αυτή, έχουμε υποβάλει με το με Αρ.Πρωτ. 291010/23-08-2024 στοιχεία για το φυσικό έδαφος και της μελέτης εφαρμογής και εκκρεμεί η σύνταξη της οριστικής μελέτης εφαρμογής από τον Μελετητή και η έγκριση της από την Διευθύνουσα Υπηρεσία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκτελεστεί καμία εργασία έως τότε στη θέση αυτή.
5. Επιπλέον, το ως άνω έργο έχει κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και εκτελείται υπό ειδικές και δυσχερείς συνθήκες εξαιτίας του γεγονότος ότι οι υπό εκτέλεση εργασίες γίνονται εντός του οδοστρώματος ή στα πρανή αυτού, στον οδικό άξονα Ηράκλειο – Βιάννος σε μεγάλο μήκος και με αυξημένη κυκλοφορία εντός τουριστικής ζώνης κατά κύριο λόγο. Οι συνθήκες αυτές απαιτούν ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υλοποιούνται λαμβάνουν υπόψη την ταυτόχρονη κυκλοφορία των οχημάτων. Επομένως τα μηχανήματα και το εργατοτεχνικό προσωπικό εργάζονται εντός περιορισμένης εργοταξιακής ζώνης, με αποτέλεσμα λόγω της παράλληλης κυκλοφορίας των οχημάτων, να δημιουργούνται συνθήκες που δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη εργασία. Είναι επομένως επιβεβλημένη η αυξημένη προσοχή και προσεκτική χρήση των μηχανημάτων (εκσκαφείς, φορητά, γεωτρύπανα και γερανοί) με αποτέλεσμα όμως να έχουμε μειωμένη παραγωγή και να απαιτείται αυξημένος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι ανωτέρω δυσχερείς συνθήκες έχουν επηρεάσει ανάλογα και τον συνολικό χρόνο περαίωσης του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά εννέα (9) μήνες, δηλαδή μέχρι την 19-07-2025

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί εν μέρει με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Υπήρξε όντως καθυστέρηση στην έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης για τη β' φάση εργασιών του έργου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ξεκινήσουν έγκαιρα οι εργασίες στις θέσεις 13β-13γ και 14 του έργου.

2. Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε και έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή στις 23-9-2024 και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. ο 1ος ΑΠΕ του έργου περιλαμβάνει αυξομειώσεις των ποσοτήτων της αρχικής μελέτης, αλλά και νέες τιμές, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωσή του.
3. Στη θέση 11 της μελέτης, διαπιστώθηκαν νέες, εκτεταμένες κατολισθήσεις λόγω του σεισμού της 27^{ης} /9/2021 στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, οι οποίες οδήγησαν στην τροποποίηση της Γεωτεχνικής Μελέτης στη θέση αυτή. Επομένως υπάρχει η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, προκειμένου να ενταχθούν οι επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών και οι Νέες Εργασίες που απαιτούνται.
4. Για τη θέση 16 του έργου έχει ζητηθεί από το μελετητή η σύνταξη επιμέρους μελέτης, καθώς στην αρχική μελέτη του έργου υπήρχε μόνο περιγραφή των προτεινόμενων έργων, χωρίς τη συνοδεία σχεδίων. Έως τότε δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία εργασία στη θέση αυτή.
5. Οι ιδιαίτερες συνθήκες στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα έπρεπε, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, να έχουν ληφθεί υπόψη του αναδόχου κατά την υποβολή της προσφοράς του, και επομένως δεν αποτελούν λόγο χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά εννέα (9) μήνες, δηλαδή **από 20-10-2024 έως 19-07-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεωργίου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.**
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019», υποέργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ», με αναθεώρηση κατά εννέα (9)

μήνες, δηλαδή από **20-10-2024** έως **19-07-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **07-10-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**