



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη

Τηλέφωνα : 2813 400228

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 23 Οκτωβρίου 2024

Αρ. πρωτ.: 371776

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1161/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1161/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**Ν°29/21-10-2024**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ - ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ MIS: 5002646», **2° ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°29/21-10-2024
Αριθμός Απόφασης: 1161/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **363716/17-10-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Δασκαλάκη Χρυσούλα προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γεροντή Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Κρασαδάκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου, Τσαπαρίδου Μαρίνα υπάλληλος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Χατζάκη

Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Κορκακάκης Φώτιος (πολίτης) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 17^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ - ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ MIS: 5002646», **2^ο ΥΠΟΕΡΓΟ:** «**ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ**».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Τη αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 358521/14-10-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων**Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

- «**ΣΧΕΤ.** : α) Η από 30-09-2024 (α.π. 339651/30-09-2024), αίτηση του Αναδόχου
β) Η με αριθμό 5036/11-10-2024 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ - ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	00.30.16.005.002	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΝΑΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	15/10/2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	15.650.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	28/04/2014	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	8.403.918,85
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	9.190.462,46		
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	786.543,61		
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 744/03-7-2021 ΤΗΣ Ο.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)	682,89		
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 744/03-07-2021 ΤΗΣ Ο.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)	289.520,32		
13	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	4.841.444,01		
14	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:	-		
15	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	20/10/2015		
17	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	30/10/2023		
18	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	8		
19	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	880/09-11-2015 481/ 06-07-2016 813/ 04-11-2016 518/ 15-05-2018 709/30-05-2019 776/03-07-2020 1787/22-12-2021 1282/24-10-2023		
20	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	30/10/2024		
21	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	30/09/2024		
22	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	8 μήνες	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	30/06/2025
23	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)	ΝΑΙ		
24	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	10		
25	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	810/04-11-2016 80709/16-04-2018 175414/31-07-2018 41536/20-02-2019 102779/02-05-2019 301529/26-11-2019 1137/20-08-2021 1573/19-11-2021 1281/24-10-2023 419218/11-12-2023		
26	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ		

27	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	-
28	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	5036/11-10-2024
29	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	-

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Α.Π.	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 – 4	6	7= 3 – 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	8.403.918,85	9.190.462,46	7.876.444,86	1.311.017,60	8.100.000,00	1.090.462,46

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Α.Π.	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 – 4	6	7= 3 – 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	4.161.000,00	4.841.444,01	4.401.065,51	440.378,50	4.456.370,42	385.073,59

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το τμήμα συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία), μετά το από 30-09-2024 αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου κατά οκτώ (8) μήνες από τον ανάδοχο του έργου.

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων" (ΦΕΚ Α 116/18.6.2008).

Το εν λόγω έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020 (ΕΣΠΑ), με κωδικό Πράξης ΟΠΣ 5002646 και κωδικό ΠΔΕ 2016ΕΠ00210062 και με συνολική δημόσια δαπάνη του 2ου υποέργου: 14.031.906,47 ευρώ με ΦΠΑ.

Το αντικείμενο του υποέργου αφορά στην παράκαμψη του οικισμού των Τοπολίων με νέα διάνοιξη και βελτίωση υφιστάμενου δρόμου συνολικού μήκους 9,56 Χλμ. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικού τάπητα, σήμανσης και στηθαία ασφαλείας καθώς και φύτευση επιφανειών. Επίσης προβλέπονται ειδικά έργα και μέτρα προστασίας για την ευστάθεια των πρηνών των ορυγμάτων.

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτηση του :

Την 04.05.2023 η Περιφέρεια Κρήτης υπέγραψε σύμβαση με τον ανάδοχο του 60ου υποέργου: Επείγουσες εργασίες αντιμετώπισης καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην παράκαμψη Τοπολίων. Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στο έργο της παράκαμψης των Τοπολίων, το οποίο εμείς ως ανάδοχοι εκτελούμε, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων το Φεβρουαρίου του 2019. Οι προβλεπόμενες δε

εργασίες του 60^{ου} υποέργου, γίνονται με βάση την από 20-08-2021 εγκεκριμένη οριστική συμπληρωματική Γεωτεχνική μελέτη κατά τμήματα, η οποία εκπονήθηκε και εγκρίθηκε στο δικό μας έργο και αφορά στον Γεωτεχνικό σχεδιασμό ορυγμάτων - επιχωμάτων, των μέτρων προστασίας και αντιστήριξης αυτών και γενικότερα την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στις θέσεις που παρουσιάστηκαν σημαντικές αστοχίες κατά την φάση της κατασκευής του έργου μας. Ωστόσο κατά την κατασκευή του 60ου υποέργου, σε τρεις περιοχές, και ενώ ήταν σε εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση πρανών ορυγμάτων σύμφωνα με την μελέτη, παρουσιάστηκε εκτεταμένη κατολίσθηση των πρανών.

Επειδή οι παραπάνω αστοχίες προκάλεσαν προβληματισμό και ανησυχία, η υπηρεσία σας με την αριθμό 38290/2-2-2024 επιστολή της, προσκάλεσε μέσω εμάς, τους μελετητές των συμπληρωματικών γεωλογικών - γεωτεχνικών μελετών του έργου μας, δηλαδή τους μελετητές που εκπόνησαν την από 20-08-2021 οριστική συμπληρωματική Γεωτεχνική μελέτη, βάσει της οποίας 60ο υποέργο εκτελείται, να επισκεφτούν επιτόπου το έργο για να εξετάσουν τις θέσεις και τα είδη αστοχιών προκειμένου να καταθέσουν την άποψή τους για τη σοβαρότητα των ζημιών και να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Με την αριθμό πρωτοκόλλου 336009/26-9-2024 επιστολή τους προς την εταιρεία μας και κοινοποίηση στην υπηρεσία σας οι μελετητές, έστειλαν τα συμπεράσματα της έρευνας και μελέτης που εκπόνησαν και ταυτόχρονα υπέβαλαν την τροποποίηση της μελέτης η οποία αφορά στις τρεις περιοχές των αστοχιών.

Από την εν λόγω τροποποίηση προκύπτει η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών στο 60ο υποέργο, τις οποίες είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει ο ανάδοχος του έργου και οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης η οποία θα συναφθεί μαζί του, μετά τη σχετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης και τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό συνέδριο, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης εκτιμάται σε δύο μήνες.

Όπως γίνεται αντιληπτό η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα το δικό μας έργο, αφού οι εργασίες σε αυτές τις τρεις περιοχές που εκδηλώθηκαν οι αστοχίες, θα πρέπει να φτάσουν σε ένα ορισμένο στάδιο εκτέλεσης, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση και ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών στο έργο μας, εργασίες που κατά κύριο λόγο αφορούν λίγα τεχνικά, οδοστρωσία, ασφατικά, σήμανση και ασφάλεια, ενώ θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη και ο επερχόμενος χειμώνας κατά τον οποίο θα υπάρξουν ημέρες ακατάλληλες για την εκτέλεση εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 8 μήνες δηλαδή μέχρι την 30/06/2025

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

Η τροποποίηση της μελέτης και η σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών για το 60ο υποέργο, εξετάζεται σαν θέμα την 10-10-2024 από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης και στην συνέχεια, μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης, θα ακολουθήσει ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό συνέδριο, διαδικασία αρκετά χρονοβόρα.

Για την συνέχιση και ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών στο έργο μας, εργασίες που κατά κύριο λόγο αφορούν μικρά τεχνικά (οχετοί, επενδυμένες τάφροι κλπ), οδοστρωσία, ασφατικά, σήμανση και ασφάλεια, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες του 60ου υποέργου που αφορούν χωματουργικά και μέτρα προστασίας και αντιστήριξης των πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων.

Με την τελευταία τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου η Πράξη «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ» έχει προθεσμία ολοκλήρωσης την 30-6-2025.

Τέλος κατά τις χειμερινές περιόδους, η περιοχή εκτέλεσης του έργου πλήττεται συχνά από έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις με διάρκεια αρκετών ημερών, οι οποίες σε συνδυασμό και με την γεωλογική δομή και το ανάγλυφο του εδάφους, δυσχεραίνουν την εκτέλεση των εργασιών.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης έχει δώσει σύμφωνη γνώμη με το αριθμό 5036/11-10-2024 έγγραφο.

Εκτός των παραπάνω λόγων αναφέρουμε ότι,

- Το έργο χαρακτηρίζεται ως έργο phasing του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, (σχετική απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Κρήτης 2014-2020).

Η παράταση ζητείται για να εκτελεσθούν οι εργασίες της στήλης 7 του προαναφερομένου πίνακα

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά οκτώ (8) μήνες, δηλαδή από **30-10-2024** έως **30-06-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «**Οδικός άξονας Καλουδιανά - Τοπόλια - Μύλοι - Έλος - Βάθη - Χρυσosκαλίτισσα, 2ο υποέργο Παράκαμψη Τοπολίων**».

(Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 (παρ.8α) του Ν.3669/2008 δηλ. «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.)»

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Διεύθυνσης **Τεχνικών Έργων Π.Κ.**

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά οκτώ (8) μήνες, δηλαδή από **30-10-2024** έως **30-06-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «**Οδικός άξονας Καλουδιανά - Τοπόλια - Μύλοι - Έλος - Βάθη - Χρυσosκαλίτισσα, 2ο υποέργο Παράκαμψη Τοπολίων**».

(Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 (παρ.8α) του Ν.3669/2008 δηλ. «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **21-10-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου