



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813400235  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 20 Δεκεμβρίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 456925**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1380/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1380/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°34/16-12-2024**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**», **ΥΠΟΕΡΓΟ 48ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 1 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ**»,  
Ανάδοχος: ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°34/16-12-2024  
Αριθμός Απόφασης: 1380/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.:**436937/09-12-2024** πρόσκληση σε **ορθή επανάληψη** της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

|   |                          |                                     |                          |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Λιονή Μαρία              | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος<br>Επιτροπής    |
| 2 | Καμπουράκης Εμμανουήλ    | περιφερειακός<br>σύμβουλος          | τακτικό μέλος            |
| 3 | Σαρρής Μιχαήλ            | » »                                 | » »                      |
| 4 | Παπαβασιλείου Νεκτάριος. | » »                                 | » »                      |
| 5 | Δανέλλης Σπυρίδων        | » »                                 | » »                      |
| 6 | Σμπώκος Βασίλειος        | » »                                 | Αντιπρόεδρος<br>Επιτροπή |
| 7 | Μανουσάκης Νικόλαος      | » »                                 | τακτικό μέλος            |
| 8 | Φασουλάκης Κωνσταντίνος  | » »                                 | Ως τακτικό<br>μέλος      |
| 9 | Μανούσακας Ιωάννης       | » »                                 | » »                      |

**Παρατήρηση:** ο κ. **Παπαβασιλείου Νεκτάριος** συμμετείχε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 01 - 06 εκτός ημερήσιας διάταξης και στη συζήτηση των 01-06 θεμάτων ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια αποχώρησε.

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.** Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων Διεύθυνσης Σχεδιασμού και

Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη τμήματος Περιβάλλοντος Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ, Στουπά Ζαφειρούλα προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Ροδιτάκης Ανδρέας προϊστάμενος τμήματος Δημόσιας κ Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Καβαλάρη Ειρήνη δικηγόρος ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **ΥΠΟΕΡΓΟ 48ο:** «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 1 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ**», Ανάδοχος: ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Τη με αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **440714/10-12-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«ΙΣΤΟΡΙΚΟ :****Στοιχεία του έργου:**

|    |  |  |  |                   |
|----|--|--|--|-------------------|
| 1  | ΕΡΓΟ:  | ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019   |  |                   |
| 2  | ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:   | ΥΠΟΕΡΓΟ 48ο: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 1 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ |  |                   |
| 3  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:   | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΠ802 ΜΕ Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 (Τ. Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 802)   | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:                        | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| 4  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;   | ΕΙΝΑΙ  | ΟΧΙ                                      |                   |
| 5  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; |  |  | ΟΧΙ               |
| 6  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:  | 07/06/2021   | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):         | 2.400.000,00      |
| 7  | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:   | 09/03/2022   | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 40,81%) | 1.176.000,00      |
| 8  | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:   |  |  | ΝΑΙ               |
| 9  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:  |  |  | 1.269.000,00      |
| 10 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:  |  |  | 1.370.656,92      |
| 11 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):   |  |  | 194.656,92        |
| 12 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:  |  |  | 193.000,00        |
| 13 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:   |  |  | 198.694,23        |
| 14 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):   |  |  | 5.694,23          |
| 15 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  |  |  | 09/07/2023        |
| 16 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   |  |  | 09/01/2024        |

|    |  |                                      |                             |  |
|----|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 17 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:  |                                      |                             | 2  |
| 18 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΙΣ:   |                                      |                             | 1. 1461/Πρακτικό Ν° 28/20-10-2022 απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας Κρήτης,<br>2. 69/Πρακτικό Ν° 04/30-01-2023 απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας Κρήτης  |
| 19 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:  |                                      |                             | 4  |
| 20 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:   |                                      |                             | 1. 1536/Πρακτικό Ν° 38/19-12-2023 απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας Κρήτης,<br>2. 271/Πρακτικό Ν° 08/29-03-2024 απόφαση Π.Ε. Περιφέρειας Κρήτης,<br>3. αριθ. πρωτ. 249229/17-07-2024 απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Χανίων,<br>4. 1101/Πρακτικό Ν° 28/07-10-2024 απόφαση Π.Ε. Περιφέρειας Κρήτης |
| 21 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  |                                      |                             | 20/12/2024   |
| 22 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  |                                      |                             | 19/11/2024   |
| 23 | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ   | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚ ΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ | 28/02/2025   |
| 24 | ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ) |                                      |                             | -  |
| 25 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:  |                                      |                             | 2  |
| 26 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:  |                                      |                             | 1. 232/Πρακτικό Ν° 08/13-03-2023 απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας Κρήτης,<br>2. αρ. πρωτ. 193160/04-06-2024 απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Χανίων   |
| 27 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:   |                                      |                             | ΟΧΙ  |
| 28 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:  |                                      |                             | -  |
| 29 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:  |                                      |                             | -  |

**Οικονομικά στοιχεία του έργου - Κύρια Σύμβαση:**

| ΟΜΑΔΕΣ                 | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕ ΚΑΙ Ο.Ε) | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΑΞΙΑ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΕΚΤΙΜΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ |
|------------------------|---------------|--|---|--|---|---|
| 1                      | 2             | 3  | 4   | 5=3-4  | 6   | 7=3-6   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b> | 948.387,10    | 1.105.368,48                                 | 769.695,92  | 335.672,56   | 1.047.921,73  | 57.446,75   |
| ΦΠΑ                    | 227.612,90    | 265.288,44                                   | 184.727,02  | 80.561,42  | 251.501,21  | 13.787,23   |
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>    | 1.176.000,00  | 1.370.656,92                                 | 954.422,94  | 416.233,98   | 1.299.422,94  | 71.233,98   |

**Οικονομικά στοιχεία του έργου - 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση:**

| ΟΜΑΔΕΣ                 | ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕ ΚΑΙ Ο.Ε) | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΑΞΙΑ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΕΚΤΙΜΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ |
|------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|
| 1                      | 2                             | 3  | 4   | 5=3-4  | 6   | 7=3-6   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b> | 155.645,16                    | 160.237,28                                   | 157.277,65  | 2.959,63   | 158.890,56  | 1.346,72  |
| ΦΠΑ                    | 37.354,84                     | 38.456,95                                    | 37.746,64   | 710,31   | 38.133,73   | 323,22  |
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>    | 193.000,00                    | 198.694,23                                   | 195.024,29  | 3.669,94   | 197.024,29  | 1.669,94  |

**Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικειμένου του έργου :**

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουάριο του 2019.

Συγκεκριμένα, αφορά τον επαρχιακό δρόμο Καστέλι - Πλάτανος – Κεφάλι στο τμήμα Καστέλι – Πλάτανος μήκους 7,20χλμ και τους συνδεδεμένους δρόμους.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα γίνουν σε τμήματα των οδών, που εμφανίζονται έντονες φθορές, ρηγματώσεις και καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών, ζημιές στα τεχνικά απορροής ομβρίων, μεμονωμένες και εκτεταμένες φθορές στον οδόστρωμα με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Συγκεκριμένα, οι προβλεπόμενες εργασίες που θα γίνουν είναι:

Σε πρανή που παρουσιάζονται προβλήματα καταπτώσεων θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την απομάκρυνση των αποκομμένων εδαφικών τμημάτων και άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από το οδόστρωμα σε συνδυασμό με την εφαρμογή μέτρων αποστράγγισης και αντιδιαβρωτικής

προστασίας. Η αποστράγγιση του υπόγειου νερού θα γίνεται με κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων πληρωμένων με υλικά στραγγιστηρίων και διάτρητες σωλήνες.

Στα γαιώδη πρανή με μικρό ύψος και ήπια κλίση, για την προστασία των οδών θα γίνεται στερέωση του εδάφους και αντιστήριξη των πλευρικών πρανών (επιχωμάτων και ορυγμάτων), για την αντιμετώπιση της διάβρωσής τους και την σταθεροποίηση τους. Η αποκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας, ανάλογα σε κάθε περίπτωση για την καλύτερη σταθεροποίηση και θωράκιση του πρανούς και την αποφυγή μελλοντικών καταπτώσεων και καθιζήσεων (συρματοκιβώτια, λιθορριπή, κλπ).

Στα σημεία της οδού που υπάρχει καθίζηση του καταστρώματος ή αποκοπή των πλευρικών επιφανειών στα κατάντι της οδού, θα γίνει ανακατασκευή του επιχώματος σε συνδυασμό με σταθεροποίηση και αντιστήριξη του εδάφους με εξυγιαντική στρώση και στρώση έδρασης του οδοστρώματος από κατάλληλα υλικά. Η κατασκευή μπορεί να ενισχυθεί με χαλύβδινο οπλισμό ή αποστραγγιστικές στρώσεις και εξωτερικά θα γίνεται σταθεροποίηση και αντιστήριξη του επιχώματος όπου απαιτείται, με λιθορριπή ή με συρματοκιβώτια.

Στο ανάντι πρανές θα γίνει καθαρισμός της τάφρου και των οχετών της οδού από προϊόντα καταπτώσεων και επισκευή τους όπου απαιτείται. Όπου έχει γίνει διάβρωση της τάφρου από τα όμβρια, θα γίνει συμπλήρωση της με προμήθεια υλικού ώστε να έρθει στην πρότερη κατάσταση και όπου έχει καταστραφεί η επενδυμένη τάφος, θα γίνει επισκευή και αποκατάσταση της. Τα τμήματα των οχετών που έχουν καταστραφεί θα επισκευαστούν και το ίδιο θα γίνει στα έργα εισόδου και εξόδου των τεχνικών.

Σε σημεία που υπάρχει καθίζηση με έντονη θραύση του ασφαλτικού τάπητα, θα γίνεται ανακατασκευή του παλιού οδοστρώματος και θα κατασκευάζεται ανάλογα την περίπτωση στρώση στράγγισης του οδοστρώματος, κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά και κατασκευή ασφαλτικού τάπητα. Όπου απαιτείται θα κατασκευάζεται πρώτα μια ασφαλτική συνδετική στρώση μεταβλητού πάχους.

Σε θέσεις που ο δρόμος γεινιάζει με κοίτη ρέματος και παρουσιάζονται αστοχίες των επιχωμάτων λόγω διάβρωσης των κατάντι πρανών, η αποκατάσταση της οδού (επίχωμα, οδοστρωσία, ασφαλτικό) θα συνδυαστεί με την κατασκευή μέτρων προστασίας της κοίτης (λιθορριπή ή συρματοκιβώτια).

Τέλος, θα γίνει αποξήλωση και αντικατάσταση των καταστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης και στα σημεία που θα γίνει αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών ασφαλτοτάπητα, θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος σε όλο το μήκος του νέου ασφαλτοτάπητα.

#### **Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:**

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 09/03/2022 και η αρχική συνολική συμβατική προθεσμία είναι δεκαέξι (16) μήνες, δηλαδή έληγε στις 09/07/2023.

Στο έργο, έπειτα από σχετικά αιτήματα του αναδόχου, εγκρίθηκαν δύο επιμηκύνσεις του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1α του ν. 4938/2022 και την εγκύκλιο 294537/25-09-2022 του ΥΠΟΜΕ. Συγκεκριμένα με την αρ. 1461/2022 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΣΖΩ7ΛΚ-ΒΑ3) της Ο.Ε Περιφέρειας Κρήτης το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου επιμηκύνθηκε κατά τρεις μήνες, δηλαδή έως τις 09-10-2023 και με την αρ. 69/2023 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΚΘΡ7ΛΚ-ΗΑΧ) της Ο.Ε Περιφέρειας Κρήτης το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου επιμηκύνθηκε κατά τρεις επιπλέον μήνες, δηλαδή έως τις 09-01-2024. Επίσης, με τις τέσσερις παρατάσεις που δόθηκαν στο έργο (οι αποφάσεις με τις οποίες δόθηκαν οι εν λόγω παρατάσεις είναι η υπ' αρ. 1536/2023 της Ο.Ε., η υπ' αρ. 271/2024 της Περιφερειακής Επιτροπής, η με αρ. πρωτ. 249229/17-07-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕΧ και η υπ' αρ. 1101/2024 της Περιφερειακής

Επιτροπής), μετά από δικά του σχετικά αιτήματα, η παράταση προθεσμίας του έργου λήγει στις 20-12-2024.

Με την επιστολή του ο ανάδοχος και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει για το έργο, λόγω του ότι το σύνολο των εργασιών δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί έως τις 20-12-2024, αιτείται νέα παράταση της προθεσμίας του έργου έως τις 28-02-2025.

Ο κυριότερος λόγος για την καθυστέρηση που έχει σημειωθεί με αποτέλεσμα να απαιτείται παράταση της προθεσμίας είναι, ότι, όπως είχε αναφέρει και στο προηγούμενο αίτημά του, ορισμένα τμήματα που θα ασφαλοστρωθούν διέρχονται μέσα από οικισμούς, όπου δημιουργούνται καθυστερήσεις λόγω παράλληλων έργων που εκτελεί ο δήμος Κισιάμου, έργα τα οποία έως και σήμερα συνεχίζονται.

Όπως γίνεται κατανοητό από τα ως άνω εκτεθέντα στοιχεία, η παράταση που αιτείται είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου και θα πρέπει να χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση, αφού η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.

#### **Απόψεις της υπηρεσίας:**

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και τις 28-02-2025, διότι:

- στις 05-05-2023 υπεγράφη η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε του έργου συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 193.000,00€, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο.
- ορισμένα τμήματα που θα ασφαλοστρωθούν διέρχονται μέσα από οικισμούς, όπου δημιουργούνται καθυστερήσεις λόγω παράλληλων έργων που εκτελεί ο Δήμος Κισιάμου.

**Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία προτείνει την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 28-02-2025.**

**Η παράταση ζητείται για να εκτελεσθούν οι εργασίες της στήλης 7 των προαναφερόμενων πινάκων.**

**Από τα προαναφερόμενα συνάγεται, ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.**

#### **ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ**

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από τις 20-12-2024 έως τις 28-02-2025, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

(Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου)»

**7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ

**8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από τις 20-12-2024 έως τις 28-02-2025, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ



ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», ΥΠΟΕΡΓΟ 48ο:  
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ  
1 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ», Ανάδοχος: ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  
ΑΤΕ

(Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **16-12-2024**

**Η πρόεδρος**  
**της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία**  
**Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**