



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 22 Ιανουαρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 23342**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **5/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **5/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°01/19-01-2024**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης: **«Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού & Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°01/19-01-2024
Αριθμός Απόφασης: 5/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **13612/12-01-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	Περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Ο κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος, τακτικό μέλος, συμμετείχε μόνο στο 01 θέμα που αφορά στην εκλογή του αντιπροέδρου της επιτροπής και στη συνέχεια αποχώρησε κατά δήλωση του στην πρόεδρο.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Κ., Μηλάκη Γεωργία Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Π.Κ., Κρισωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης Π.Κ., Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού – Αθλητισμού Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.

Ηρακλείου, Μακαρώνας Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Δ/σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ. και πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού του εκτός ημερησίας διάταξης 02 θέματος και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 05^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης: «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 15541/15-01-2024 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων, δηλαδή επεμβάσεων μικρής και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεσαίας κλίμακας σε

μέγεθος και κόστος, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και εφαρμόζονται σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), των οδικών αξόνων των 4 νομών της Περιφέρειας Κρήτης.

Στις θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (Μ.Ο.Α.) θα εκτελεσθούν εργασίες που είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας. Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις στις θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), αφορούν κυρίως σε αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως επαναδιαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστικές οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας, κλπ. Επίσης, τοπικά, προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθωρών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας (αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα) κλπ.

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ:	«Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις» «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις»		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗ :	Κ.Α. 2018ΕΠ00210015της ΣΑΕΠ 0021 Π.Δ.Ε./Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΡΗΤΗ 2014-2010"	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΓΩΝ				
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: Η ΜΕ ΑΡ. 192262/21-8-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ				
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 80295/13-4-2018, 202386/31-8-2018 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21-11-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Η ΜΕ ΑΡ. 107/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ				
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΕΙΝΑΙ	ΝΑΙ	
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	21/11/2018	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	34.500.000,00€
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	17/3/2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	22.632.310,23 €
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			22.632.310,23 €
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			-
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :			-
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:			-
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:			-
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :			-
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			16/03/2022
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			-
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			0
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			31-12-2023
19	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:			28-12-2023

20	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	Εννέα (9) μήνες	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	30-9-2024
21	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ]			ΝΑΙ
22	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
24	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ :			ΝΑΙ
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			Η με Α.Π.: 15506/15-1-2024 διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης Περιφέρειας Κρήτης για Προέγκριση 3ης Παράτασης

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	22.632.310,23	22.632.310,23	-	-	-	-

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση: (εφ' όσον υπάρχει)

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1° Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	-	-	-	-

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφέρειας Κρήτης μετά το από 28-12-2023 αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου.

Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 0021 με Κ.Α. 2018ΕΠ00210015.

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Σχέτ: Η απόφαση 593/2023 Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 15/24-05-2023)

Σχετικά με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

- 1) Με την ανωτέρω Α Σχετικό απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 2^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσεως του εν θέματι έργου.
- 2) Με το από 14-06-2023 Πρωτόκολλο Εξακρίβωσης Κόστους Νέων Εργασιών διαπιστώθηκε το κόστος των νέων εργασιών που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.
- 3) Με το από 16-05-2023 (αρ. 156026/16-05-2023) υποβλήθηκε στην Υπηρεσία η «Τροποποίηση μελέτης επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Ν.Λασιθίου και Ν. Ρεθύμνου»
- 4) Με τα με αρ. πρωτ. 182497/02-06-2023 και 197886/15-06-2023 έγγραφα της υπηρεσίας ζητήθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. η διατύπωση γνώμης επί της παραπάνω τροποποίησης της μελέτης του έργου.
- 5) Με την με αρ. 155/Πρακτικό 8^ο/26-06-2023 γνωμοδότησή του το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την «Τροποποίηση μελέτης επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Ν. Λασιθίου και Ν. Ρεθύμνου»
- 6) Με την με αρ. πρωτ. 207791/23-06-2023 απόφαση της προϊσταμένης Αρχής του έργου εγκρίθηκε η «Τροποποίηση μελέτης επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Ν. Λασιθίου και Ν. Ρεθύμνου»
- 7) Με την με αρ. 158/ Πρακτικό 9^ο/ 26-06-2023 γνωμοδότησή του το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ της Κ.Σ. και της 1^{ης} Σ.Σ. του εν θέματι έργου.
- 8) Με το με αρ. πρωτ. 3243/26-06-2023 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του έργου του θέματος όπως περιγράφεται στον 2^ο ΑΠΕ κύριας σύμβασης και στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
- 9) Με την αρ. 741/2023 (πρακτικό Νο 19/28-06-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 10.540.000€ και ο 2^{ος} ΑΠΕ Κ.Σ. καθώς και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με συνολική δαπάνη 23.485.139,53€ + 10.540.000,00€ = 34.025.139,53€.
- 10) Με το με αρ. Πρωτ. 215737/30-06-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητά του σχεδίου.
- 11) Με την αρ. 493/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο έλεγχος του σχεδίου της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης απέβη εν μέρει θετικός καθώς το Κλιμάκιο έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης στο σύνολο των εργασιών εκτός αυτού που αφορά στην εκτέλεση των εργασιών ποσού 16.342,10 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο από 31.03.2022 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Ζημιών από Ανωτέρα Βία-Θεομηνία.
- 12) Με την με αρ. ΑΒΔ 3024/15-09-2023 η Περιφέρεια Κρήτης υπέβαλε ενώπιον του έβδομου τμήματος του ελεγκτικού συνεδρίου προσφυγή ανάκλησης της υπ' αρ. 493/2023 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- 13) Με την με αρ. ΑΒΔ 3031/15-09-2023 η Ανάδοχος «ΠΙ ENT ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε ενώπιον του έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου προσφυγή ανάκλησης της υπ' αρ. 493/2023 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- 14) Με την αρ. αποφ. 1443/2023 (4-12-2023) το Έβδομο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανακάλεσε εν μέρει την 493/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έκανε δεκτό ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου κατά το μέρος αυτού στα οποίο περιλαμβάνονται α) οι εργασίες των ΟΜΑΔΩΝ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, Β': ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ και Δ': ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ που αφορούν στην επαύξηση του πλάτους

του οδοστρώματος λόγω προμετρητικών σφαλμάτων, β) οι εργασίες με α/α 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 17 και 18 της ΟΜΑΔΑΣ Ε': ΣΗΜΑΝΣΗ—ΑΣΦΑΛΕΙΑ που αφορούν στην τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, γ) οι εργασίες με α/α 16 της ΟΜΑΔΑΣ Ε': ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ που αφορούν στην «Πρόσθετη δαπάνη για την προμήθεια στύλου πινακίδων με χαρακτηριστικά παθητικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12767» και δ) οι εργασίες με α/α 3 της ΟΜΑΔΑΣ Ε': Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που αφορούν στην «Προμήθεια και εγκατάσταση γαλβανισμένου χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού με χαρακτηριστικά παθητικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12767 κατηγορία ΝΕ αντί του αρχικώς προβλεπόμενου».

15) Κατά της ως άνω απόφασης εκκρεμεί ήδη προσφυγή αναθεώρησης της αναδόχου αλλά και του κυρίου του έργου. Έως την εκδίκαση της αναθεώρησης δεν είναι εγκεκριμένες οι ποσότητες και οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, οι οποίες εμφανίζουν τεχνική και οικονομική συνοχή με τις ήδη εγκεκριμένες, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία εργασία. Σε κάθε δε περίπτωση είναι αναγκαία η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν εγκριθεί με την ως άνω απόφαση 1443/2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης κατά ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ (9) μήνες, δηλαδή μέχρι την 30-9-2024.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Επί όσων ισχυρίζεται ο ανάδοχος, η Υπηρεσία μας σημειώνει τα εξής:

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι και ειδικότερα:

- Με την με αρ. 158/ Πρακτικό 9^ο/ 26-06-2023 γνωμοδότησή του το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ της Κ.Σ. και της 1^{ης} Σ.Σ. του εν θέματι έργου.
- Με το με αρ. πρωτ. 3243/26-06-2023 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του έργου του θέματος όπως περιγράφεται στον 2^ο ΑΠΕ κύριας σύμβασης και στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
- Με την αρ. 741/2023 (πρακτικό Νο 19/28-06-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 10.540.000€ και ο 2^{ος} ΑΠΕ Κ.Σ. καθώς και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με συνολική δαπάνη 23.485.139,53€ + 10.540.000,00€ = 34.025.139,53€.
- Με το με αρ. Πρωτ. 215737/30-06-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητά του σχεδίου.
- Με την αρ. 493/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο έλεγχος του σχεδίου της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης απέβη εν μέρει θετικός καθώς το Κλιμάκιο έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης στο σύνολο των εργασιών εκτός αυτού που αφορά στην εκτέλεση των εργασιών ποσού 16.342,10 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο από 31.03.2022 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Ζημιών από Ανωτέρα Βία-Θεομηνία.
- Με την με αρ. ΑΒΔ 3024/15-09-2023 η Περιφέρεια Κρήτης υπέβαλε ενώπιον του έβδομου τμήματος του ελεγκτικού συνεδρίου προσφυγή ανάκλησης της υπ' αρ. 493/2023 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- Με την με αρ. ΑΒΔ 3031/15-09-2023 η Ανάδοχος «ΠΙ ENT ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε ενώπιον του έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου προσφυγή ανάκλησης της υπ' αρ. 493/2023 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

➤ Με την αρ. αποφ. 1443/2023 (4-12-2023) το Έβδομο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανακάλεσε εν μέρει την 493/2023 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έκανε δεκτό ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου κατά το μέρος αυτού στα οποίο περιλαμβάνονται α) οι εργασίες των ΟΜΑΔΩΝ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, Β': ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ και Δ': ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ που αφορούν στην επαύξηση του πλάτους του οδοστρώματος λόγω προμετρητικών σφαλμάτων, β) οι εργασίες με α/α 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 17 και 18 της ΟΜΑΔΑΣ Ε': ΣΗΜΑΝΣΗ— ΑΣΦΑΛΕΙΑ που αφορούν στην τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, γ) οι εργασίες με α/α 16 της ΟΜΑΔΑΣ Ε': ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ που αφορούν στην «Πρόσθετη δαπάνη για την προμήθεια στύλου πινακίδων με χαρακτηριστικά παθητικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12767» και δ) οι εργασίες με α/α 3 της ΟΜΑΔΑΣ Ε': Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που αφορούν στην «Προμήθεια και εγκατάσταση γαλβανισμένου χαλύβδινου ιστού οδο φωτισμού με χαρακτηριστικά παθητικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12767 κατηγορία ΝΕ αντί του αρχικώς προβλεπόμενου».

➤ Κατά της ως άνω απόφασης έχει ασκηθεί ήδη προσφυγή αναθεώρησης από τον ανάδοχο αλλά και τον Κύριο του έργου. Έως την εκδίκαση της προσφυγής και την ανάκληση της εν λόγω απόφασης, δεν είναι εγκεκριμένες οι ποσότητες και οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, οι οποίες εμφανίζουν τεχνική και οικονομική συνοχή με τις ήδη εγκεκριμένες, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία εργασία.

➤ Σε κάθε δε περίπτωση είναι αναγκαία η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν εγκριθεί με την ως άνω απόφαση 1443/2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά ENNEA (9) μήνες, δηλαδή **από 1-1-2024 έως 30-9-2024**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου. (Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου)».

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά εννέα (9) μήνες, δηλαδή **από 1-1-2024 έως 30-9-2024**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **«Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις»** (Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **δήλωσε παρών** ο κ. **Μανουσάκης Νικόλαος** τακτικό μέλος της Επιτροπής, για τους λόγους που ανέφερε και καταγράφηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **19-01-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**