



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 6 Μαρτίου 2024

Αρ. πρωτ.: 79664

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **162/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **162/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°06/04-03-2024**), που αφορά στην Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου: **«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού & Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°06/04-03-2024
Αριθμός Απόφασης: 162/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **69645/28-02-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Βρύσαλης Δημήτριος	» »	ως τακτικό μέλος
10	Κουτεντάκη Θεοδώρα	» »	αναπληρωματικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. **Μανουσάκης Νικόλαος** τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ. και πρόεδρος της επιτροπής καταλληλότητας (θέμα 42), Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χριστινάκη Χρυσούλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Ρανουτσάκη Ελένη προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου, Γερωντή Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη

τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Χαχλιούτης Εμμανουήλ εκπρόσωπος, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ», Χαλεπάκης Γεώργιος μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας «ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ» και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 06^ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **60789/21-02-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
 3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
 4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
 5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
 6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Την από **19-04-2022** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **4.064.479,56** ?με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η αντιμετώπιση των εδαφικών αστοχιών και η αποκατάσταση της οδού στον οδικό άξονα Ηράκλειο-Βιάννος, που έχουν προκληθεί σε αυτήν από σειρά Θεομηνιών και με την πάροδο του χρόνου.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το παρόν έργο αφορά στην αντιμετώπιση εδαφικών αστοχιών στον οδικό άξονα Ηράκλειο - Βιάννος και ειδικότερα στα παρακάτω τρία τμήματα:

- Άγιος Σώζων - Αλάγνι (περιοχή κόμβου Αρκαλοχωρίου) αντιστήριξη πρηνών ορυγμάτων για την ενίσχυση της ευστάθειας τους.
- Αλάγνι - Μάρθα(4 διαφορετικές θέσεις) αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος, αποκατάσταση κατολισθήσεων και ενίσχυση ευστάθειας πρηνών με κατασκευή συρματοκιβωτίων και κατασκευή αναβαθμών ανάλογα τη θέση.
- Μάρθα - Βιάννος (8 διαφορετικές θέσεις) αποκατάσταση κατολισθήσεων και ενίσχυση ευστάθειας πρηνών με τοποθέτηση ελεύθερου πλέγματος, κατασκευή πασσαλοσυστοιχίας, κατασκευή λιθοριπτής, αλλαγή επίκλισης οδοστρώματος με ανακατασκευή του και τοποθέτηση πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος και εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος ανάλογα τη θέση .

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	38,70%	Ποσό Σύμβασης	4.064.479,56 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	19-04-2022

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ						
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	18-08-2023	Αρ. Παρατάσεων	1	Νέα Ημ. Περαιώσης	19-03-2024	Διαφ. 214
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	04-08-2023	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			257198/04-08-2023	

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	4.064.479,56 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ						
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΣΣ	ΑΠΕ	0
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			/	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	6	Σύνολο Λογαριασμών	1.512.200,00 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	11-12-2023	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	418464/11-12-2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	4.064.479,56 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	4.064.479,56 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για
				Πληρωμές	1.512.200,00 €
				Υπόλοιπο Έργου	2.552.279,56 €
				% Απορρόφηση	37,21%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	19-02-2024	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	19-10-2024
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

1. Για τη συνέχιση εκτέλεσης των εργασιών απαιτήθηκε η σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης για τη β' φάση εργασιών του έργου, με την οποία προβλέπεται η ανακατασκευή οδοστρώματος στις διάφορες θέσεις του έργου. Η συγκεκριμένη μελέτη υποβλήθηκε με τη με Αρ.Πρωτ. 398737/24-11-2023 αίτηση μας και εκκρεμεί η έγκριση της από τους αρμόδιους φορείς, έως και σήμερα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών σε όλες τις θέσεις όπου απαιτείται πλήρης ανακατασκευή του οδοστρώματος.

2. Επίκειται η σύνταξη και έγκριση αρμοδίως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την άρτια ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, προκειμένου να μπορούν νομίμως να εκτελεστούν από την ανάδοχο εταιρεία οι επιπλέον ποσότητες κατ' είδος εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στον αρχικό προϋπολογισμό και οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες που προέκυψαν κατά την υλοποίησή του. Επισημαίνεται ότι η εργολαβία αφορά την αποκατάσταση, συντήρηση του οδοστρώματος σε διάφορες θέσεις στον άξονα Ηράκλειο – Βιάννος και είναι αναμενόμενο να προκύψουν διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων βάσει των επί τόπου συνθηκών κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών.

3. Όπως έχουμε αναφέρει με προηγούμενο έγγραφο μας, μετά την διαπίστωση των κατολισθήσεων στη θέση 11 και την τροποποίηση της Γεωτεχνικής Μελέτης στη θέση αυτή, υπάρχει η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, προκειμένου να ενταχθούν οι επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών και οι Νέες Εργασίες που απαιτούνται. Δεδομένου ότι μέχρι την έγκριση της δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών στη θέση αυτή, η οποία αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος του συμβατικού αντικειμένου, δημιουργούνται επιπλέον καθυστερήσεις.

4. Επιπλέον των παραπάνω, δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη χειμερινή περίοδο.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά επτά (7) μήνες, δηλαδή μέχρι την 19-10-2024.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί εν μέρει με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Εκκρεμεί έως και σήμερα η έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης για τη β' φάση εργασιών του έργου, με την οποία προβλέπεται η ανακατασκευή οδοστρώματος στις διάφορες θέσεις του έργου. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει εγκριθεί με την με αρ. 7/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και αναμένεται η έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

2. Είναι υπό σύνταξη ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει αυξομειώσεις των ποσοτήτων της αρχικής μελέτης, αλλά και νέες τιμές, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωσή του.

3. Στη θέση 11 της μελέτης, διαπιστώθηκαν νέες, εκτεταμένες κατολισθήσεις λόγω του σεισμού της 27^{ης} /9/2021 στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, οι οποίες οδήγησαν στην τροποποίηση της Γεωτεχνικής Μελέτης στη θέση αυτή. Επομένως υπάρχει η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, προκειμένου να ενταχθούν οι επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών και οι Νέες Εργασίες που απαιτούνται.

4. Οι καιρικές συνθήκες τη χειμερινή περίοδο ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές για την κατασκευή του έργου, οπότε δε δικαιολογούνται καθυστερήσεις στις εργασίες εξαιτίας αυτών.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά επτά (7) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή από **20-03-2024** έως **19-10-2024**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά επτά (7) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή από **20-03-2024** έως **19-10-2024**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ**»

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **04-03-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου