



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα

Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη

Τηλέφωνο : 2813 400233

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 28 Ιουνίου 2024

Αρ. πρωτ.: 225005

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηράκλειου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ
- Τμήμα δομών περιβάλλοντος Π.Ε
Ηρακλείου .

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **654/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **654/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°17/25-06-2024**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Καρτερού»** Ποσού σύμβασης 78.471,40 € χωρίς Φ.Π.Α. και Ποσού σύμβασης 97.304,54 € με Φ.Π.Α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηράκλειου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο17/25-06-2024
Αριθμός Απόφασης: 654/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **214684/20-06-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Σαρρής Μιχαήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.: Καμπουράκης Εμμανουήλ, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Δανέλλης Σπυρίδων και Σμπώκος Βασίλειος, τακτικά μέλη της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Ροβίθη Άννα προϊσταμένη τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Κρασαδάκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου, Μαρνελάκης Αντώνιος υπάλληλος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σημαιάκη Μαρία πρόεδρος Αγροτικού, Οικοτεχνικού, Αγροτουριστικού Γυναικείου Συνεταιρισμού Κριτσάς (για το θέμα 55) και για την τήρηση των πρακτικών οι Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14^ο. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «**Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Καρτερού**» Ποσού σύμβασης 78.471,40 € χωρίς Φ.Π.Α. και Ποσού σύμβασης 97.304,54 € με Φ.Π.Α.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 207217/14-06-2024 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 319.462,51 € (πλεον Φ.Π.Α.)

2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ): 2019ΜΠ90200018
3. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΝΕΟΣ): 2022ΝΠ20200036
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ902 της Περιφέρειας Κρήτης
5. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ
6. ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΧΙ
7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: Η με αριθ. πρωτ. 11607/16-01-2020 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για την Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΥ» και Κ.Α. 2019ΜΠ90200018 της ΣΑΜΠ902 της Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΩΧΕΗ7ΛΚ-ΔΛ6, ΑΔΑΜ: 20REQ007611986 2020-11-09].
8. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
9. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Η
10. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
11. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: Η με αριθ. πρωτ. 273506/25-11-2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ [ΑΔΑ: Ψ2ΚΔ7ΛΚ-ΜΦΥ].
12. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ. αριθ. 1678/2020 (απόσπασμα πρακτικού Νο 40/28-12-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: 64687ΛΚ-Θ5Θ].
13. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/03/2021.
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/03/2021.
15. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υπ' αρ. 735/2022 (απόσπασμα πρακτικού Νο 15/15-06-2022 – ΑΔΑ: 6ΦΖ57ΛΚ-Ζ54) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.
16. ΠΡΑΞΗ 1^{ΗΣ} ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Η υπ' αρ. 40/2022 Πράξη της Επιτρόπου στην 1η Υπηρεσία Επιτρόπου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
17. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η με αρ. πρωτ. 62011/ 24/02/2023 υπογραφείσα σύμβαση [ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6Λ3Ρ7ΛΚ-8ΙΩ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012203684/28-02-2023].
18. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Συμπράττοντα γραφεία μελετών: «Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, ΑΔΕΝΣ Α.Ε, ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου, ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου, ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου».
19. ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΟΧΙ
20. Το με αρ. πρωτ. 111864/07-04-2023 έγγραφο - έγκριση του αρχικού χρονοδιαγράμματος της μελέτης.
21. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **21/08/2024**
22. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 1
23. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1463/2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ: **21/02/2025**
24. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ: **21/05/2025**
25. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: 1

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η μελέτη αφορά την οριοθέτηση και διευθέτηση του ποταμού Καρτερού για την κατασκευή των απαραίτητων έργων για την διευθέτηση του ποταμού Καρτερού σε μήκος περίπου 3,3 χλμ. (από την εκβολή και ανάντη), με σκοπό την προστασία από τον ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας. Αφορά σε έργα εκτός από την περιοχή της εκβολής του ποταμού που είναι προστατευόμενη περιοχή.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς και ανέρχεται στο ποσό των **ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (78.471,40 €) χωρίς Φ.Π.Α.** και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % (Αριθμητικώς)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	165.884,27	78,00	36.495,00
2	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	37.753,86	72,00	10.572,00
3	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	34.355,45	80,00	6.872,00
4	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	21.730,42	55,00	9.779,00
5	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	18.069,49	75,00	4.518,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	277.793,49		68.236,00
	Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής		75,44	
1	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	41.669,02		10.235,40
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	319.462,51		78.471,40

Η συνολική αμοιβή με ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των: **ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (97.304,54 €).**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	2	3=1-2	4	5	6
78.471,40	25.140,52	53.330,88	97.304,54	31.174,25	66.130,29

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ:

Η απαίτηση εκτεταμένων έργων διευθέτησης (επιπλέον των προβλεπόμενων στα συμβατικά τεύχη) και η ανεπάρκεια διοχέτευσης της πλημμυρικής παροχής σχεδιασμού υπό την υφιστάμενη γέφυρα της Π.Ε.Ο. Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου, έχει ως συνέπεια την αδυναμία της έγκαιρης ολοκλήρωσης του ελέγχου και της θεώρησης του συνόλου των μελετών της Φάσης Ι του Λειτουργικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς και της σύνταξης, ελέγχου και έγκρισης του 1^{ου} Σ.Π-Σ.Σ.

ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Η υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και προτείνει τη χορήγηση παράτασης κατά 3 (τρεις) μήνες ήτοι έως 21/09/2024

για την ολοκλήρωση του ελέγχου και της θεώρησης του συνόλου των μελετών της Φάσης Ι του Λειτουργικού Σχεδιασμού, καθώς και για τη σύνταξη, έλεγχο και έγκριση του 1^{ου} Σ.Π-Σ.Σ, για τους λόγους που αναφέρονται άνωθεν.

Η αιτούμενη παράταση είναι σύμφωνα με το άρθρο 184 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ελέγχου και της θεώρησης του συνόλου των μελετών της Φάσης Ι του Λειτουργικού Σχεδιασμού, καθώς και για τη σύνταξη, έλεγχο και έγκριση του 1^{ου} Σ.Π-Σ.Σ κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή από 21/06/2024 σε **21/09/2024**, με την οποία μεταβάλλεται και ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες.

Η παράταση της προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου».

7. Την εισήγηση της κας Ροβίθη Άννας προϊσταμένης τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου
8. **Τις απόψεις της πρόεδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Καρτερού»** Ποσού σύμβασης 78.471,40 € χωρίς Φ.Π.Α. και Ποσού σύμβασης 97.304,54 € με Φ.Π.Α., για την ολοκλήρωση του ελέγχου και της θεώρησης του συνόλου των μελετών της Φάσης Ι του Λειτουργικού Σχεδιασμού, καθώς και για τη σύνταξη, έλεγχο και έγκριση του 1^{ου} Σ.Π-Σ.Σ κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή από 21/06/2024 σε **21/09/2024**, με την οποία μεταβάλλεται και ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες .

Η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **25-06-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου