



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813 400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 2 Αυγούστου 2024
Αρ. πρωτ.: 269834**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **822/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **822/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°20/31-07-2024**), που αφορά στην Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°20/31-07-2024
Αριθμός Απόφασης: 822/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 31 Ιουλίου και ώρα 11:00** συνήλθε σε **διαζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **261366/26-07-2024 πρόσκληση της προέδρου της.**

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	τακτικό μέλος
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Ο κος **Σαρρής Μιχαήλ** αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο κος **Παπαβασιλείου Νεκτάριος** αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 42^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση **παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά, προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης

Τουρισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη, Μιχελινάκη Άννα και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 28^ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Τη με αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **264407/29-07-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων**

Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ - ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ»

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 206609/14-06-2024 αίτηση της Αναδόχου

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	-		
2	ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΠΔΕ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) ΜΕ Κ.Α. 2019ΜΠ90200014 ΣΤΗΝ ΣΑΜΠ902 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ;	ΕΙΝΑΙ	ΟΧΙ	
5	Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	12-10-2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	90.115,97€
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	28/06/2023	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	60.362,58€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			-
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			-
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			-
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			28-02-2024 καθαρός χρόνος / 28- 06-2024 συνολικός χρόνος
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			-
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			-
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			-
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:			28-02-2024 καθαρός χρόνος / 28- 06-2024 συνολικός χρόνος
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΣΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			-
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΣΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			-
20	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ			14/06/2024
21	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ			6 μήνες
22			ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	καθαρός χρόνος 28-02- 2024 και συνολικός χρόνος έως 28-12-2024
23	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)			ΟΧΙ
24	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΟΧΙ

II. Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 1 ^{ου} Σ.Π. (€)	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (€)	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (€)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ (€)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ (€)
1	2	3	4	5 = 2 - 4	6	7 = 2 - 6

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ	42.330,00	-	8.000,00	34.330,00	42.330,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	6.349,50	-	0	6.349,50	0	6.349,50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	48.679,50	-	8.000,00	40.679,50	42.330,00	6.349,50
ΦΠΑ	11.683,08	-	1.920,00	9.763,08	10.159,20	1.523,88
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	60.362,58	-	9.920,00	50.442,58	52.489,20	7.873,38

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την με αριθ. πρωτ. 213617 / 28-06-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012972116 2023-06-28) σύμβαση συνολικού ποσού 48.679,50 € χωρίς ΦΠΑ μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ένωσης οικονομικών φορέων «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Βασίλειο Δεσποτάκη, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ».
2. Την χρηματοδότηση της μελέτης από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) με Κ.Α. 2019ΜΠ90200014 ΣΑΜΠ902 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.
3. Την αρ. πρωτ. 263679/09-08-2023 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων με θέμα: "Έγκριση χρονοδιαγράμματος μελέτης με τίτλο «Μελέτη Έργου Προστασίας ακτών Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων», αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων με επωνυμία «Νικόλαος Γιάννακας – Ρομπογιαννάκης Δημήτριος – Βασίλειος Δεσποτάκης – Γεώργιος Αλεξανδράκης – Αικατερίνη Παυλάκη – Ιωάννης Παρασύρης».
4. Την με αρ. πρωτ. 275439/23-08-2023 εμπρόθεσμη υποβολή της τοπογραφικής – βυθομετρικής μελέτης.
5. Την με αρ. πρωτ. 341119/13-10-2023 εμπρόθεσμη υποβολή της ακτομηχανικής και της γεωτεχνικής μελέτης.
6. Την με αρ. πρωτ. 380908/10-11-2023 εμπρόθεσμη υποβολή της γεωλογικής μελέτης.
7. Την με αρ. πρωτ. 386255/15-11-2023 εμπρόθεσμη υποβολή της στατικής μελέτης.
8. Την με αρ. πρωτ. 25920/23-01-2024 εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
9. Την με αρ. πρωτ. 27316/24-01-2024 εμπρόθεσμη υποβολή της λιμενικής μελέτης.
10. Το άρθρο 184 του Ν. 4412/16.
11. Το αρ. πρωτ. 206609/14-06-2024 αίτημα παράτασης χρονοδιαγράμματος του αναδόχου της μελέτης.

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτηση του

ότι προκειμένου να ολοκληρωθούν οι Περιβαλλοντικές Εγκρίσεις της μελέτης και δεδομένου ότι οι μέχρι τώρα παραδόσεις των επιμέρους μελετών έγιναν εμπρόθεσμα, αιτείται παράταση του αρχικού χρονοδιαγράμματος κατά έξι (6) μήνες δηλαδή από 28/06/24 έως 28/12/24 όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που έχει υποβάλλει συνημμένα στην αίτηση του.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Στο πλαίσιο της Σύμβασης της Μελέτης του θέματος, η ένωση οικονομικών φορέων «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ» με το αρ. πρωτ. 206609/14-06-2024 αίτημά της, αιτείται την παράταση της σύμβασης της μελέτης (βλ. άρθρο 8 της Σύμβασης) για διάστημα έξι (6) μηνών, δηλαδή από 28/06/2024 έως 28/12/2024.

- Το αίτημα αυτό τεκμαίρεται, επειδή σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16: «..3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου...».
- Επίσης η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος στο αίτημα της για παράταση της μελέτης δηλαδή για να ολοκληρωθούν οι Περιβαλλοντικές εγκρίσεις της μελέτης. Θεωρούμε ότι η αιτούμενη παράταση είναι αναγκαία για την ομαλή εξέλιξη της σύμβασής προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Συμφωνούμε να δοθεί παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης για έξι μήνες, δηλαδή από 28-06-2024 έως τις 28-12-2024. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση δεν ευθύνεται η ανάδοχος.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή από 28-06-2024 έως τις 28-12-2024, για την αδειοδότηση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες»

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεωργίου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του συνολικού χρόνου, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή από 28-06-2024 έως τις 28-12-2024, για την αδειοδότηση της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ**», από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **31-07-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου