



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 25 Σεπτεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 333763**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Συντονισμού και
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1023/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1023/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°27/23-09-2024**), που αφορά στην **Έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας** περαίωσης του σταδίου 7 (Υδραυλική Μελέτη κατ.13) με ταυτόχρονη χορήγηση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της Μελέτης: **ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΞ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο27/23-09-2024
Αριθμός Απόφασης: 1023/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **325203 /19-09-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
8	Βρύσαλης Δημήτριος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Μανουσάκης Νικόλαος, τακτικά μέλη της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γεροντή Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών και για την τήρηση

των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 03^ο: Έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του σταδίου 7 (Υδραυλική Μελέτη κατ.13) με ταυτόχρονη χορήγηση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της Μελέτης: **ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ/Ξ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 - β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 - γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
 - δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
 - ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 - στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
 - ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
 - η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
- 3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
- 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
- 5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
- 6. Το με αρ. πρωτ. 323696/18-09-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Σχετ.: Η με αρ. πρ. 318170/13-09-2024 αίτηση του Αναδόχου»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ				
Κωδικός Έργου	2019ΜΠ90200028	Αρ. Υπ.		Κωδικός ΣΔ
Έργο	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ/Ξ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ			
Υποέργο				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	499.269,09 €	Ημ. ΕΔΠ
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)			
Υπεύθυνος Έργου	ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΓΕΤΑ ΣΓΟΥΡΩ			

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **23-03-2023** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού 249.550,00 € με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**Φυσικό Αντικείμενο Έργου**

Το έργο βρίσκεται στην χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Η Λ/Ξ Αγ. Θεοδώρων του Ν. Χανίων, μελετήθηκε και κατασκευάστηκε την περίοδο 1993-1997 και λειτούργησε για 13 περίπου έτη για άρδευση της περιοχής αλλά και για άλλες πιθανές χρήσεις του νερού λόγω της έντονα αναπτυσσόμενης τουριστικά περιοχής. Η Λ/Ξ παρουσίασε στα μέσα του 2011 πλήρη απώλεια του υπάρχοντος ύδατος κι έκτοτε δε λειτουργεί.

Η αρχική μελέτη προέβλεπε την κατασκευή δεξαμενής χωρητικότητας 700.000 m³, αλλά τελικά κατασκευάστηκε με χωρητικότητα 750.000m³ νερού περίπου. Μορφοποιείται με εκσκαφή στην ανατολική πλευρά και ανάχωμα από συμπυκνωμένα προϊόντα εκσκαφής στις άλλες τρεις πλευρές. Το νερό του

παρακείμενου χειμάρρου διοχετεύεται με φράγμα εκτροπής σε αγωγό μεταφοράς μήκους περίπου 4.500 m, που καταλήγει σε πιεζοθραυστικό φρέατο σε επαφή με την λιμνοδεξαμενή, πριν δια μέσου του αναχώματος απολήξει εντός αυτής.

Από τον Μάρτιο του 1997 που ολοκληρώθηκε το έργο και τέθηκε σε λειτουργία, η ΛΞ λειτούργησε μέχρι και 30-6-2011.

Την 1-7-2011, με πληρότητα πλέον των 500.000m³, εμφανίστηκε επί της επιφάνειας του νερού δίνη με σύγχρονο γρήγορο καταβίβασμό της στάθμης. Το φαινόμενο αυτό συνεχίστηκε τις επόμενες δύο ημέρες με αποτέλεσμα το νερό να διαφύγει στο σύνολο του.

Σκοπός της Σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΞ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», είναι η αποκατάσταση των αστοχιών της ΛΞ Αγ. Θεοδώρων ώστε να καταστεί λειτουργική και επωφελής για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται:

- Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης και εισηγητικής έκθεσης
- Κατηγορία 16 – Μελέτες Τοπογραφίας
- Κατηγορία 20 – Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες & Έρευνες
- Κατηγορία 21 – Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες
- Κατηγορία 13 – Μελέτες Υδραυλικών Έργων
- Κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες & Έρευνες
- Μελέτη σκοπιμότητας
- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και
- Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΓΕΩ.ΠΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ				
Ποσ. Έκπτωσης	50,02%	Ποσό Σύμβασης	249.550,00 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	23-03-2023

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ						
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	23-07-2024	Αρ. Παρατάσεων	1	Νέα Ημ. Περαιώσης	23-01-2025	Διαφ. 184
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	24-04-2024	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	138881/24-04-2024			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 ?	Σύνολο Συμβάσεων	249.550,00 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	249.550,00 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	0,00 ?
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	16-10-2023	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	342968/16-10-2023				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	4	Σύνολο Λογαριασμών	136.045,28 €

Ημ. Τελ. Λογαρ.	16-04-2024	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	127400/16-04-2024
-----------------	------------	--------------------------------	-------------------

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	249.550,00 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 ?	Συν. Συμβάσεων	249.550,00 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	249.550,00 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	0,00 ?	ΑΠ Έργου	249.550,00 €
				Πληρωμές	136.045,28 €
				Υπόλοιπο Έργου	113.504,72 €
				% Απορρόφηση	54,52%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	13-09-2024	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	23-07-2025
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Σε συνέχεια των αυτοψιών στην περιοχή του έργου, της υποβολής ενημερωτικής έκθεσης για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και της σύσκεψης στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, απαιτήθηκε σύνταξη 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, που περιλαμβάνει τη μελέτη των προτεινόμενων τροποποιήσεων, ο οποίος δεν έχει ακόμη εγκριθεί.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 184 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 23-07-2025.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

- Η παράταση ζητείται για να ολοκληρωθεί η σύνταξη 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, που περιλαμβάνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Υδραυλική Μελέτη και Μελέτη Σκοπιμότητας, σε συνέχεια των αυτοψιών στην περιοχή του έργου, της υποβολής ενημερωτικής έκθεσης για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και της σύσκεψης στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και τα οποία αφορούν σε:
 - Τροποποίηση μελέτης λιμνοδεξαμενής (Λ/Ξ), και συγκεκριμένα της διάταξης τροφοδοσίας της Λ/Ξ, της διάταξης απαγωγής ύδατος από την Λ/Ξ, του υπερχειλιστή και του δικτύου συλλογής στραγγιδίων της Λ/Ξ (**ΥΔΡ.8 και ΥΔΡ.7.2**).
 - Σύνταξη Υδρολογικής μελέτης (**ΥΔΡ. 13**).
 - Υπολογισμός του κόστους κατασκευής και του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των παραπάνω υδραυλικών έργων από μελετητή Υδραυλικό μηχανικό στα πλαίσια της Μελέτης Σκοπιμότητας (**ΓΕΝ.4**).
- Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του σταδίου 7 (Υδραυλική Μελέτη κατ.13) με ταυτόχρονη χορήγηση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της Μελέτης, κατά 184 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 23-01-2025 έως 23-07-2025, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης του θέματος.»

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του σταδίου 7 (Υδραυλική Μελέτη κατ.13) με ταυτόχρονη χορήγηση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της Μελέτης, κατά 184 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από **23-01-2025** έως **23-07-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΞ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ**», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **23-09-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου