



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νίκη Βαρδιάμπαση  
Τηλέφωνα : 2813 400233  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 13 Νοεμβρίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 399415**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1274/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1274/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°31/12-11-2024**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: **«Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου»** ποσού σύμβασης 235.175,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ποσού σύμβασης 291.617,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°31/12-11-2024  
Αριθμός Απόφασης: 1274/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **388263/06-11-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
<b>4</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>5</b>	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>6</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>7</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Σαρρής Μιχαήλ, τακτικό μέλος της επιτροπής.**

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ζωάκη Ελευθερία υπάλληλος τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Αεράκη Ιωάννα υπάλληλος τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Περιφερειακή Επιτροπή να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του αναφερόμενου έργου, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης:

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑ (εκτός ημερησίας διάταξης 01): Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου»** ποσού σύμβασης 235.175,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ποσού σύμβασης 291.617,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

**5. Τη με αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **376703/29-10-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:**

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 1.298.137,85 € (με Φ.Π.Α.)
2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 01.09.18.001
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ; ΚΑΠ, ΚΑΕ 071-009179
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ
5. ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΧΙ
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: Η υπ. αρ. 121/2018 (απόσπασμα πρακτικού 12/26-11-2018) ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 294626/29-11-2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ι937ΛΚ-ΦΔ4) σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το νέο έργο με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ» (κωδ. 01.09.18.001) με αύξηση Π/Υ κατά 800.000,00€ και αντίστοιχη αύξηση κατανομής πιστώσεων ετών 2019 & 2020, με πηγή χρηματοδότησης τους ΚΑΠ/ΠΕΗ
7. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
8. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Η
9. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: αρ. πρωτ. 52773/05-03-2019 Απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ, ΑΔΑ: Ω02Σ7ΛΚ-Π6Ρ.
11. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ. αρ. 275/2019 (απόσπασμα πρακτικού 7/12-03-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΕΒΨ7ΛΚ-0ΨΜ).
12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/06/2019.
13. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/06/2019.
14. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υπ. αρ. 886/2020 (απόσπασμα πρακτικού 26/27-07-2020) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΩΔΑΝ7ΛΚ-ΙΥΙ] και η με αρ. πρωτ. 6615/30-07-2020 Απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΟΜ1ΟΡ1Θ-ΟΥ0].
15. ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η 358/2020 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
16. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η με αρ. πρωτ. 268840/16-11-2020 υπογραφείσα σύμβαση [ΑΔΑ: 6Ο2Χ7ΛΚ-Ρ1Ν, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007656857/16-11-2020 & ΕΕ/Σ S227 20/11/2020 559098-2020-ΕΛ].
17. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Συμπράττοντα γραφεία μελετών: «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε - Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε - Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΨΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ»
18. ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΣ): ΝΑΙ
19. ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΣΠ & ΣΣ: Την υπ' αριθμ. 1196/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο32/13-10-2023) για την έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα με Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου» ποσού 117.456,10 € της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 145.645,56 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

20. ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΣ: Τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της Συμπληρωματικής Σύμβασης με την 49η/2023 Πράξη της 1<sup>ης</sup> Υπηρεσίας Επιτρόπου στην ΠΕΗ του Ελεγκτικού Συνέδριου.
21. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Η με αρ. πρωτ. 42911/06-02-2024 [ΑΔΑ: 9ΙΓΚ7ΛΚ-5ΜΕ & ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014256687].
22. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΣ: 10 ΜΗΝΕΣ
23. Το με αρ. πρωτ. 345712/03-10-2024 έγκριση του βου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος.
24. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: 2  
 24.1 Η υπ. αρ. 1347/2022 (απόσπασμα πρακτικού 26/03-10-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΝΗΓ7ΛΚ-1ΕΝ]  
 24.2 Η υπ. αρ. 495/2023 (απόσπασμα πρακτικού 14/12-05-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΑΜΗ7ΛΚ-Η9Ρ]
25. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ): 22/10/2024
26. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: 2

#### ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η μελέτη αφορά την οριοθέτηση τμήματος του ποταμού Γιόφυρου από το πέρας της υπάρχουσας εγκεκριμένης μελέτης οριοθέτησης του ΟΑΝΑΚ μέχρι το φράγμα Δρακουλιάρη, τον έλεγχο της υφιστάμενης οριοθέτησης του τμήματος του ποταμού, έργα διευθέτησης συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης δύο γεφυρών στη περιοχή της Φοινικιάς και στη περιοχή του Δρακουλιάρη, καθώς και τις υποστηρικτικές μελέτες.

#### ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς και ανέρχεται στο ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (204.500,00 €)** χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % (Αριθμητικώς)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	483.198,80	84,79	73.500,00
2	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	55.151,61	48,32	28.500,00
3	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	6.762,93	63,03	2.500,00
4	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	124.052,90	73,40	33.000,00
5	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	44.560,65	75,31	11.000,00
6	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	117.696,51	62,62	44.000,00
7	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	78.911,69	84,79	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	910.335,09		204.500,00
	Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής		77,54	
1	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	136.550,26		30.675,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	1.046.885,35		235.175,00

Η συνολική αμοιβή χωρίς ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (235.175,00€)**, ενώ με ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των: **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (291.617,00 €)**.

#### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	2	3=1-2	4	5	6
<b>235.175,00</b>	<b>107.239,48</b>	<b>127.935,52</b>	<b>291.617,00</b>	<b>132.976,96</b>	<b>158.640,04</b>

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΠΟΣΟ ΣΣ:**

Η συμβατική αμοιβή της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ 117.456,10 €** χωρίς ΦΠΑ και **ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ 145.645,56 €** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Η αμοιβή της συμπληρωματικής σύμβασης έχει την ίδια έκπτωση α) με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 77,54% και β) αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης (%) κατά κατηγορία μελέτης φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα (οικονομική προσφορά κύριας σύμβασης).

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ:**

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 42911/06-02-2024 Συμπληρωματικής Σύμβασης, του με αριθ. πρωτ. 8371/22-02-2024 εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος με το οποίο προβλέπεται η ολοκλήρωση της μελέτης έως 6/10/2024 (μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εγκρίσεων) και της πρόσφατα ολοκληρωθείσας οριστικής υδραυλικής μελέτης των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων, προέκυψαν σειρά τεχνικών ζητημάτων που οφείλονται στην μη προβλεπόμενη από τα συμβατικά τεύχη εκπόνηση του σταδίου της υδραυλικής προμελέτης και δε επιτρέπουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών-μελετών της μελέτης.

Για την αντιμετώπισή των τεχνικών ζητημάτων, προέκυψε η ανάγκη πρόσθετων εργασιών για το σύνολο των υποστηρικτικών μελετών και ειδικότερα:

- Των μελετών των τεχνικών έργων με την ανάγκη πρόσθετων μελετών τοίχων αντιστήριξης, αλλά και λόγω της τροποποίησης -με πρόταση της επιβλέπουσας υπηρεσίας- της τυπικής διατομής που είχε υιοθετηθεί κατά την εκπόνηση των προμελετών των γεφυρών Δρακουλιάρη και Φοινικιάς
- Των γεωτεχνικών μελετών και ερευνών με την ανάγκη πρόσθετων μελετών άοπλων και οπλισμένων επιχωμάτων -ορυγμάτων και θεμελίωσης τοίχων αντιστήριξης λόγω της σημαντικής κλίμακας και μεγέθους των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων
- Των μελετών οδοποιίας, με την ανάγκη πρόσθετων μελετών που αφορούν τον προτεινόμενο δρόμο επίβλεψης και συντήρησης των έργων κατά μήκος της διευθετούμενης παραρρημίας ζώνης, τις συνδέσεις του με το υφιστάμενο και το προς αποκατάσταση τοπικό οδικό δίκτυο και τα απαιτούμενα έργα αποχέτευσης-αποστράγγισης σε όλο το μήκος και αμφίπλευρα της διευθετούμενης κοίτης
- Των τοπογραφικών μελετών που αφορούν, κυρίως, την κτηματογράφηση σε όλο το μήκος και αμφίπλευρα της διευθετούμενης κοίτης
- Των τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ

και επειδή:

1. Θα απαιτηθεί η σύνταξη σχετικού Σ.Σ. για την ανάλωση των απροβλέπτων, μετά την ολοκλήρωση του αρχικού ελέγχου της προς άμεση υποβολή (σύμφωνα

με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα) οριστικής υδραυλικής μελέτης και την οριστικοποίηση των απαιτούμενων πρόσθετων εργασιών μελετών.

2. Σημαντικό τμήμα των απαιτούμενων πρόσθετων εργασιών μελετών εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί μέσω της ανάληψης των απροβλέπτων της μελέτης, ιδιαίτερα αυτών της οδοποιίας και των κτηματογραφήσεων που είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες και αφορούν το σύνολο της διευθετούμενης κοίτης του π. Γιόφυρου και, κατά συνέπεια, η εκτέλεσή τους, αφού οριστικοποιηθούν, θα πρέπει να αναζητηθεί μέσω ανεξαρτήτων συμβάσεων.

3. Απαιτείται η έγκριση της Περιβαλλοντικής μελέτης -αναθεωρημένη έκδοση της οποίας θα υποβληθεί άμεσα σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα- και η έκδοση Π.Ο. των προτεινόμενων αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης της κοίτης του π. Γιόφυρου στο μελετώμενο τμήμα, ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η έγκριση των οριστικών μελετών της Φάσης II (Κατασκευαστικός Σχεδιασμός) σύμφωνα και με τη κείμενη νομοθεσία (Ν.4258-14, ΦΕΚ 94Α/14-4-14).

4. Δεν είναι, κατά συνέπεια, εφικτή η εκπόνηση, ολοκλήρωση και έγκριση εντός της παραπάνω προθεσμίας των επιμέρους μελετών καθώς και η έγκριση του 2ου Σ.Π. της μελέτης

προτείνουμε :

- Την παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης κατά 6 (έξη) μήνες, ήτοι έως 6/5/2025, εκ των οποίων 4 (τέσσερις) μήνες για την σύνταξη-έγκριση του 2ου Σ.Π. και την εκπόνηση των πρόσθετων εργασιών-μελετών και 2 (δύο) επιπλέον μήνες (εκτιμώμενος χρόνος) για την ολοκλήρωση του ελέγχου και των απαιτούμενων εγκρίσεων της φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού.

#### **ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

Η υπηρεσία συμφωνεί με τη χορήγηση παράτασης κατά 7,5 (επτά μισός) μήνες από τους οποίους 3,5 (τρεις και μισός) μήνες καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου και για 4 (τέσσερις) μήνες τις εγκρίσεις της Φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού τους λόγους που αναφέρονται άνωθεν.

**Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.**

**Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερθέντα εισηγούμαστε:**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά 7,5 (επτά μισός) μήνες από τους οποίους 3,5 (τρεις και μισός) μήνες καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου έως 06/02/2025 και για 4 (τέσσερις) μήνες τις εγκρίσεις της Φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεωργίου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας κατά 7,5 (επτάμισι) μήνες από τους οποίους 3,5 (τρισήμισι) μήνες καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου έως 06/02/2025 και για 4 (τέσσερις) μήνες τις εγκρίσεις της Φάσης II

του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού για την εκπόνηση της μελέτης: **«Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου»** ποσού σύμβασης 235.175,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ποσού σύμβασης 291.617,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **12-11-2024**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**