



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 25 Νοεμβρίου 2024

Αρ. πρωτ.: 416766

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1279/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1279/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°32/22-11-2024**), που αφορά στην Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022**»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°32/22-11-2024
Αριθμός Απόφασης: 1279/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **406511/18-11-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μαλανδράκης Χριστόφορος προϊστάμενος τμήματος Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού Διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου, Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας Διεύθυνσης Οικονομικού Κρήτης ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Ιακωβίδου Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης

Πολιτισμού & Αθλητισμού ΠΚ, Μορέ Μαρία υπάλληλος τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Αεράκη Ιωάννα υπάλληλος τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Μανιαδή Μαρία και Αντωννακάκης Κώστας ορκωτοί λογιστές ελεγκτές της εταιρίας Grant Thornton.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 03^ο: Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022**»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **397138/12-11-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ						
Κωδικός Έργου	2022ΝΠ40200029 2022ΝΠ40200015	&	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.40.20.034.001
Έργο	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022					
Υποέργο	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022					
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	16.500.000,00	Ημ. ΕΔΠ	20-04-2020	
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)					
Υπεύθυνος Έργου	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ					

Έχοντας Υπόψη:

- Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
 - Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
 - Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
 - Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
 - Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις με αρ. πρωτ. **70886/02-4-2020** και **128008/23-6-2020** αποφάσεις έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο "**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022**".
- Την με αριθμ. **61/2020 (Πρακτ. 8/03-6-2020)** Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ έτους 2020 για το έργο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022**
- Την με αρ. πρωτ. **122306/17-06-2020** απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου

Με την απόφαση με αρ. **742/2020** της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης όπου εγκρίνει τη διακήρυξη του έργου, τη διάθεση πίστωσης και την επιτροπή του διαγωνισμού, και την **870/2020** σε ορθή επανάληψη που τροποποιεί συμπληρώνει την προαναφερόμενη 742/2020 απόφαση..

Με το αρ. πρωτ. **162893/29-7-2020** έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης εστάλη η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού προς δημοσίευση στον ημερήσιο Τύπο, δοθείσης της απαιτούμενης κατά νόμο δημοσιότητας καθώς και την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Π.Κ.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά στις **02-09-2020** με αποσφράγιση προσφορών στις **09-09-2020**

Το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε στις **21-12-2020**.

Με την με αρ. **1735/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι.

Το από 21-12-2020 Πρακτικό Ι του διαγωνισμού αναθεωρήθηκε στις **18-06-2021**.

Με την με αρ. **865/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό (για την αναθεώρηση του από 21-12-2020 Πρακτικού Ι και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη) ,τροποποιήθηκε η αρ.**1735/2020** απόφαση και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «**ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε**». Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με την με αρ. πρ.5820/20-7-2021 έκρινε νόμιμη την παραπάνω απόφαση.

Το Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε στις **11-10-2021**.

Με την αρ. **1384/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ και βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την με την αρ.πρ.9930/8-11-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Με την αριθ. **948/2021** πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις **21/02/2022** με συνολικό ποσό **8.737.344,59 €** εκ των οποίων **6.813.878,83 €** για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα, **232.076,27 €** για απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ, **290,54 €** αναθεώρηση και **1.691.098,95 €** για ΦΠΑ 24%.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. **260601 / 08-08-2023** το τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Κ. εισηγήθηκε προς το τεχνικό συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για την έγκριση του **1ου ΑΠΕ ΚΣ, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε.**

Με το υπ' αριθ. πρωτ. **230 / Πρακτικό 12ο / 08-08-2023** το Τεχνικό Συμβούλιο Γνωμοδότησε θετικά ως προς την έγκριση του 1ου ΑΠΕ ΚΣ, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. **314312 / 22-09-2023** έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Κ. προς την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ. ζητήθηκε αύξηση του προϋπολογισμού του έργου για την ενσωμάτωση της δαπάνης αναθεώρησης και την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. **341477 / 13-10-2023** έγγραφο, το τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Κ. εισηγήθηκε προς το Τεχνικό Συμβούλιο την ανάκληση της υπ' αριθμ. **230 / Πρακτικό 12ο / 08-08-2023** γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου, και γνωμοδότηση εκ νέου για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ Κ.Σ. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. λόγω έλλειψης χρηματοδότησης της 1ης Σ.Σ.Ε.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. **327 (Πρακτικό 15ο / 17-10-2023)** έγγραφό του, το Τεχνικό Συμβούλιο Γνωμοδότησε θετικά ως προς την **έγκριση του 1ου ΑΠΕ ΚΣ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** κατόπιν ανάκλησης της υπ' αριθ. 230 / ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 08-08-23 προηγούμενης γνωμοδότησής του.

Με την υπ'αρ.349601/19-10-2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ ΚΣ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Την προθεσμία περαίωσης του έργου που ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή έως **21-02-2024**.

Με την υπ'αρ.51940/14-02-2024 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **31-03-2024**.

Με την αρ. 252/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **31-05-2024**.

Με την αρ. 539/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **30-11-2024**

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης – βελτίωσης – αποκατάστασης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης με προτεραιότητα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης που παρουσιάζει μεγάλη επικινδυνότητα και μεγάλο αριθμό ατυχημάτων.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Οι επεμβάσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν αφορούν είτε εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου είτε στην επισκευή – βελτίωση του υφιστάμενου οδοστρώματος, δεν θα οδηγήσουν σε μεταβολή των οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών του εκάστοτε οδικού έργου.

Οι επεμβάσεις αυτές αφορούν κυρίως:

- στην αποκατάσταση του ασφαλοτάπητα σε θέσεις που αυτός έχει υποστεί φθορές
- στην βελτίωση της πρόσφυσης του οδοστρώματος σε τμήματα του Β.Ο.Α.Κ. που παρουσιάζουν ολισθηρότητα ή υψηλή επικινδυνότητα και μεγάλο αριθμό ατυχημάτων.
- στην συντήρηση της οριζόντιας σήμανσης σε όλο το μήκος του ΒΟΑΚ
- στην αφαίρεση οριζόντιας σήμανσης
- στην συντήρηση - ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γεφυρών
- στην αποκατάσταση τοπικών αστοχιών των στοιχείων της οδού όπως αποκατάσταση τάφρων σε τμήματα που έχουν υποστεί καθίζηση, αποκατάσταση μεταβατικών επιχωμάτων που έχουν διαβρωθεί κλπ
- στον καθαρισμό οχετών – τεχνικών τάφρων και άρση καταπτώσεων
- σε κλαδοκοπές

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	47,81%	Ποσό Σύμβασης	8.737.344,59	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	21-02-2022

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	21-02-2024	Αρ. Παρατάσεων έως σήμερα	3	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-03-2025	Διαφ.	Κάντε κλικ
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	04-06-2024	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	194309				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00	Σύνολο Συμβάσεων	8.737.344,59
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	-		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	8.737.344,59	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	19-10-2023	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	349601/19-10-2023				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	16	Σύνολο Λογαριασμών	8.234.985,00
Ημ. Τελ. Λογαρ.	25-04-2024	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	142218

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	8.737.344,59	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00	Συν. Συμβάσεων	8.737.344,59
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	8.737.344,59	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να	ΑΠ Έργου	8.737.344,59

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	31-10-2024	Αιτούμενη Περαιώσης:	Ημερομηνία	31-03-2025
-------------------------	------------	----------------------	------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Με την ανωτέρω (539/2024) σχετική απόφαση, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος έως 30.11.2024, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών).

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των ποσοτήτων των ασφαλικών εργασιών που περιλαμβάνονται στην κύρια σύμβαση του έργου καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης με ψυχροπλαστικά υλικά.

Για την ολοκλήρωση όμως του φυσικού αντικείμενου του έργου απαιτείται η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ), της οποίας επίκειται η υπογραφή μετά την έγκριση της επιπλέον χρηματοδότησης από τους αρμόδιους φορείς. Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έως την υπογραφή της ΣΣΕ, αλλά και του όγκου των προς υλοποίηση εργασιών της 1ης ΣΣΕ, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης 4 μηνών, της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων, με την παρούσα αιτούμεθα την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου, για το αναφερόμενο διάστημα, ήτοι μέχρι τις 31/03/2025 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 α) του Ν. 4412/2016 που αναφέρει ότι :

«Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντιστοίχου τμήματος, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικείμενου.....» καθώς η παράταση ζητείται για λόγους που δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση μέχρι την **31-03-2025**

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Η παράταση ζητείται όντως, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, με την οποία θα ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, γιατί γίνεται διερεύνηση εάν το φυσικό αντικείμενο που θα κατασκευαστεί με τη Σ.Σ. θα αποτελέσει αντικείμενο εργολαβίας οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών.

2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 4 μήνες, δηλαδή **από 30-11-2024 έως και 31-03-2025**.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 4 μήνες, δηλαδή **από 30-11-2024 έως και 31-03-2025** του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022**». Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **22-11-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**