



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 4 Δεκεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 431977

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνο :2813400235
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ.**1283/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1283/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°32/22-11-2024**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ -ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» **Υποέργο (50ο): «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ»** σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ποσού σύμβασης 251.850,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ποσού σύμβασης 312.294,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο32/22-11-2024
Αριθμός Απόφασης: 1283/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **406511/18-11-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Λιονή Μαρία | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος Επιτροπής |
| 2 | Καμπουράκης Εμμανουήλ | περιφερειακός σύμβουλος | τακτικό μέλος |
| 3 | Σαρρής Μιχαήλ | » » | » » |
| 4 | Μπαλαντίνος Σπυρίδων | » » | » » |
| 5 | Παπαβασιλείου Νεκτάριος | » » | » » |
| 6 | Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη | » » | » » |
| 7 | Δανέλλης Σπυρίδων | » » | » » |
| 8 | Σμπώκος Βασίλειος | » » | Αντιπρόεδρος Επιτροπή |
| 9 | Μανουσάκης Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μαλανδράκης Χριστόφορος προϊστάμενος τμήματος Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού Διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου, Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας Διεύθυνσης Οικονομικού Κρήτης ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και

Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Ιακωβίδου Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού ΠΚ, Μορέ Μαρία υπάλληλος τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Αεράκη Ιωάννα υπάλληλος τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Μανιαδή Μαρία και Αντωννάκης Κώστας ορκωτοί λογιστές ελεγκτές της εταιρίας Grant Thornton.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 07^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ -ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» **Υποέργο (50ο): «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ»** σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ποσού σύμβασης 251.850,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ποσού σύμβασης 312.294,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **405493/15-11-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 371.929,81 € (με Φ.Π.Α.)
- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΠ402 με Κ.Α. 2022ΝΠ40200015
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ
- ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΧΙ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:

6.1 Την με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022 (ΑΔΑ: 9Λ5Ν7ΛΚ-207) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί Έγκρισης Διάθεσης πίστωσης 124 έργων των ΣΑ ΝΠ 102, ΝΠ 202, ΝΠ 302, ΝΠ 402, ΝΠ 502 και ΝΠ 602 του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης έτους 2022 (Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025).

6.2 Την με αρ. πρωτ. 204420/12-07-2022 (ΑΔΑ: 656Γ7ΛΚ-702) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022 του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200015 και κωδικό ΜΙΣ 5162133 της ΝΠ 402 της Περιφέρειας Κρήτης, ποσού 372.000,00€.

- ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Η
- ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: αρ. πρωτ. 222427/26-07-2022 (ΑΔΑ: 9Λ7Σ7ΛΚ-ΗΛ4) Απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
- ΣΥΜΒΑΣΗ: Η με αρ. πρωτ. 114285/10-04-2023 υπογραφείσα σύμβαση [ΑΔΑ: Ψ00Ε7ΛΚ-09Ξ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012494690 2023-04-12].
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Συμπράττοντα γραφεία μελετών: «1. Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. με δ.τ. «Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και 2. ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. "ADENS Α.Ε."»
- ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΟΧΙ
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10/10/2024
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: 2
 - Η υπ. αριθμ. 111/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 05/20-02-2024) ΑΔΑ: 6ΑΚ17ΛΚ-ΑΞΛ.
 - Η με αρ. πρωτ. 258941/24-07-2024 Απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ (παράταση της Φάσης ΙΙ χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης).
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ: 10/03/2025
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: 1

- ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ: Την με αρ. πρωτ. 400566/13-11-2024 αίτηση – έγγραφο του αναδόχου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η μελέτη αφορά την εκ νέου οριοθέτηση με τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης και τις επιμέρους απαιτούμενες υπομελέτες (υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη) του πεδινού αστικοποιημένου τμήματος του ποταμού Γιόφυρου από την εκβολή του στη θάλασσα έως τη Χ.Θ. 3+500 (400 μ. στα ανάντη της συμβολής με το ρ. Χρυσοβαλάντου, βλ. Σχήμα 3), καθώς και τις υποστηρικτικές μελέτες (συμπληρωματικές γεωτεχνικές, γεωλογικές και τοπογραφικές εργασίες) που δεν περιλαμβάνονται στην εν εξελίξει μελέτη του ανάντη τμήματος. Το υπόλοιπο τμήμα από Χ.Θ. 3+500 έως τη Χ.Θ. 5+554 αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της εν εξελίξει μελέτης της Π.Ε. Ηρακλείου, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς και η κατασκευή της νέας γέφυρας Φοινικιάς (περί τη Χ.Θ. 4+100) αποτελούν συμβατικό της αντικείμενο.

Τα αντιπλημμυρικά έργα στο προς μελέτη κατάντη τμήμα θα αφορούν κυρίως τις περιοχές όπου θεωρούνται επικίνδυνες για την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων και θα πρέπει να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός για την θωράκιση τους. Οι περιοχές που προτείνονται για θωράκιση με το παρόν τεύχος είναι οι πλέον αστικοποιημένες και ειδικότερα αυτές έως τις Τρεις Βαγιές και την υφιστάμενη μεταλλική γέφυρα στα κατάντη της συμβολής με το ρέμα Χρυσοβαλάντου. Θα πρέπει, όμως, να εξετασθεί η επάρκεια και -πιθανά- η αντιπλημμυρική προστασία της κοίτης έως την Χ.Θ. 3+500, μετά την ολοκλήρωση και του εν εξελίξει σχεδιασμού των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων στο ανάντη πεδινό τμήμα του.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού [Υπ' αρ. 32/2023 (απόσπασμα πρακτικού Νο 03/20-01-2023 (ΑΔΑ: 94Ρ67ΛΚ-ΩΗΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης], που κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης, ανέρχεται στο ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (251.850,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.** και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

| α/α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % (αριθμητικώς) | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |
|-----|--|------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 194.659,70 | 15,24 | 165.000,00 |
| 2 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 5.690,66 | 12,14 | 5.000,00 |
| 3 | ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | 6.655,62 | 32,39 | 4.500,00 |
| 4 | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | 23.448,60 | 12,57 | 20.500,00 |
| 5 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | 30.365,76 | 20,96 | 24.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) | 260.820,34 | | 219.000,00 |
| | Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής | | 16,03 | |
| | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 39.123,05 | | 32.850,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) | 299.943,39 | | 251.850,00 |

Η συνολική αμοιβή με Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των: **ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (312.294,00 €)**.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

| ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ) | ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ) | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ) |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6 |
| 251.850,00 | 13.253,53 | 238.596,47 | 312.294,00 | 16.434,38 | 295.859,62 |

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 10/10/2024. Ήτοι, ημερομηνία περαίωσης 10/10/2024. Με την υπ. αριθμ. 111/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 05/20-02-2024) ΑΔΑ: 6ΑΚ17ΛΚ-ΑΞΛ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως 10/03/2025.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ:

Κατόπιν συνεννόησης με τους επιβλέποντες του έργου, λόγω της απαιτούμενης διευθέτησης του συνόλου της ελεγχόμενης κοίτης του π. Γιόφυρου -το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας διέρχεται από κατοικημένες περιοχές του εγκεκριμένου και προς επέκταση Ρ.Σ. του Δ. Ηρακλείου- με αντιπλημμυρικά έργα σημαντικής κλίμακας, όπως προέκυψε από:

- Την υπό έγκριση υδραυλική μελέτη (Β' αναθεώρηση) της Φάσης Ι (Λειτουργικός Σχεδιασμός)

- Την πρόσφατα υποβληθείσα οριστική υδραυλική μελέτη των αντιπλημμυρικών έργων του ανάντι τμήματος του π. Γιόφυρου (Χ.Θ. 3+500 έως Χ.Θ. 14+900) με την οποία οριστικοποιήθηκαν τα υδραυλικά δεδομένα και οι παραδοχές σχεδιασμού του με την παρούσα σύμβαση μελετώμενου κατάντι τμήματος
 - Τα κρίσιμα ζητήματα που ανέκυψαν στις θέσεις των υφιστάμενων γεφυρών στις Τρείς Βαγιές και την οδό Μεσσαράς, που κρίθηκαν ανεπαρκείς για την διέλευση της πλημμύρας σχεδιασμού και απαιτείται η αντικατάστασή τους, σε συνεννόηση με τον Δήμο Ηρακλείου. Στην περίπτωση διατήρησης της μιας ή και των δύο γεφυρών τροποποιούνται οι παράμετροι σχεδιασμού των αντιπλημμυρικών έργων με την παραδοχή πλημμυρισμού της γεινιάζουσας των τεχνικών περιοχής
 - Της ανάγκης για την σύνταξη σχετικού Σ.Π. και Συμπληρωματικής Σύμβασης για τον καθορισμό των πρόσθετων τμημάτων που δεν προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και θα πρέπει να μελετηθούν στο στάδιο του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης
 - Της -κατά συνέπεια- αδυναμίας έγκαιρης ολοκλήρωσης της Υδραυλικής μελέτης (Φάση II) και των υποστηρικτικών αυτής μελετών (Γεωτεχνικές, Μ.Π.Ε., Κτηματογράφηση) σύμφωνα με το εγκεκριμένο με βάση το σχετ. 1 Χρονοδιάγραμμα και την εντολή της υπηρεσίας σας (σχετ. 2),
- σας υποβάλουμε αίτημα παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού, λόγω της ιδιαιτερότητας και της κρισιμότητας των απαιτούμενων έργων, κατά έξη (6) μήνες, ήτοι έως 10/07/2025 (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου εκτός των εγκρίσεων).

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Η υπηρεσία συμφωνεί με τη χορήγηση παράτασης κατά 4 (τέσσερις) μήνες για καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου (Φάση II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού) και επιπλέον παράταση 2 (δύο) μήνες τις εγκρίσεις της Φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού. Ήτοι καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου (Φάση II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού) έως 10/05/2025. Ο συνολικός χρόνος εγκρίσεων προσαυξάνεται κατά 2 (δύο) μήνες ήτοι συνολικά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως 10/09/2025 για τους λόγους που αναφέρονται άνωθεν.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερθέντα εισηγούμαστε:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά 6 (έξι) μήνες συνολικά και συγκεκριμένα κατά 4 (τέσσερις) μήνες για καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου (Φάση II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού) και επιπλέον παράταση 2 (δύο) μήνες τις εγκρίσεις της Φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού. Ήτοι ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της Φάσης II με τις εγκρίσεις παρατείνεται έως 10/09/2025.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου»

7. Την εισήγηση του κ. **Μαλανδράκη Χριστόφορου** προϊστάμενου τμήματος Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού Διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου

8. Τις απόψεις της **προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της μελέτης: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» **Υποέργο (50ο): «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ**

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ»,
κατά 6 (έξι) μήνες συνολικά και συγκεκριμένα κατά 4 (τέσσερις) μήνες για καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου (Φάση II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού) και επιπλέον παράταση 2 (δύο) μήνες τις εγκρίσεις της Φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού. Ήτοι ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της Φάσης II με τις εγκρίσεις παρατείνεται έως 10/09/2025.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **22-11-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**