



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 16 Ιανουαρίου 2025**  
**Αρ. πρωτ.: 14320**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ  
Τηλέφωνο : 2813400232  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **19/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **19/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°01/13-01-2025**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **39ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΟΥΛΓΑΡΩ - ΚΕΦΑΛΙ - ΒΑΘΗ - ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ"**.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°01/13-01-2025  
Αριθμός Απόφασης:19/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **5227/09-01-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

|          |                             |                                     |                          |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία                 | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.<br>Ρεθύμνου | Πρόεδρος<br>Επιτροπής    |
| <b>2</b> | Καμπουράκης Εμμανουήλ       | περιφερειακός<br>σύμβουλος          | τακτικό μέλος            |
| <b>3</b> | Σαρρής Μιχαήλ               | » »                                 | » »                      |
| <b>4</b> | Παπαβασιλείου Νεκτάριος.    | » »                                 | » »                      |
| <b>5</b> | Μαράκη - Μπελαδάκη<br>Ελένη | » »                                 | » »                      |
| <b>6</b> | Σμπώκος Βασίλειος           | » »                                 | Αντιπρόεδρος<br>Επιτροπή |
| <b>7</b> | Μανουσάκης Νικόλαος         | » »                                 | τακτικό μέλος            |

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυριδών και Δανέλλης Σπυριδών.**

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Δ/σης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Στυλιανού Ευγενία υπάλληλος Γραφείου Περιφερειάρχη ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 21°:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **39ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ**

**ΒΟΥΛΓΑΡΩ - ΚΕΦΑΛΙ - ΒΑΘΗ - ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ"**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

**5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

**6. Το με αρ. πρωτ. 6521/09-01-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών έργων ΠΕ Χανίων** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουαρίου του 2019.

Συγκεκριμένα αφορά τον επαρχιακό δρόμο Καλουδιανά - Βουλγάρω - Έλος - Κεφάλι - Βάθη - Πλοκαμιανά - Χρυσοκαλίτσια μήκους 32,86χλμ και τους συνδεδεμένους δρόμους, Βλάτος - Ρογδιά - Λίμνη μήκους 9,64χλμ, Βουλγάρω - Μαλάθυρος μήκους 5,69χλμ και Τοπόλια - Καλάθενες μήκους 4,30χλμ.

Οι προβλεπόμενες εργασίες θα γίνουν σε τμήματα των οδών στα οποία εμφανίζονται φθορές, ρηγματώσεις και καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών και ζημιές στα τεχνικά απορροής ομβρίων με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο και την βελτίωση αυτών, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

|    |  |  |                                  |                   |
|----|--|--|----------------------------------|-------------------|
| 1  | ΕΡΓΟ:  | ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019   |                                  |                   |
| 2  | ΥΠΟΕΡΓΟ 39° ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:   | ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΟΥΛΓΑΡΩ - ΚΕΦΑΛΙ - ΒΑΘΗ - ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ  |                                  |                   |
| 3  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:   | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕΠ ΝΠ802 ΜΕ Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 (τέως ΣΑΕΠ802 με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006)  | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:                | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| 4  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ:   | ΟΧΙ  |                                  |                   |
| 5  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | ΟΧΙ  |                                  |                   |
| 6  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:  | 22/03/2021   | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ): | 1.900.000,00      |
| 7  | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:   | 04/07/2022   | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):          | 931.000,00        |
| 8  | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:   | ΝΑΙ  |                                  |                   |
| 9  | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒ:  | 17/01/2023   | ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):   | 388.405,00        |
| 10 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ & ΤΗΣ 1 <sup>ΗΞ</sup> ΣΣΕ.:                            | 1.400.000,00   |                                  |                   |
| 11 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:  | -  |                                  |                   |
| 12 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):   | 80.595,00  |                                  |                   |
| 13 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:   | 04/11/2023   |                                  |                   |
| 14 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   | 04/11/2023   |                                  |                   |
| 15 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:                          | 4  |                                  |                   |
| 16 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1350/πρακτικό Ν° 35/13-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΟΝΦ7ΛΚ-Ξ9Λ) της Ο.Ε. Περιφ. Κρήτης,</li> <li>549/Πρακτικό Ν° 14/31-05-2024 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ7ΛΚ-4Ε5),</li> <li>761/πρακτικό Ν° 19/17-07-2024 (ΑΔΑ: 6Γ877ΛΚ-Δ2Α) της Π.Ε. Περιφ. Κρήτης και</li> <li>αρ. πρωτ. 379459/30-10-2024 (ΑΔΑ: Ψ65Μ7ΛΚ-ΦΣΡ) της ΔΤΕΠΕΧ</li> </ol> |                                  |                   |
| 17 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  | 30/12/2024   |                                  |                   |
| 18 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:   | 27/11/2024   |                                  |                   |
| 19 | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:  | ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ (91) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ   | ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ:     | 31/03/2025        |
| 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ   | 2  |                                  |                   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | ΣΗΜΕΡΟΝ:  |   |
| 21 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ: | 1. 1415/πρακτικό Ν° 27/12-10-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΕΒ7ΛΚ-ΧΨΠ) απόφαση Ο.Ε. Περιφ. Κρήτης και<br>2. 29264/30-01-2023 (ΑΔΑ: 639Ε7ΛΚ-941) απόφαση Δ/νσης Τεχν. Εργων Π.Ε Χανίων |
| 22 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:        | ΟΧΙ   |
| 23 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:   | -   |
| 24 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:    | -   |

## II. Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

| ΟΜΑΔΕΣ       | ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Α.Π. | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ |
|--------------|---------------|------------------------|--|--|---|---|
| 1            | 2             | 3                      | 4  | 5 = 3 – 4  | 6   | 7 = 3 – 6   |
| ΣΥΝΟΛΟ       | 750.806,45    | 815.802,42             | 772.373,60   | 43.428,82  | 814.000,00  | 1.802,42  |
| ΦΠΑ          | 180.193,55    | 195.792,58             | 185.369,67   | 10.422,91  | 195.360,00  | 432,58  |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ | 931.000,00    | 1.011.595,00           | 957.743,27   | 53.851,73  | 1.009.360,00  | 2.235,00  |

## III. Οικονομικά στοιχεία του έργου 1η Συμπληρωματική Σύμβαση:

| ΟΜΑΔΕΣ       | ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Α.Π. | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ |
|--------------|---------------|------------------------|--|--|---|---|
| 1            | 2             | 3                      | 4  | 5 = 3 – 4  | 6   | 7 = 3 – 6   |
| ΣΥΝΟΛΟ       | 313.229,84    | 313.229,84             | 287.312,86   | 25.916,98  | 307.000,00  | 6.229,84  |
| ΦΠΑ          | 75.175,16     | 75.175,16              | 68.955,09  | 6.220,07   | 73.680,00   | 1.495,16  |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ | 388.405,00    | 388.405,00             | 356.267,95   | 32.137,05  | 380.680,00  | 7.725,00  |

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία), μετά την από 27/11/2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

### Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του :

Ο λόγος για την καθυστέρηση οφείλεται στους παρακάτω λόγους :

- Όπως είχε αναφέρει και στο από 30/09/2024 αίτημά του για παράταση της προθεσμίας του έργου, τα τμήματα του έργου που θα ασφαλοστρωθούν διέρχονται μέσα από οικισμούς, όπου δημιουργούνται καθυστερήσεις λόγω παράλληλων έργων που εκτελεί ο δήμος Κισάμου. Η εν λόγω κατάσταση συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη κυρίως η ολοκλήρωση των ασφαλοστρώσεων του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά ενενήντα ένα (91) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31/03/2025.

**Απόψεις της υπηρεσίας:**

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε, ότι:

- Ορισμένα τμήματα που θα ασφαλοστρωθούν διέρχονται μέσα από οικισμούς, όπου δημιουργούνται καθυστερήσεις λόγω παράλληλων έργων που εκτελεί ο Δήμος Κισάμου, έργα τα οποία έως και σήμερα συνεχίζονται.

**Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία προτείνει την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά ενενήντα ένα (91) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31/03/2025.**

Η παράταση ζητείται για να εκτελεσθούν οι εργασίες της στήλης 7 των προαναφερόμενων πινάκων.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται, ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

**ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ**

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά ενενήντα ένα (91) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 30/12/2024 έως 31/03/2025, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

(Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.)»

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεωργίου, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά ενενήντα ένα (91) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 30/12/2024 έως 31/03/2025, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 39ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΟΥΛΓΑΡΩ - ΚΕΦΑΛΙ - ΒΑΘΗ - ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ".

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Παρατήρηση:

Στην παρούσα απόφαση ο κ. **Μανουσάκης Νικόλαος**, περιφερειακός σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής, ψήφισε θετικά για την παράταση με επιφυλάξεις για την αναθεώρηση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, 13-01-2025

**Η πρόεδρος**  
της Περιφερειακής Επιτροπής

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία**  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου