



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 31 Ιανουαρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 33327**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **36/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **36/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°02/28-01-2025**), που αφορά στην **Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»** (ΤΕΩΣ Κ.Α. 2014ΕΠ00200005).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°02/28-01-2025
Αριθμός Απόφασης: 36/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **22950/23-01-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Κληματσίδα Δέσποινα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Ρουσάκη Κατερίνα προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Αλεξάκη Ηρώ, Καλυκάκη Αρετή και Βασιλάκη Ειρήνη υπάλληλοι Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και

Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» (ΤΕΩΣ Κ.Α. 2014ΕΠ00200005)

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **9712/13-01-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετ.: Η από αίτηση του Αναδόχου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2017ΜΠ00200000	Αρ. Υπ.		Κωδικός ΣΔ	00.40.16.013
Έργο	ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΕΩΣ Κ.Α. 2014ΕΠ00200005)				
Υποέργο					
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	603.243,98 €	Ημ. ΕΔΠ	31-03-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **06-02-2018** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **603.243,97 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 38149/21-2-2018 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 48278/06-03-2018 υποβολή του χρονοδιαγράμματος, του Προγράμματος Ποιότητας Έργου και της Εισηγητικής Έκθεσης από την ανάδοχο σύμπραξη και τον έλεγχό τους.

- 11.Την υπ' αρ. πρωτ. 59455 /19-03-2018 έγκριση χρονοδιαγράμματος και Προγράμματος Ποιότητας Έργου
- 12.Το υπ' αριθμ. πρωτ.94786/02-05-2018 έγγραφο αναδόχου / Υποβολή Γεωτεχνικών Ερευνών
- 13.Την με αρ.πρωτ.115437/24-05-2018 (πρωτόκολλο ΔΤΕ) Απόφαση έγκρισης της Εισηγητικής Έκθεσης –Εντολή έναρξης Β' σταδίου
- 14.Το υπ.αριθμ.114833/24-05-2018 έγγραφο αναδόχου / Υποβολή Προγράμματος Τοπογραφικών Εργασιών και Προγράμματος Γεωργοοικονομοτεχνικής Μελέτης
- 15.Το με αρ.πρωτ.303880/10-12-2018 έγγραφο της ΔΤΕ / Έγκριση χορήγησης παράτασης
- 16.Το με αρ.πρωτ. 13513/18-01-2019 έγγραφο αναδόχου / Προσπελάσεις ερευνητικών γεωτρήσεων για το έργο Αρδευτικό Δίκτυο Φράγματος Πλακιώτισσας
- 17.Το με αρ.πρωτ. 13949/18-01-2019 έγγραφο αναδόχου / Αίτηση παράτασης υποβολής παραδοτέου Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών της Μελέτης
- 18.Το με αρ.πρωτ.14672/21-01-2019 έγγραφο της ΔΤΕ / Αντιμετώπιση προβλημάτων προσπέλασης σε θέσεις ερευνητικών γεωτρήσεων
- 19.Το με αρ.πρωτ.14681/21-01-2019 έγγραφο της ΔΤΕ / Προσπελάσεις σε θέσεις ερευνητικών γεωτρήσεων
- 20.Το με αρ.πρωτ. 17939/23-01-2019 έγγραφο αναδόχου / Παράταση τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.3316/2005 (με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας)
- 21.Την με υπ.αριθμ.177/19-02-2019(Πρακτικό Νο 5 /19-02-2019) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης που αφορά την έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας
- 22.Το υπ.αριθ.179452/24-07-2019(πρωτόκολλο ΔΤΕ) έγγραφο αναδόχου /Αίτημα συνολικής παράτασης υποβολής Μελέτης
- 23.Την υπ.αριθμ.235/Πρακτικό 9^ο /07-08-2019 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος.
- 24.Την υπ.αριθμ1302/2019(Πρακτικό Νο 24/29-08-2019)απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης που αφορά την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας έως 6/6/2020.
- 25.Την υπ.αριθμ.40157/17-02-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Περιφέρεια Κρήτης
έγκρισης χορήγησης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του Γ' σταδίου της Μελέτης έως τις 16/7/2020.
- 26.Την υπ.αριθμ.867577/12-05-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Περιφέρεια Κρήτης έγκρισης χορήγησης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του Γ' σταδίου της Μελέτης έως τις 16/8/2020.
- 27.Το με αρ.πρωτ.121239/16-06-2020 (πρωτόκολλο ΔΤΕ) έγγραφο αναδόχου / Υποβολή της Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης ,της Οριστικής Μελέτης των Η/Μ Έργων και της Μελέτης των Έργων Οδοποιίας.

28. Την με αρ.πρωτ.167541/04-08-2020 (πρωτόκολλο ΔΤΕ) αίτηση αναδόχου /Αίτημα χορήγησης τμηματικής και συνολικής προθεσμίας περαίωσης υποβολής της Μελέτης χωρίς οικονομική αξίωση.
29. Την από 17-09-2020 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ' άρθρο 27 του Ν.3316/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016 άρθρο 376 παρ.8 και άρθρο 184 παρ.3
30. Την με Α.Π. 303740/30-12-2020 επιστολή του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος.
31. Την με αριθμό 1183/2020 (ΑΔΑ:ΨΜΜΚ7ΛΚ-ΚΛΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για χορήγηση τμηματικής παράτασης του χρόνου υποβολής της ΜΠΕ (Περιβαλλοντική Μελέτη κατ.27) κατά 2,5 μήνες δηλαδή έως 31/10/2020 με ταυτόχρονη συνολική παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας έως τις 31-01-2021 χωρίς καμία επιπλέον οικονομική αξίωση από τον Ανάδοχο.
32. Την με αριθμό 115/2021 (ΑΔΑ:ΩΤΡΥ7ΛΚ-ZΒΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για χορήγηση συνολικής παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας έως τις 31-07-2021 χωρίς καμία επιπλέον οικονομική αξίωση από τον Ανάδοχο.
33. Την από 24-6-2021 1^η Υποβολή στο ΗΠΜ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
34. Την υπ' αριθμ. 1277/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι 31-1-2022.
35. Την Επανυποβολή στο ΗΠΜ στις 5-11-2021 με αριθ. ΠΕΤ 2111655615.
36. Την με ΑΠ 19695/27-1-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε. για χορήγησης παράτασης τμηματικής προθεσμίας εγκρίσεων μελετών μέχρι 31-1-2023 λόγω αναμονής εγκρίσεων από την αρμόδια Περιφερειακή Αρχή.
37. Την με ΑΠ 25365/25-1-2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε. για χορήγησης παράτασης τμηματικής προθεσμίας εγκρίσεων μελετών μέχρι 31-1-2024 λόγω αναμονής εγκρίσεων από την αρμόδια Περιφερειακή Αρχή.
38. Την με ΑΠ 32351/29-1-2024 απόφαση της Δ.Τ.Ε. για χορήγησης παράτασης τμηματικής προθεσμίας εγκρίσεων μελετών μέχρι 31-12-2024 λόγω αναμονής εγκρίσεων από την αρμόδια Περιφερειακή Αρχή.
39. Την με αρ. πρωτ. 453389/18/12/2024 (πρωτόκολλο ΔΤΕ) αίτηση αναδόχου /Αίτημα χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης υποβολής της Μελέτης χωρίς οικονομική αξίωση.
40. Την με ΑΠ 4579/08-01-2025 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για την χορήγηση παράτασης μετά την με ΑΠ 455572/19-12-2024 Εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος.

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο της Μελέτης είναι ο σχεδιασμός του αρδευτικού δικτύου που θα εξυπηρετεί την κτηματική περιοχή που ευρίσκεται στους Δήμους Αρχανών Αστερουσίων & Γόρτυνας, μικτής έκτασης 37.000 στρεμμάτων και καθαρής 28.000 στρεμμάτων.

Συνοπτικά θα πρέπει να γίνουν οι εξής επιμέρους μελέτες:

1. Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη
2. Υδραυλική μελέτη αρδευτικού δικτύου
3. Μελέτη κλειστών δεξαμενών
4. Μελέτη Αντλιοστασίων (οικοδομικά)
5. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (αντλιοστασίων κλπ)
6. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
7. Σύνταξη μελετών ΣΑΥ – ΦΑΥ
8. Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας
9. Περιβαλλοντική μελέτη
10. Τοπογραφική μελέτη (και κτηματογράφησης)
11. Γεωτεχνική Μελέτη
12. Μελέτη Αγροτικής οδοποιίας

Παραδοτέα είναι η οριστική μελέτη του έργου με τα τεύχη δημοπράτησης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το Αρδευτικό δίκτυο θα έχει μορφή Ακτινωτή, υπολογισμένο με ελεύθερη ζήτηση.

Θα χωριστεί σε τέσσερα ανεξάρτητα επιμέρους δίκτυα, σε υψηλές και χαμηλές ζώνες, χωρίς πιεζοθραυστικά και με αγωγούς με κλάση σωλήνων μικρότερη των 16 ατμοσφαιρών , πλην ενδεχομένως των καταθλιπτικών αγωγών που μπορεί να επιβάλλεται να είναι μεγαλύτερης κλάσης. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε κατά κανόνα οι καταθλιπτικοί αγωγοί μεταφοράς να είναι συγχρόνως και διανομής, άρα θα πρέπει τα αντλητικά συγκροτήματα να έχουν ελαστικότητα μεταβολής στο φορτίο κατάθλιψης. Το υλικό των σωλήνων κατά σειρά προτίμησης θα είναι: Πολυαιθυλένιο (PE) – Ελατός Χυτοσίδηρος (DI) – GRP – Χάλυβας – PVC .

Θα υπολογιστούν κλειστές δεξαμενές αναρρύθμισης αναλόγου όγκου (όχι μικρότερης χωρητικότητας από 500 μ3 νερού), ώστε τόσο οι προσαγωγοί , όσο και οι αντλίες να είναι το δυνατόν μικρής διαμέτρου και ιπποδύναμης αντίστοιχα..

Θα υπολογιστούν αντλιοστάσια σε κάθε επιμέρους δίκτυο.

Σε κάθε θέσης δεξαμενής και αντλιοστασίου θα γίνει αντίστοιχη γεωτεχνική έρευνα για την ασφαλή θεμελίωση της.

Σε κάθε δεξαμενή θα γίνει τοπογραφικό και κτηματολογικό διάγραμμα καθώς και κτηματολογικοί πίνακες για απαλλοτρίωση.

Επειδή οι αγωγοί θα διέρχονται κυρίως από αγροτικούς δρόμους μικρού πλάτους και κατά τμήματα δύσβατων περιοχών, θα γίνει μελέτη αγροτικής οδοποιίας με τα απαραίτητα τεχνικά έργα (γεφυράκια κλπ), οδοστρωσία κλπ, με ζώνες κτηματογράφησης και θα συνταχθούν κτηματολογικοί πίνακες για απαλλοτρίωση των δύσκολων κυρίως διαδρομών.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	HYDROMENT - ΓΕΩ. ΠΕΡ. - Τ.Ο.Π.Ο.Σ -ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ.-ΣΧΙΝΑΣ Ι.				
Ποσ. Έκπτωσης	%	Ποσό Σύμβασης	603.243,97 €	Ημ. Σύμβασης	Υπογρ. 06-02-2018

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	06-08-2019	Αρ. Παρατάσεων	10	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-12-2024	Διαφ.	1639
Ημ. Τελευτ. Παράτασης	Έγκρ. 29-01-2024	Έγγραφο Παράτασης	Τελευταίας	32351/29-01-2024			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 ?	Σύνολο Συμβάσεων	603.243,97 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ	Αρ. ΣΣ	ΑΠΕ	0	ΑΠΕ ΣΣ
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	/			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	10	Σύνολο Λογαριασμών	531.898,32 €
Ημ. Λογάρ. Τελ.	10-12-2024	Έγγραφο Λογαριασμού Τελευταίου	439215/10-12-2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	603.243,97 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00	Συν. Συμβάσεων	603.243,97 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	531.898,32 €
				Υπόλοιπο Έργου	71.345,65 €
				% Απορρόφηση	88,17%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Αίτησης:	Υποβολής	18-12-2024	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	31-03-2025
----------------	----------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Κατόπιν της με ΑΠ 427903/2-12-2024 απόφαση έγκρισης των οριστικών μελετών Γ' Σταδίου (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Η/Μ, ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΠΕ) και λόγω των απαιτούμενων εργασιών για το Δ' Στάδιο (ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ), απαιτείται ένας επιπλέον μήνας παράτασης του καθαρού χρόνου μελέτης γι' αυτό το στάδιο και δύο μήνες για εγκρίσεις και την τελική παραλαβή της μελέτης από την Υπηρεσία.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά συνολική χορήγηση παράτασης κατά τρεις μήνες (90 ημέρες), δηλαδή μέχρι την 31-3-2025.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

Η παράταση ζητείται για να ολοκληρώσει ο ανάδοχος τις υπολειπόμενες εργασίες του Δ' σταδίου ήτοι ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ μετά την με ΑΠ 14158/7969/21-10-2024 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και την με ΑΠ 427903/2-12-2024 απόφαση έγκρισης των οριστικών μελετών Γ' Σταδίου (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Η/Μ, ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΠΕ). Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου (3 ετών για την αναμονή της έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων) δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 1-1-2025 έως 31-3-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική αξίωση από τον Ανάδοχο.

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» (ΤΕΩΣ Κ.Α. 2014ΕΠ00200005), με αναθεώρηση κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 1-1-2025 έως 31-3-2025, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική αξίωση από τον Ανάδοχο, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **28-01-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**