



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 3 Απριλίου 2025
Αρ. πρωτ.: 104379**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ.**251/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **251/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°08/01-04-2025**), που αφορά στην έγκριση παράτασης οριακής προθεσμίας περαίωσης έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°08/01-04-2025
Αριθμός Απόφασης: 251/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 01 Απριλίου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **95149/27-03-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Σαρρής Μιχαήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού Κρήτης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Χαχλιούτης Εμμανουήλ Πρόεδρος ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου,

Χαλεπάκης Γεώργιος Γενικός Δ/ντης ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 04^ο: Έγκριση παράτασης οριακής προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **93968/26-03-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **08-04-2024** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **320.000,00** ?με ΦΠΑ με συμβατική προθεσμία 12 μήνες και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
9. Το γεγονός ότι έως και σήμερα δεν έχει κατατεθεί αίτημα παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον Ανάδοχο.

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην εκτέλεση των εργασιών προστασίας ορύγματος έναντι του φαινομένου των βραχοπτώσεων, που προκλήθηκαν στον Β.Ο.Α.Κ. και συγκεκριμένα στην θέση του Κόμβου Εξάντης στο τμήμα της Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνου από Χ.Θ.: 49+400,00km έως Χ.Θ.: 49+830,00km και βρίσκεται δεξιά του άξονα.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Με το παρόν έργο, τα φαινόμενα των βραχοπτώσεων αντιμετωπίζονται με την αφαίρεση των οριακής ισορροπίας τεμαχών, την πλήρης κάλυψη του ορύγματος με ελεύθερο πλέγμα υψηλής αντοχής καθώς και με την κατά περιοχές αγκύρωση των επισφαλών τεμαχών. Με την εφαρμογή των προαναφερθέντων μέτρων, εξασφαλίζεται η προστασία της οδού σε περίπτωση καταπτώσεων.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	36,00%	Ποσό Σύμβασης	320.000,00 ?	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	08-04-2024

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	08-04-2025	Αρ. Παρατάσεων	0	Νέα Ημ. Περαιώσης	Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ	Διαφ.	Κάντε
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης		Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο.		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	320.000,00 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ			Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		/		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	0	Σύνολο Λογαριασμών	0,00 ?
Ημ. Τελ. Λογαρ.	Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	320.000,00 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	320.000,00 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	0,00 €
				Υπόλοιπο Έργου %	320.000,00 €
				Απορρόφηση	0,00%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Δεν έχει κατατεθεί αίτημα παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Απόψεις της υπηρεσίας

➤ Υπάρχει καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του έργου, εξαιτίας της καθυστερημένης έγκρισης της τελικής μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεσή του. Συνοπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

- Η αρχική μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του έργου υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο στις 25/4/2024, και μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας μας **απορρίφθηκε** με το με αρ. πρωτ. 185666/30-5-2024 έγγραφο, καθώς δεν είχε λάβει υπόψη της τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού και το απαιτούμενο πλάτος της ζώνης εργασιών.

- Νέα μελέτη εργοταξιακής σήμανσης επανυποβλήθηκε με διορθώσεις - συμπληρώσεις στις 20-6-2024, και έλαβε την έγκρισή μας στις 1-7-2024, και προωθήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η απόφαση της Αστυνομικής Δ/σης Ρεθύμνης **περί απόρριψης** αυτής της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, εκδόθηκε στις 4-9-2024.

- Η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του έργου, στην τελική της μορφή, μετά από συνεννόηση αναδόχου και Υπηρεσίας με την Τροχαία ΒΟΑΚ, υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 23-12-2024, και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας στις 17-1-2025. Έγινε δε συνεννόηση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, και λόγω του επείγοντος, εκδόθηκε από μέρους της Απόφαση έγκρισης στις 31-1-2025. Το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ Ρεθύμνης, εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 2501/27/109-στ' θετική γνωμοδότηση προς την Αστυνομική Δ/ση Ρεθύμνης στις 10-2-2025, και η απόφασης τελικής έγκρισης από την Αστυνομική Δ/ση Ρεθύμνης (αρ. πρωτ. 8943/25/367842) εκδόθηκε στις 18-02-2025.

➤ Ο ανάδοχος έχει υποβάλει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης τρεις (3) ενστάσεις κατά εγγράφων και αποφάσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που αφορούν στην απόρριψη υλικών, το κόστος της εργοταξιακής σήμανσης και το αίτημα διάλυσης της σύμβασης. Οι απόψεις της Υπηρεσίας έχουν σταλεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Κρήτης, το οποίο αναμένεται να γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων αυτών στην επόμενη του συνεδρίαση. Πριν την απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των ενστάσεων αυτών, δεν μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες.

➤ Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 4 του Ν.4412/2016 ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκεια της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση οριακής παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 4 του Ν.4412/2016 **κατά 6 μήνες, δηλαδή έως 08-10-2025** που αντιστοιχεί στο (1/2) της συμβατικής προθεσμίας, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.**

8. Τις απόψεις της **προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οριακή παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 4 του Ν.4412/2016 κατά 6 μήνες, δηλαδή έως 08-10-2025 που αντιστοιχεί στο (1/2) της συμβατικής προθεσμίας, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **01-04-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου