



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 22 Ιανουαρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 23642**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **7/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **7/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°01/19-01-2024**), που αφορά στην Έγκριση του 8ου ΑΠΕ Κ.Σ. και 3ου ΑΠΕ 1ης Σ.Σ. του έργου **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού & Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°01/19-01-2024
Αριθμός Απόφασης: 7/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **13612/12-01-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	Περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Ο κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος, τακτικό μέλος, συμμετείχε μόνο στο 01 θέμα που αφορά στην εκλογή του αντιπροέδρου της επιτροπής και στη συνέχεια αποχώρησε κατά δήλωση του στην πρόεδρο.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Κ., Μηλάκη Γεωργία Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Π.Κ., Κρισωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης Π.Κ., Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού – Αθλητισμού Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.

Ηρακλείου, Μακαρώνας Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Δ/σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ. και πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού του εκτός ημερησίας διάταξης 02 θέματος και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 07^ο: Έγκριση του 8ου ΑΠΕ Κ.Σ. και 3ου ΑΠΕ 1ης Σ.Σ. του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Τη αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 14495/15-01-2024 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στοιχεία του έργου:

1	ΥΠΟΕΡΓΟ:	«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ»		
2	ΕΡΓΟ:	«ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019»		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ:	ΣΑΕΠ 802 Κ.Α. 2019ΕΠ80200005	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:	24-03-2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	3.232.630,00
7	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	22-11-2021	(ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 46,00 %) ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.745.620,19
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	1.745.620,19 €		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ. Σ. (ΜΕ ΦΠΑ):	2.011.277,69 €		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	265.657,50 €		
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:	872.552,10 €		
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ.:	1.005.558,01 €		
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	133.005,91 €		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	31-03-2023		
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	31-03-2023		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	1		
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	13855/16-01-2023 ΔΤΕ		
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	31/03/2023 (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ)		
20	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ]	ΟΧΙ		
21	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	7		
22	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	7		
23	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:	ΟΧΙ		
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	-		
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	-		

II. Λόγοι σύνταξης του 8ου Α.Π.Ε. Κ.Σ. και του 3ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η σύνταξη του παρόντα 8ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου συνολικού ποσού 3.016.835,70 € με ΦΠΑ, γίνεται για να συμπεριλάβει την απολογιστική δαπάνη για την προμήθεια της ασφάλτου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 275234/2022 / ΦΕΚ4767 απόφαση και την αντίστοιχη απομείωση της συμβατικής τιμής στις εργασίες που περιλαμβάνεται καθώς και την πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης σύμφωνα με τους προσωρινούς συντελεστές του Α'2022.

Με τον παρόντα 8ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Κ.Σ. & τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1ης ΣΣΕ δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,

δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, καθώς δεν υπάρχει καμία τροποποίηση στις ποσότητες του έργου αλλά μόνο για την απολογιστική δαπάνη της προμήθειας ασφάλτου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 8^{ου} Α.Π.Ε. Κ.Σ. και του 3^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η συνολική δαπάνη του 8ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 3.016.835,70 € και είναι ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 7ο Α.Π.Ε. Α.Σ. – 2ο ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.

Στον 8ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συνολικά συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό 2.063.620,05 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απολογιστικής δαπάνης ασφάλτου 106.139,70€, γ) αναθεώρηση 263.172,26 € και δ) ποσό 583.903,68 € για ΦΠΑ.

Ο παρόν 8ος Α.Π.Ε Α.Σ. & ο 3ος Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.Ε. υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Ο 8ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & ο 3ος Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 παρ. 3α του Ν. 4412/16 (όπως ισχύει), για να συμπεριλάβει την απολογιστική δαπάνη για την προμήθεια της ασφάλτου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 275234/2022 / ΦΕΚ4767 απόφαση, και την αντίστοιχη απομείωση της συμβατικής τιμής στις εργασίες που περιλαμβάνεται καθώς και την πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης σύμφωνα με τους προσωρινούς συντελεστές του Α'2022.

Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ.3β του Ν. 4412/2016 καθώς δεν γίνεται διαχείριση επί έλασσον δαπανών. Τέλος η έγκριση του παρόντος 5ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης, ως Προϊσταμένης αρχής, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της, καθώς παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Τέλος η έγκριση του παρόντος 8ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από την Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητες Προϊσταμένης αρχής, καθώς παρουσιάζει υπέρβαση από τον εγκεκριμένο 7ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και το 2ο ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

Μετά τα παραπάνω

Εισηγούμεσ τε

Την έγκριση του 8^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και του 3^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού **3.016.835,70 €** με ΦΠΑ (Κ.Σ. **2.011.277,69 €** + Σ.Σ. **1.005.558,01 €**) του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ**»

Η συνολική δαπάνη του 8^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και του 3^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **3.016.835,70 €** με ΦΠΑ (Κ.Σ. **2.011.277,69 €** + Σ.Σ. **1.005.558,01 €**) και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό **49,99%** (προ ΦΠΑ, Αναθεώρησης και απολογιστικής δαπάνης ασφάλτου).

Στον 8^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Κ.Σ. και τον 3^ο Α.Π.Ε. την 1^η Σ.Σ.Ε. συνολικά συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **2.063.620,05 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απολογιστικών ασφάλτου **106.139,70€**, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **263.172,26 €** και δ) ποσό **583.903,68 €** για ΦΠΑ. Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ **3.016.835,70€**»

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 8^ο Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και τον 3^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού **3.016.835,70 €** με ΦΠΑ (Κ.Σ. **2.011.277,69 €** + Σ.Σ. **1.005.558,01 €**) του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ**»

Η συνολική δαπάνη του 8^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και του 3^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **3.016.835,70 €** με ΦΠΑ (Κ.Σ. **2.011.277,69 €** + Σ.Σ. **1.005.558,01 €**) και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό **49,99%** (προ ΦΠΑ, Αναθεώρησης και απολογιστικής δαπάνης ασφάλτου).

Στον 8^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Κ.Σ. και τον 3^ο Α.Π.Ε. την 1^η Σ.Σ.Ε. συνολικά συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **2.063.620,05 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απολογιστικών ασφάλτου **106.139,70€**, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **263.172,26 €** και δ) ποσό **583.903,68 €** για ΦΠΑ. Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ **3.016.835,70€**,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **19-01-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου