



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 23 Ιανουαρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 24200

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **22/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **22/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°01/19-01-2024**), που αφορά στην Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, **Υποέργο 35ο :ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο01/19-01-2024
Αριθμός Απόφασης: 22/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **13612/12-01-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	Περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Ο κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος, τακτικό μέλος, συμμετείχε μόνο στο 01 θέμα που αφορά στην εκλογή του αντιπροέδρου της επιτροπής και στη συνέχεια αποχώρησε κατά δήλωση του στην πρόεδρο.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Κ., Μηλάκη Γεωργία Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Π.Κ., Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης Π.Κ., Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού – Αθλητισμού Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας

Υγείας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μακαρώνας Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ. και πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού του εκτός ημερησίας διάταξης 02 θέματος και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, **Υποέργο 35ο : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Τη με αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 16345/16-01-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ: Υποέργο :	ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ" Υποέργο 35ο (νέο) : "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ"		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΑΕΠ 802 με Κ.Α. 2023ΝΠ80200023.	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;	ΟΧΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	05-07-2021	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	1.500.000,00€
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	22-03-2023	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 33,00%)	1.005.000,00€
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΧΙ		
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	1.005.000,00€		
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	1.155.965,00€		
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	150.965,00€		
11	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	22-03-2024		
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	-		
13	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	-		
14	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: -	-		
15	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	22-03-2024		
16	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ	2		
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	244233/25.07.2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΤΕΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 323723/29.09.2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΤΕΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ		
18	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :	ΝΑΙ		
19	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ :	425041/14-12-2023		
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ	406/2023		

	ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ :	
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ :	
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ :	
23	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π (2 ^{ου})	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 3 ^ο Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (4ο)
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)	20.213,90	49.976,71	55.707,48	35.493,58	5.730,77	49.539,02
ΟΜΑΔΑ Β (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)	315.516,40	315.999,36	310.683,02	-4.833,38	-5.316,34	263.301,96
ΟΜΑΔΑ Γ (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)	118.164,89	177.364,21	199.745,42	81.580,53	22.381,21	174.349,50
ΟΜΑΔΑ Δ (ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ)	143.045,00	143.045,00	120.335,35	-22.709,65	-22.709,65	103.639,83
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	596.940,19	686.385,28	686.471,27	89.531,08	85,99	590.830,31
Ε.Ο 18%	107.449,23	123.549,35	123.564,83	16.115,60	15,48	106.349,46
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	105.658,41	113,20	11,73	-105.646,68	-101,47	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	810.047,83	810.047,83	810.047,83	0,00	-	697.179,77
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	436,04	436,04	436,04	0,00	-	0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						-

ΣΥΝΟΛΟ	810.483, 87	810.483, 87	810.483, 87	0,00	-	697.179, 77
ΦΠΑ	194.516, 13	194.516, 13	194.516, 13	0,00	-	167.323, 15
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.005.00 0,00	1.005.00 0,00	1.005.00 0,00	0,00	-	864.502, 92

Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤ ΑΙΟΥ Α Π (2 ^{ου})	ΠΡΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 3 ^ο Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝ ΟΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙ-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣ Η ΠΡΟΤΕΙ ΝΟ- ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤ ΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙ ΜΕ- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩ Ν ΕΚΤΕΛΕ ΣΜΕ- ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝ Α ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤ ΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑ ΣΜΟ (4ο)
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙ ΚΑ)			11.671,4 0	11.671,40	11.671,4 0	
ΟΜΑΔΑ Β (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)						
ΟΜΑΔΑ Γ (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)			77.824,5 2	77.824,52	77.824,5 2	
ΟΜΑΔΑ Δ (ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ)						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			89.495,9 2	89.495,92	89.495,9 2	
Ε.Ο 18%			16.109,2 7	16.109,27	16.109,2 7	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			15.840,7 8	15.840,78	15.840,7 8	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			121.445, 97	121.445,9 7	121.445, 97	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ			126,62	126,62	126,62	
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						
ΣΥΝΟΛΟ			121.572, 58	121.572,5 8	121.572, 58	
ΦΠΑ			29.177,4 2	29.177,42	29.177,4 2	
ΔΑΠΑΝΗ						

ΕΡΓΟΥ			150.750, 00	150.750,0 0	150.750, 00	
--------------	--	--	----------------	----------------	----------------	--

Περιγραφή Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες των τελευταίων χρόνων στην Παλαιά Εθνική οδό, που διασχίζει το νομό Ρεθύμνου στο βόρειο τμήμα του, στα όρια του δήμου Ρεθύμνου.

Συγκεκριμένα:

Προβλέπεται να γίνουν κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης στη θέση των κατεστραμμένων, νέων επενδεδυμένων τάφρων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή λιθορριπών, ασφαλικά, διαγραμμίσεις και κατασκευή διαβάσεων καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αιτιολόγηση σύνταξης 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται για να συνοδεύσει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις σε σχέση με την σύμβαση του έργου, καθώς παρουσιάζεται αύξηση δαπάνης στις εργασίες των ομάδων : Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, Γ' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ και μείωση στις ομάδες : Β' ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ & Δ' ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ με τις επί ελασσον δαπάνες να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3β & 3γ του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Μετά από επιμέτρηση και προμέτρηση των εργασιών του έργου και σύμφωνα με την παράγραφο γ του άρθρου 156 :

« γ) Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί ελασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας καθώς :

- 1) η δυνατότητα αυτή αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη,
- 2) δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
- 3) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και
- 4) δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Β2. Λόγοι σύνταξης της 1ης Σ.Σ.Ε.:

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, συντάσσεται λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην αρχική σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, χωρίς να μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο, ούτε να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της μελέτης. Οι δε εργασίες που περιγράφονται είναι πάντα σύμφωνες με τις προδιαγραφές της μελέτης όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Οι εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών είναι :

A) Χωματοουργικές εργασίες

B) Εργασίες οδοστρωσίας

Γ) Εργασίες ασφαλτικών

και παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση σε σχέση με τις ποσότητες της αρχικής μελέτης.

Οι παραπάνω μεταβολές και συμπληρωματικές εργασίες προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις σε οδούς που περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια κατασκευή τους χωρίς να μεταβάλλεται το βασικό σχέδιο ή το φυσικό αντικείμενο του έργου, αποσκοπώντας στην πληρότητα και ολοκλήρωση του στόχου της σύμβασης (η κίνηση στις οδούς με ασφάλεια). και δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή.

Μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις και επιτόπου προμέτρηση, προέκυψαν επιπρόσθετες συμπληρωματικές εργασίες των ήδη συμβατικά τιμολογούμενων εργασιών και για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της εργολαβίας αυτής και εφόσον ως επί το πλείστον οι εργασίες αυτές δε μπορούν να διαχωριστούν από τις υπόλοιπες και δε μπορούν να συμπεριληφθούν στο σώμα του 3ου Α.Π.Ε, συντάσσεται η 1η Σ.Σ.Ε., η οποία παρουσιάζει αύξηση σε ποσοστό 14,99% της αξίας της αρχικής σύμβασης και σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 θεωρείται επουσιώδεις τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.

Η σύνταξη του 3ου Α.Π. και της 1ης Σ.Σ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, και με προμετρήσεις που έγιναν στο έργο, και κρίνεται απαραίτητη ώστε να τακτοποιηθούν αυξήσεις ποσοτήτων, χωρίς μεταβολή του βασικού σχεδίου της μελέτης, και έχει ως σκοπό την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

Οι πιο πάνω μεταβολές, οι παραλείψεις και τα σφάλματα της προμετρήσεις της μελέτης, είναι μικρές σε σχέση με το συνολικό τεχνικό αντικείμενο του έργου, το οποίο εκτελείται χωρίς αποκλίσεις από τις θέσεις που προέβλεπε η αρχική τεχνική έκθεση.

Ο υπό έγκριση Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι ισόποσος σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Οι πιο πάνω μεταβολές οφείλονται σε προφανή σφάλματα και παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης του έργου.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε:

i.όπως ορίζεται στο άρθρο 156 παρ. 3β του Ν. 4412/16 (όπως ισχύει), που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης καθώς και σε εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου,

ii.όπως ορίζεται στο άρθρο 156 παρ. 3α του Ν. 4412/16 (όπως ισχύει)

“Επουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης μπορούν να γίνουν ως εξής:

α) Μπορεί να συμφωνηθεί τροποποίηση της σύμβασης συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και μέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος. Η τροποποίηση γίνεται με την διαδικασία της περ. ε' της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.”

Η ένταξη των εργασιών στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συνίσταται στο ότι:

- οι εργασίες δεν προβλέπονταν στην αρχική εγκριθείσα μελέτη, βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η δημοπράτηση του έργου.
- οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από τις εργασίες που εντάσσονται στον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και
- η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου δεν είναι εφικτή χωρίς την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και την σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε..
- Το τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων Έργων έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη του με την αρ. 406/2023 (πρακτικό 18/18-12-2023) γνωμοδότησή του.
- Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 παράγραφοι 1.α, 1.β, 3.α και 3.β.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση του 3ου ΑΠ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, με συνολική δαπάνη:

Δαπάνη με ΦΠΑ

1η σύμβαση: 1.005.000,00 ευρώ

1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 150.750,00 ευρώ (συνολικά 1.155.750,00 ευρώ)»

7. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, **Υποέργο 35ο :ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**, με συνολική δαπάνη:

Δαπάνη με ΦΠΑ

1η σύμβαση: 1.005.000,00 ευρώ

1η Συμπληρωματική Σύμβαση 150.750,00 ευρώ (συνολικά 1.155.750,00 ευρώ),

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **19-01-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**