



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη
Τηλέφωνα : 2813400233
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 17 Ιουνίου 2024
Αρ. πρωτ.: 208959

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **608/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **608/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°16/13-06-2024**), που αφορά στην Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ**», Κ.Ε.02.09.21.001».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο16/13-06-2024
Αριθμός Απόφασης:608/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **198639/07-06-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κων/νος	» »	ως τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Α. Ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής κ. Σμπώκος Βασίλειος απουσίαζε κατά την συζήτηση των θεμάτων 01 έως και 18, προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος 19 και παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Β. Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Σαρρής Μιχαήλ απουσίαζε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 01 έως και 22, προσήλθε κατά την συζήτηση του θέματος 23 και παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε: ο κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων, τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Δασκαλάκη Χρύσα προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης

Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Βουγιουκαλάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γυαλύτη Έρμιόνη ειδικός Σύμβουλος ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 24^ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ**», Κ.Ε.02.09.21.001». .

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **201046/10-06-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Σχετικά με το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η με αριθμό **202713/07-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΡ387ΛΚ-Π01** Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για το έργο του θέματος ποσού 200.000,00 €.

Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό του έργου:

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της **Περιφέρειας Κρήτης** και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

Στοιχεία του έργου :	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	200.000,00€
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	138.000,00€
Έναρξη του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	29-09-2022
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου έως	28-03-2023
<i>Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία Περαίωσης του έργου έως</i>	28-09-2024

1. Η με αριθμό **202713/07-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΡ387ΛΚ-Π01** Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για το έργο του θέματος ποσού 200.000,00 €.
2. Η με αρ. πρωτ. **216396/22-07-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΟΒ7ΛΚ-Μ66)** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης.
3. Με την με αρ. πρωτ. **254989/30-08-2021 (ΑΔΑ: 69Ζ37ΛΚ-ΥΥ4)** έγινε η προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ρεθύμνης οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμ. 21PROC009130302 2021-08-31, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 με σύστημα προσφοράς το «επιμέρους ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016 με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης γνωστοποιεί τον διαγωνισμό για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου.
4. Η υπ' αριθ. **1026/2021 (Πρακτικό Νο 19/27-07-2021 (ΑΔΑ:Ψ29Ο7ΛΚ-ΜΜΛ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη δημοπρασίας και η συγκρότηση του γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας διαδικασίας του διαγωνισμού.
5. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7131/18-08-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για τη νομιμότητα της υπ' αριθ. 1026/2021 Απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας Κρήτης.

6. Η με αριθμό 1581/2021 (αρ. πρακτ. Νο 30/19-11-2022 ΑΔΑ:ΩΣΞΑ7ΛΚ-Θ4Η) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης του από 18-10-2021 πρακτικού 1.
7. Η με αριθμό 45/2022 (αρ. πρακτ. 01/31-01-2022 ΑΔΑ:6ΓΖ77ΛΚ-ΘΜΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ. για μερική ανάκληση της υπ'αριθμ 1581/2021 Απόφασης, και προσκόμισης διευκρινήσεων για τη δοθείσα προσφορά
8. Η με αριθμό 283/2022 (Πρακτ. Νο 05/17-03-2022 ΑΔΑ:6Μ3Ρ7ΛΚ-54Ι) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ. που αφορά την ανάθεση στον προσωρινό μειοδότη οικονομικό φορέα «ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΕΚΑ Α.Ε.», το εν λόγω έργο.
9. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3690/19-05-2022 (ΑΔΑ:6ΔΕΕΟΡ1Θ-ΨΥΠ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ως προς τη νομιμότητα της 283/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.
10. Η με αριθμό 1042/2022 (πρακτικό Νο 20/11-08-2022 ΑΔΑ: 6Υ0Δ7ΛΚ-ΥΜ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης που εγκρίνει το πρακτικό 2 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει στο μειοδότη οικονομικό φορέα «ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΕΚΑ Α.Ε.», τη σύμβαση εκτέλεσης του παραπάνω έργου, με μέση έκπτωση 31,00% δηλ. προσφερόμενο ποσόν 111.290,32 € χωρίς ΦΠΑ και 138.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
11. Η με αρ.πρωτ. **296352/29-09-2022** σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011334992).
12. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι 6 μήνες και λήγει στις 28-03-2023.
13. Η με αρ.πρωτ. 263878/10-08-2023(ΑΔΑ:6ΩΓΩ7ΛΚ-Θ02) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συνολικής δαπάνης 138.000,00€ με Φ.Π.Α. με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, χωρίς καμία μεταβολή του αρχικού οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.
14. Η με αρ. 298/2023 (ΑΔΑ:6ΧΟΔ7ΛΚ-ΜΤ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης μέχρι 28-06-2023.
15. Η με αρ. 567/2023 (ΑΔΑ:9ΘΗΟ7ΛΚ-ΔΜΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης μέχρι 28-09-2023.
16. Η με αρ. 970/2023 (ΑΔΑ:Ψ4ΠΠ7ΛΚ-ΗΡΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης μέχρι 28-03-2024.
17. Η με αρ.πρωτ.358504/18-11-2022 (ΑΔΑ:99ΙΨ7ΛΚ-3Α6) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συνολικής δαπάνης 694.400,00€ με Φ.Π.Α. με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, χωρίς καμία μεταβολή του αρχικού οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.
18. Το υπ' αριθμ. πρωτ. **233094/14-07-2023 πρωτογενές αίτημα για** έγκριση διάθεσης πίστωσης η υπ' αριθμ. 214/01-01-2023 (ΑΔΑ:925Π7ΛΚ-4ΦΔ) και υπ'αριθμ.637/01-01-2024 (ΑΔΑ:6Ψ457ΛΚ-ΧΣΩ) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για το έργο του θέματος.
19. Η με αρ. 277/2024 (ΑΔΑ:ΨΙΤΨ7ΛΚ-0ΨΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης μέχρι 28-09-2024.
20. Η με αρ.97/Πρακτικό 7^ο /28-05-2024 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Το αντικείμενο του έργου αφορά τις απαραίτητες εργασίες για την περίφραξη παραχωρημένων εκτάσεων της πρώην Γεωργικής Σχολής Ασωμάτων, στο Δήμο Αμαρίου της Π.Ε. Ρεθύμνης.

Με το παρόν έργο θα κατασκευασθεί περίφραξη μήκους περίπου (δεκαεπτά χιλιομέτρων) 17km, στις προαναφερόμενες παραχωρημένες εκτάσεις και στις θέσεις που θα υποδειχθούν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία της Σχολής Γεωργικής Έρευνας.

Η περίφραξη θα κατασκευασθεί με σίδερα διατομής Φ16 και δομικά πλέγματα διαστάσεων 1,5m x 5,0 κατηγορίας S500s. Το κατακόρυφο σίδερο θα στερεωθεί σε βάση διαστάσεων 50cm x 40cm x 30cm από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Στα πλαίσια της προαναφερθείσας εργολαβίας και κατά την εκτέλεση εργασιών προέκυψε ανάγκη για την περίφραξη επιπλέον παραχωρημένων τμημάτων της Περιφέρειας
Όλες οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της μελέτης.

Στα πλαίσια εκτέλεσης της εργολαβίας προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων και έγινε χρήση των απροβλέπτων. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 263878/10-08-2023(ΑΔΑ:6ΩΓΩ7ΛΚ-Θ02) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας προέκυψε από την ανάγκη να καθαριστούν περιμετρικά ορισμένα από τα αγροτεμάχια – ειδικά όσα συνόρευαν με ρέματα- πριν τοποθετηθεί η περίφραξη, και να απομακρυνθούν τα προϊόντα φυτικής προέλευσης (θάμνοι, μικρά δέντρα, παλαιότερα πλέγματα περιφράξεων) από τα τμήματα αυτά. Η φυσική βλάστηση αυτή αποτελούσε μέχρι πρότινος το φυσικό όριο του κάθε αγροτεμαχίου με το ρέμα. Τα προϊόντα από αυτόν τον καθαρισμό μεταφέρονται έπειτα με φορτωτή σε συγκεκριμένα σημεία εντός των εκτάσεων χωρίς μεταφόρτωση προκειμένου να καούν.

Οι επιπλέον ώρες μηχανημάτων (Φορτωτής τύπου BOBCAT) που προστέθηκαν, αφορούν τη μεταφορά του σκυροδέματος με μικρό φορτωτή στη θέση που λαμβάνει χώρα η περίφραξη, καθώς σε όλα σχεδόν τα τμήματα που δεν μπορεί να προσεγγίσει ο αναδευτήρας (βαρέλα) που προμηθεύει το σκυρόδεμα- λόγω βάρους- και το σκυρόδεμα μεταφέρεται μέσω των αγροτεμαχίων με μικρό ερπυστριοφόρο μηχάνημα στα όρια όπου και θα κατασκευαστεί η περίφραξη.

Με το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με το υπ' αριθμ. 2138/51298/26-09-2022 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Αγρ. Έρευνας του ΕΛΓΟ Δήμητρα (αρ.πρωτ. 293266/27-09-2022 Περιφ. Κρήτης), το υπ' αριθμ. πρωτ. 311309/11-10-22 έγγραφο και το υπ' αριθμ. πρωτ. 315525/14-10-2022 απαντητικό έγγραφο, γίνεται αποδεκτό το αίτημα για αντικατάσταση της περίφραξης σε αγροτεμάχιο το οποίο δεν ανήκει στα παραχωρημένα και το οποίο δεν ήταν μέσα στην αρχική μελέτη.

Η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 233094/14-07-2023 έγγραφό της, αιτήθηκε την έγκριση διάθεσης πίστωσης επιπλέον ποσού για το παραπάνω έργο, προκειμένου να ολοκληρωθεί. Με την υπ' αριθμ. 214/01-01-2023 (ΑΔΑ:925Π7ΛΚ-4ΦΔ) και 637/01-01-2024 (ΑΔΑ:6Ψ457ΛΚ-ΧΣΩ) Αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για το έργο του θέματος. Ως εκ τούτου συντάσσεται ο παρών, για την πραγματοποίηση της συμπληρωματικής σύμβασης.

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 62.000,00€ με ΦΠΑ, γίνεται για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στις ποσότητες του αρχικού ανατεθέντος έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αφορούν την κατασκευή νέων τμημάτων περίφραξης τα οποία καταστράφηκαν και τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό φυσικό αντικείμενο – από την πτώση κλαδιών δέντρων, τον περιμετρικό καθαρισμό και μεταφορά των προϊόντων προς καύση.

Οι ζημιές και τα αιτήματα για την ενδιάμεση και την επιπλέον περίφραξη ακολούθησαν την υπογραφή της σύμβασης του έργου και προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού και επομένως δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου. Η κατασκευή περίφραξης τεμαχισμού στα ήδη προτεινόμενων προς περίφραξη ακίνητα ήταν αδύνατον να προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης, καθώς η χρήση των παραχωρημένων εκτάσεων και των τρόπων καλλιέργειας και διαχείρισής του αλλάζει κάθε χρονιά.

Επίσης, οι πιο πάνω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον ανάδοχο του έργου επειδή δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στο έργο και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή του και την ικανοποίηση των αναγκών του Φορέα Διαχείρισης των ακινήτων, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 παράγραφοι 1.α και 1.β.

Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : 200.000,00€ και κλείνει σε υπέρβαση της αρχικής δαπάνης κατά 62.000,00€ ή ποσοστό 44,93%.

Οι κυριότερες αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών είναι αναλυτικά οι παρακάτω:

- ΟΜΑΔΑ Α : ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
Το κεφάλαιο Περίφραξη της αρχικής σύμβασης δεν παρουσιάζουν μεταβολή σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ

Δεδομένων των απρόβλεπτων περιστάσεων, που προέκυψαν κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών, στην συμπληρωματική σύμβαση δημιουργήθηκε 1 ομάδα όμοια με την αρχική σύμβαση και επιλέχθηκαν εργασίες που έχουν να κάνουν με την φύση του έργου:

- ΟΜΑΔΑ Α : ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
Στην ομάδα της Περίφραξης επιλέχθηκαν όλα τα άρθρα που υπάρχουν και στην αρχική σύμβαση και στον 1^ο Εγκεκριμένο ΑΠΕ και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 50.814,41€.

Δημιουργούμενη Δαπάνη

Η συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : 200.000,00€ και κλείνει σε υπέρβαση της αρχικής δαπάνης κατά 62.000,00€ ή ποσοστό 44,93%.

Έλεγχος

Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι : 62.000,00€.

Με τον παρόντα ΑΠΕ το έργο κλείνει στο ποσόν των 200.000,00€, με απρόβλεπτα και αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή σε ποσοστό 44,93%, σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η νομιμότητα του 2^{ου} ΑΠΕ, αναφορικά με τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών, αποδεικνύεται από το φύλλο ελέγχου που τον συνοδεύει

Συμπέρασμα

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, περί Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης 138.000,00€ με ΦΠΑ και την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 62.000,00€ με ΦΠΑ του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ, Κ.Ε.02.09.21.001».

7. Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. δαπάνης 138.000,00€ με ΦΠΑ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 62.000,00€ με ΦΠΑ του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ, Κ.Ε.02.09.21.001», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση δήλωσε παρών ο κ. **Μανουσάκης Νικόλαος** τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **13-06-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου