



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813 400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 18 Ιουνίου 2024
Αρ. πρωτ.: 210614

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **618/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **618/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**Ν°16/13-06-2024**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ**», αναδόχου «**ΥΔΡΟΜΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΕ-ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΥ-ΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ-ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ**»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°16/13-06-2024
Αριθμός Απόφασης: 618/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **198639/07-06-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κων/νος	» »	ως τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Α. Ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής κ. Σμπώκος Βασίλειος απουσίαζε κατά την συζήτηση των θεμάτων 01 έως και 18, προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος 19 και παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Β. Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Σαρρής Μιχαήλ απουσίαζε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 01 έως και 22, προσήλθε κατά την συζήτηση του θέματος 23 και παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε: ο κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων, τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Δασκαλάκη Χρύσα προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Βουγιουκαλάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιαλύτη Έρμιόνη ειδικός Σύμβουλος ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 34^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ**», αναδόχου «**ΥΔΡΟΜΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΕ-ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΥ-ΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ-ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ**»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Τη με αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **199541/07-06-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. Τη χρηματοδότηση της μελέτης από τη ΣΑΜΠ002 Περιφέρειας Κρήτης με Κ.Α. 2020ΜΠ00200003.
2. Το από 12/4/2023 Συμφωνητικό, ποσού 93.620,00 € (με Φ.Π.Α.) και χρόνο περαίωσης την 12/2/2024.
3. Την με αριθμ. πρωτ. 56019/16-2-2024 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ, με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως 12/6/2024.
4. Το αντικείμενο της μελέτης που είναι η Σύνταξη των Οριστικών Μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Άγιος Ιωάννης Πισκοκεφάλου, του Δήμου Σητείας.
5. Τη συνολική μελέτη που περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μελέτες: α)τοπογραφική μελέτη, β)υδραυλική μελέτη, γ)μελέτη οδοποιίας, δ)γεωλογική μελέτη, ε)γεωτεχνική μελέτη, στ)στατική μελέτη και ζ)περιβαλλοντική μελέτη.
6. Τις από 10/7/2023,12/9/2023, 12/10/2023 αιτήσεις, με τις οποίες ανάδοχος υπέβαλε στην Υπηρεσία μας την τοπογραφική, γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη.
7. Τις από 14/8/2023 αιτήσεις του αναδόχου, με τις οποίες υπέβαλε στην Υπηρεσία μας την Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων και τη Μελέτη υδραυλικών Έργων. Με το με αριθμ πρωτ. 292374/6-9-2023 έγγραφό μας, ζητήσαμε τον υπολογισμό της πλημμυρικής παροχής με άλλη μέθοδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την εκ νέου εκπόνησή τους και επανυποβολή τους.
8. Την από 26/2/2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία επανυποβλήθηκε η υδρολογική μελέτη με τη νέα μέθοδο υπολογισμού της πλημμυρικής παροχής.
9. Την από 22/5/2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητά παράταση πέντε (5) μηνών.

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτηση του:

Κατά την εκτέλεση της Υδραυλικής Μελέτης και μετά από διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων διαπιστώθηκε ότι η υφιστάμενη διατομή του ποταμού Παντέλη δεν επαρκεί για την εκτόνωση της πλημμυρικής παροχής. Η Πλημμυρική Παροχή Σχεδιασμού των Έργων προϋποθέτει τη διαπλάτυνση του ποταμού έως του πλάτους των 25 μ. Προτείνεται η διαπλάτυνση του έως τα 25 μ και η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων πάχους 1μ στα πρηνή για τη διευθέτησή του.

Συνεπώς προκύπτει πλάτος ποταμού 27 μ. Για την πραγματοποίηση των έργων θα πρέπει να καθαιρεθεί ζώνη παραπλεύρως του ποταμού που περιλαμβάνει τους υφιστάμενους παρόχθιους δρόμους και παρόχθιες ιδιοκτησίες με τις κατασκευές τους. Υπάρχει ανάγκη ευρύτερης Τοπογραφικής Αποτύπωσης, Κτηματογράφησης και Σύνταξης Κτηματολογίου για την απαλλοτρίωση των θιγόμενων ιδιοκτησιών. Μετά την καθάρωση των υφιστάμενων παρόχθιων δρόμων οι παρόχθιες ιδιοκτησίες δεν θα εξυπηρετούνται. Υπάρχει η ανάγκη μελέτης νέων παρόχθιων δρόμων πέραν των νέων ορίων του ποταμού για την εξυπηρέτηση των παρόχθιων ιδιοκτησιών. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων και παρόχθιας οδοποιίας θα πρέπει να εκτιμηθούν ως προς τις Περιβαλλοντικές τους Επιπτώσεις και η υποβληθείσα περιβαλλοντική μελέτη να αναθεωρηθεί. Μετά τον προσδιορισμό της Πλημμυρικής Παροχής Σχεδιασμού των έργων επανεκτιμάται η μέθοδος μελέτης της νέας Γέφυρας και προσδιορίζεται το καθαρό άνοιγμα της.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους παραπάνω λόγους, οι οποίοι καθυστερούν την ολοκλήρωση της μελέτης, αλλά όχι με το χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών της παράτασης που ζητάει ο ανάδοχος.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης "**ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ**" κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλ. από **12/6/2024** έως **12/10/2024** για την ολοκλήρωση της εκπόνησης των παραπάνω μελετών.

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της μελέτης "**ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ**" κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλ. από **12/6/2024** έως **12/10/2024** για την ολοκλήρωση της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **13-06-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**