



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών
Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 15 Ιουλίου 2024
Αρ. πρωτ.: 245538

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου

ΚΟΙΝ.: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.
- Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **112/2024** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **112/2024** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 16/11-07-2024**), που αφορά στην Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς για την εξόφληση της 3ης και τελικής εντολής πληρωμής της σύμβασης του έργου με τίτλο: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**, ποσού 96.037,62€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναδόχου: ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 52 Ν. 2696/1999.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 16/11-07-2024
Αριθμ. απόφ. 112/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024** και ώρα **12:00** στο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2), συνήλθαν σε συνεδρίαση **δια ζώσης** τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της **08^{ης} Οκτωβρίου 2023** και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. **39/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου**, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **234184/05-07-2024** πρόσκληση σε **ορθή επανάληψη** του προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γιώργος, Αναστασάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας), Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Βάμβουκας Μιχάλης (Πατάρης) (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας), Βάρδα Μαρία, Βλάσση Ελένη, Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης), Βρύσαλης Δημήτρης, Δανέλλης Σπυριδών, Δερμιτζάκη – Ουρανού Ευαγγελία (Λίτσα), Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ιερωνυμάκης Πρίαμος, Καλογεράκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Εμμανουήλ, Καρτσάκης Γεώργιος, Κλώντζας Μιχαήλ, Κουτεντάκη Θεοδώρα, Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα), Μηλάκη Γεωργία (Γωγώ) (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας), Μπαλαντίνος Σπυριδών, Ξυλούρης Νικόλαος (Νικολάτσος) (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Περισυνάκης Αθανάσιος (Θανάσης), Πισσούλης Γεώργιος (Αναπληρωτής Περιφερειάρχης), Σαρρής Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σμπώκος Βασίλειος, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τερζής Λεωνίδα (Δάκης) (Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού ΠΚ), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ), Τσαπάκος Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας), Τσουδερός Ευάγγελος, Φασουλάκης Κων/νος, Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής), Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού), και Χαιρετάκης Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ, Επιτροπάκης Σπυριδών προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Κριτωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου,

Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, Δαράκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Καναβάκη Μαρία υπάλληλος ΠΚ, Φρονιμάκης Ιωάννης κάτοικος Αγ. Νικολάου εκπρόσωπος θιγόμενων από την απαλλοτρίωση ΒΟΑΚ, Παπαδάκης Εμμανουήλ ταμίας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ξεναγών, εκπρόσωπος σωματείου ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, Βαρδαβάκης Ιωάννης εκπρόσωπος οδηγών ταξί, Κύρκος Αθανάσιος Γενικός Δ/ντής Δαίδαλος Αναπτυξιακός Οργανισμός, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Ιγνατιάδης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας ΠΚ, Καλουδάκης Αντώνης, Σαμαρειτάκης Νίκος και Καπετάκης Φάνης υπάλληλοι ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2.2: Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς για την εξόφληση της 3ης και τελικής εντολής πληρωμής της σύμβασης του έργου με τίτλο: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**», ποσού 96.037,62€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναδόχου: ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 52 Ν. 2696/1999.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 33 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

δ) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Την αριθμ. 01/2024 (πρακτικό Νο 01/02-01-2024) απόφαση του Π.Σ. που αφορά «εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης».

4. Την με αρ. πρωτ. 225818/28-06-2024 θετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης.

5. Την αριθμ. 745/2024 (ΑΔΑ: 9ΛΦΙ7ΛΚ-3Υ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο λήψης απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς για την εξόφληση της 3ης και τελικής εντολής πληρωμής της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ποσού 96.037,62€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναδόχου: ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

6. Το με αριθμ. πρωτ.: **230728/03-07-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

- ΣΧΕΤ. :**
1. Το με αρ.πρωτ.:164831/16.05.2024 έγγραφο Δ/σης Οικονομικού επιστροφής δικαιολογητικών εξόφλησης 3ης εντολής της μελέτης του θέματος.
 2. Το με αρ. πρωτ. 210193/17/06/24 αίτημα γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας.
 3. Η με αρ. πρωτ. 225818/28/06/24 γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. 20/2019 (Πρακτικό Νο3 04-03-2019, ΑΔΑ: ΩΗΨΘ7ΛΚ-ΔΨ7) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης που αφορά στην έγκριση του σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για το έτος 2019 και στο οποίο έχει συμπεριληφθεί το έργο: «Σύνταξη μελετών έργων της ΠΕΗ (Γεωτεχνικές, Γεωλογικές, Στατικές, Οδικής Ασφάλειας, κ.λ.π.)» αναλυτικά ως εξής: Υποέργο (νέο): «Επείγουσες γεωτεχνικές και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες για την αποκατάσταση κατολισθήσεων σε θέσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου», με προϋπολογισμό 300.000,00 € που χρηματοδοτείται από ΚΑΠ με Κ.Α.Ε. 071-009179.
2. Την με αρ.: 22/2020 (Πρακτικό Νο 4/27.02.2020) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης που αφορά στην έγκριση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για το έτος 2020 και στο οποίο έχει συμπεριληφθεί το έργο : “Επείγουσες γεωτεχνικές και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες για την αποκατάσταση κατολισθήσεων σε θέσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου” με προϋπολογισμό 300.000 € που χρηματοδοτείται από ΚΑΠ με Κ.Α.Ε. 071-009179.
3. Την με αρ. 942/2019 (Πρακτικό Νο 19/10-07-2019, ΑΔΑ:6ΤΞ07ΛΚ-843) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας περί έγκρισης:
 - Α) Της διάθεσης πίστωσης ποσού 300.000,00 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α) για το διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης του έργου με τίτλο: «Σύνταξη μελετών έργων της ΠΕΗ (Γεωτεχνικές, γεωλογικές, στατικές, οδικής ασφάλειας, κ.λπ.)» και ΚΑΕ 071-009179 αναλυτικά ως εξής: Υποέργο (νέο): Επείγουσες γεωτεχνικές και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες για την αποκατάσταση κατολισθήσεων σε θέσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου»
 - Β) Των συμβατικών τευχών και της πρόσκλησης του υπόψη έργου.
 - Γ) Συγκρότησης της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού η οποία ύστερα από Δημόσια κλήρωση (που διενεργήθηκε στις 04/07/2019 στα Γραφεία της Υπηρεσίας.
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 8132/30-07-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά και διόρθωση των όρων της πρόσκλησης.
5. Την με αρ. 1341/2019 (Πρακτικό Νο 25/27-9-2019, ΑΔΑ:Ψ1ΗΟ7ΛΚ-Θ2Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας περί έγκρισης:
 - Α) Ακύρωσης της υπ. αρ. 942/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω επιμέρους διόρθωσης των όρων της πρόσκλησης σύμφωνα με το υπ' αρ. 8132/30-7-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 - Β) Της διάθεσης πίστωσης ποσού 300.000,00 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α) για το διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης : «Επείγουσες γεωτεχνικές και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες για την αποκατάσταση κατολισθήσεων σε θέσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου»

Γ) Των συμβατικών τευχών και της πρόσκλησης του υπόψη έργου (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) σύμφωνα και το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και του νέου άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 που προστέθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019

Δ) Συγκρότησης της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού η οποία ύστερα από Δημόσια κλήρωση (που διενεργήθηκε στις 04/07/2019 στα Γραφεία της Υπηρεσίας.

6. Το με αρ. πρωτ. 502/14-02-2020 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Ανατολικής Κρήτης με το οποίο γίνεται ορισμός των εκπροσώπων του ΤΕΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. 608823/11.3.2020 έγγραφο της ΔΤΕΠΕΗ για τη συγκρότηση της επιτροπής του διαγωνισμού.
8. Το με αρ. πρωτ. 11289/15-10-2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
9. Το με αρ. πρωτ 284356 /08/11/19 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου με το οποίο εκθέτει τις απόψεις της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και ειδικότερα στην επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/94 σχετικά με την αριθ. 1341/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.
10. Το με αρ. πρωτ. 3/30-04-2020 έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/94 σύμφωνα το οποίο θεωρεί νόμιμη την υπ' αρ. 1341/19 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
11. Την με αρ. πρωτ. 84052/07-05-2020 πρόσκληση υποβολής προσφορών, με καταληκτική ημερομηνία 25/05/2020 και ώρα 10:00 στους οικονομικούς φορείς.
12. Τη με αρ. πρωτ. 96428/22-5-2020 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
13. Τη με αρ. πρωτ. 97584/25-05-2020 υποβληθείσα προσφορά της ένωσης οικονομικών φορέων "ΤΟΠΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ".
14. Το από 10/06/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
15. Την με αρ. 691/2020 (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 21/22-06-2020, ΑΔΑ: 99ΕΔ7ΛΚ-Φ42) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται το από 10/06/2020 πρακτικό της επιτροπής του Διαγωνισμού και αναδεικνύεται ανάδοχος εκπόνησης της μελέτης: «Επείγουσες γεωτεχνικές και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες για την αποκατάσταση κατολισθήσεων σε θέσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου» η εταιρεία «ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και την με αρ. 1099/2020 (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 31/14-09-2020, ΑΔΑ: Ω6ΘΨ7ΛΚ-0ΨΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία ανακλήθηκε η υπ.αρ. 691/2020 (22/06/20) Απόφαση Ο.Ε. λόγω λάθους εκ παραδρομής του ποσού προσφοράς του προσωρινού μειοδότη και εγκρίθηκε το από 10/06/2020 πρακτικό της επιτροπής του Διαγωνισμού που αναδεικνύει ανάδοχο εκπόνησης της μελέτης: «Επείγουσες γεωτεχνικές και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες για την αποκατάσταση κατολισθήσεων σε θέσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου» την εταιρεία «ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», με Οικονομική Προσφορά 239.517,40 € χωρίς το Φ.Π.Α. και το υπ.αρ. πρωτ. 8582 /29-09-20 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ελέγχου νομιμότητας της με αρ. 1099/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
16. Το με αρ. πρωτ. 220911 /01-10-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς πλην του προσωρινού ανάδοχου για την κοινοποίηση της 1099/2020 (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 31/14-096-2020, ΑΔΑ: Ω6ΘΨ7ΛΚ-0ΨΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

17. Την με αριθ. πρωτ. 236265/15-10-2020 πρόσκληση για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου, εγγυητικής επιστολής με σκοπό την υπογραφή της σύμβασης.
18. Το με αρ. πρωτ. 242538/21-10-2020 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με τα οποία υποβάλλονται τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και η απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
19. Τη με αρ. πρωτ. 76727 /20-10-2020 βεβαίωση εγκυρότητας του ΤΜΕΔΕ, για την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αρ. e-90101 /20-10 -2020 ποσού 11.975,87€.
20. Την με αρ. πρωτ. 250576/29-10-2020 **Σύμβαση με ΑΔΑ: 6ΑΜ57ΛΚ-ΣΕΠ**, ποσού 239.517,40€ πλέον Φ.Π.Α. και 297.001,58€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αμοιβή η οποία επιμερίζεται σε 14.224,00€ πλέον Φ.Π.Α. στην κατηγορία μελέτης 16, 10.573,00€ πλέον Φ.Π.Α. στην κατηγορία μελέτης 8, 163.944,00€ πλέον Φ.Π.Α. στην κατηγορία μελέτης 21, 19.535,00€ πλέον Φ.Π.Α. στην κατηγορία μελέτης 27 και 31.241,40€ σε απρόβλεπτες δαπάνες.
21. Την με αρ. πρωτ. 254291/02-11-2020 Απόφαση ορισμού επιβλέποντα Μηχανικού με ΑΔΑ: ΨΚΘ87ΛΚ-ΤΩΒ.
22. Την με αρ. πρωτ. 298836/289456/22-12-2020 Απόφαση Έγκρισης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης των μελετών της σύμβασης έως 29-03-2021.
23. Το με αρ. πρωτ. 274850/23-11-2020 έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκε η μελέτη τοπογραφίας της σύμβασης.
24. Το με αρ. πρωτ. 41327/19-02-2021 έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκαν η στατική μελέτη της σύμβασης και οι γεωτεχνικές έρευνες - μελέτες αποκατάστασης και σταθεροποίησης των κατολισθήσεων στις θέσεις 13, 14, 15 και 16.
25. Το με αρ. πρωτ. 55079/05-03-2021 έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκαν οι λοιπές γεωτεχνικές έρευνες - μελέτες αποκατάστασης και σταθεροποίησης των κατολισθήσεων ήτοι των θέσεων 1 έως 12.
26. Το με αρ. πρωτ. 73353/29-03-2021 έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκε η περιβαλλοντική μελέτη της σύμβασης.
27. **Το με αριθμό πρωτ. 73862/29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΞ97ΛΚ-Χ6Σ) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου με το οποίο εγκρίνεται ο 1^{ος} λογαριασμός της σύμβασης ποσού 51.503,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).**
28. **Το με αρ. πρωτ. 80160/05-04-2021 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού, με το οποίο επιστρέφεται ο 1^{ος} λογαριασμός της σύμβασης καθώς δεν υπάρχει έγκριση ανάληψης υποχρέωσης οπότε δεν είναι δυνατή εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της ανωτέρω εντολής πληρωμής.**
29. Την με αρ. πρωτ. 106235/29-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ35Γ7ΛΚ-ΕΛΣ) Απόφαση έγκρισης και παραλαβής των 1) Γεωτεχνικής έρευνας – αξιολόγησης & Οριστικής μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης κατολίσθησης της θέσεως 1 (επί του επαρχιακού οδικού δικτύου Άγιος Θωμάς – Λούρες, Χ.Θ. 5+150) και 2) των τοπογραφικών μελετών των θέσεων 1,2...14,15,16.
30. Την με αρ. πρωτ. 106248/29-04-2021 (ΑΔΑ: 62Χ67ΛΚ-ΙΜ0) Απόφαση έγκρισης και παραλαβής των 1) Στατικής μελέτης περί τα 1,6km πριν τον οικισμό Βουτών (Επ.Ο. Ηρακλείου Κρουσώνα, θέση 13), 2) Γεωτεχνικής έρευνας – αξιολόγησης & οριστικής μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης κατολίσθησης περί τα 1,3km πριν τον οικισμό Βουτών (Επ.Ο. Ηρακλείου Κρουσώνα, θέση 14), 3) Οριστικής μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης κατολίσθησης εντός οικισμού Βουτών (Επ.Ο. Ηρακλείου Κρουσώνα, θέση 15) και 4) Οριστικής μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης κατολίσθησης στο τέλος του οικισμού Βουτών (Επ.Ο. Ηρακλείου Κρουσώνα, θέση 16).

31. Το με αριθμό πρωτ. 218336/23-07-2021 (ΑΔΑ: 94Θ87ΛΚ-0ΟΧ) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου με το οποίο εγκρίνεται ο 2^{ος} λογαριασμός της σύμβασης ποσού 149.452,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
32. Το με αρ. πρωτ. 234308/06-08-2021 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού, με το οποίο επιστρέφεται ο 2^{ος} λογαριασμός της σύμβασης καθώς δεν υπάρχει έγκριση ανάληψης υποχρέωσης οπότε δεν είναι δυνατή η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της ανωτέρω εντολής πληρωμής.
33. Με την με αριθμ. διαταγής 333/341/09-09-2021 του πρωτοδικείου η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου, διατάσσεται η Περιφέρεια Κρήτης να καταβάλει στην ανάδοχο εταιρεία το ποσό των 200.955,40€ με το νόμιμο τόκο καθώς και 6.525,00€ ως δικαστικά έξοδα.
34. Με το με αρ. πρωτ. 331354/04-11-2021 η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, γνωμοδοτεί θετικά για την μη άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής άσκησε η ανάδοχος εταιρεία.
35. Την με αρ. 1516/2021 (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 29/09-11-2021, ΑΔΑ: 95ΖΜ7ΛΚ-ΣΕΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία γίνεται αποδεκτή η με αρ. 333/341/2021 Διαταγή πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
36. Την με αρ. 1699/2021 (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 33/13-12-2021, ΑΔΑ: 6Υ7Ψ7ΛΚ-10Ι) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 207.480,40€ από ΚΑΠ (ΚΑΕ 01.071-00.9179.01.001) με πίστωση για το έτος 2021 ποσού 297.001,58€ για την εξόφληση της «ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».
37. Την υπ' αρ. 72/Πρακτικό 2ο/03-05-2022 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση του 1ου Σ.Π. του υποέργου.
38. Την με αρ. πρωτ. 230917/02-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΨΓ7ΛΚ-ΝΧΛ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου, με την οποία εγκρίνεται α) ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας και β) η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 29-12-2022.
39. Την υπ' αριθ. 405/2023 (Πρακτικό Νο 11/20-04-2023, ΑΔΑ: 96ΣΑ7ΛΚ-523) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 29-05-2023.
40. Την υπ' αριθ. 904/2023 (Πρακτικό Νο 24/03-08-2023, ΑΔΑ: ΨΨΚΔ7ΛΚ-) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 29/09/2023.
41. Την υπ' αριθ. 1336/2023 (Πρακτικό Νο 35/13-11-2023, ΑΔΑ: 6ΥΒ37ΛΚ-ΗΕΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 29-11-2023.
42. Το με αρ. πρωτ. 404738/29-11-2023 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκαν οι υπολειπόμενες στατικές μελέτες της σύμβασης, ήτοι των θέσεων 8,9,10,11 και 12.
43. Την με αρ. πρωτ. 144574/26-04-2024 (ΑΔΑ: 60ΨΣ7ΛΚ-1ΣΡ) Απόφαση έγκρισης και παραλαβής των υπόλοιπων μελετών της σύμβασης ήτοι α) Περιβαλλοντικές Μελέτες, β) Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες αποκατάστασης κατολισθήσεων (θέσεις 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) και γ) Στατικές μελέτες (θέσεις 3,4,6,7,8,9,10,11,12).
44. Το με αριθμό πρωτ. 155627/09-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΘΨΕ7ΛΚ-Π36) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου με το οποίο εγκρίνεται ο

- 3^{ος} και τελικός λογαριασμός της σύμβασης ποσού 96.037,62€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
45. Το με αρ. πρωτ. 164831/16-05-2024 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού, με το οποίο επιστρέφεται ο 3^{ος} λογαριασμός της σύμβασης καθώς δεν υπάρχει δέσμευση πίστωσης του ποσού.
46. Την υπ' αριθμ. 73/2024 (αρ. πρωτ. 6120/19.01.2024, ΑΔΑ: ΡΚΣΟ46ΜΤΛ6-ΑΩΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της περιφερειακής επιτροπής δύναται να *«...Αποφασίσει το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό συμβούλιο.....Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το περιφερειακό συμβούλιο»*
47. Το με αρ.πρωτ. 210193/17-06-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Η. προς την Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθμ. 73/2024 (αρ. πρωτ. 6120/19.01.2024, ΑΔΑ: ΡΚΣΟ46ΜΤΛ6-ΑΩΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
48. Την υπ' αρ. πρωτ. 225818/28-06-2024 θετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης.

σύμφωνα με τα παραπάνω και επειδή

1. Ο ανάδοχος εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις και παρέδωσε τις μελέτες εμπροθέσμως.
2. Οι μελέτες έχουν εγκριθεί αρμοδίως.
3. Υπάρχει ήδη το δεδικασμένο της διαταγής πληρωμής και έχουν εξοφληθεί η 1^η και 2^η εντολή πληρωμής.
4. Η μη ύπαρξη δέσμευσης του ποσού για την εξόφληση της 3^{ης} εντολής πληρωμής δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
5. Με την υπ' αριθμ. 73/2024 (αρ. πρωτ. 6120/19.01.2024, ΑΔΑ: ΡΚΣΟ46ΜΤΛ6-ΑΩΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της περιφερειακής επιτροπής δύναται να *«...Αποφασίσει το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό συμβούλιο.....Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το περιφερειακό συμβούλιο»*
6. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 73/2024 (αρ. πρωτ. 6120/19.01.2024, ΑΔΑ: ΡΚΣΟ46ΜΤΛ6-ΑΩΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν του με με αρ. πρωτ. 210193/17-06-2024 εγγράφου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Η., η **Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδοτεί θετικά** για την εξόφληση του αναδόχου με το με αρ. πρωτ. 225818/28-06-2024 έγγραφο της. Το σκεπτικό της Νομικής Υπηρεσίας συνοπτικά δίνεται ακολούθως:

“.....Επειδή, σύμφωνα με την περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν.3852/2010, η Περιφερειακή Επιτροπή: «Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη

μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και της Περιφέρειας, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το περιφερειακό συμβούλιο”.

“.....Από την εισήγηση της Υπηρεσίας προκύπτει ότι η μη έγκριση των λογαριασμών του αναδόχου δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, αλλά στην μη τήρηση της προβλεπόμενης δημοσιονομικής διαδικασίας για την δέσμευση του σχετικού ποσού από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης. Περαιτέρω, ο 3ος και τελικός λογαριασμός της σύμβασης έχει ήδη εγκριθεί από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων. Με τα δεδομένα αυτά, έχω την γνώμη ότι εφόσον η ανάδοχος εταιρεία προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο θα δικαιωθεί και θα επιδικασθεί εις βάρος της Περιφέρειας Κρήτης το ποσό του 3ου τελικού λογαριασμού, αλλά και οι τόκοι υπερημερίας, οι οποίοι επί του παρόντος ανέρχονται σε 7,25% ετησίως, καθώς τα δικαστικά έξοδα της αναδόχου, τα οποία θα καθορίσει το Δικαστήριο. Με δεδομένο ότι ο μέσος χρόνος τελεσιδικίας των υποθέσεων αυτών στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων κυμαίνεται μεταξύ ενός και δύο ετών, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι η επιβάρυνση της Περιφέρειας, μόνο από τόκους υπερημερίας, θα κυμανθεί μεταξύ (grossomodo) μεταξύ 7.000 και 14.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό θα προστεθεί και η δικαστική δαπάνη που θα επιδικάσει το Δικαστήριο.....”.

“.....Ως εκ των άνω, και εφόσον ο 3ος και τελικός λογαριασμός της σύμβασης έχει ήδη εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, έχω την γνώμη ότι είναι προς το συμφέρον της Περιφέρειας να λυθεί συμβιβαστικά η ανωτέρω διαφορά, προκειμένου α) να μην επιβαρυνθεί η Περιφέρεια με τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα, αλλά και β) σε συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς την Διοίκηση, καθώς ο ανάδοχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την μη τήρηση της εσωτερικής διαδικασίας έγκρισης των δαπανών της Περιφέρειας.....”.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που αφορά στην εξόφληση της 3^{ης} και τελικής εντολής πληρωμής της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**, ποσού **96.037,62€** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), στη **«ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»** αναδόχου της σύμβασης, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. **225818/28-06-2024** Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης και την υπ’ αριθμ. **73/2024** (αρ. πρωτ. 6120/19.01.2024, ΑΔΑ: ΡΚΣΟ46ΜΤΛ6-ΑΩΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η περιφερειακή επιτροπή δύναται να

«...Αποφασίζει το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό συμβούλιο.....»

7. Την εισήγηση του κ. **Συριγωνάκη Νικολάου** Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου.
8. **Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που αφορά στην εξόφληση της 3^{ης} και τελικής εντολής πληρωμής της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**, ποσού **96.037,62 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), στη **«ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»** αναδόχου της σύμβασης, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. **225818/28-06-2024** Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης και την υπ' αριθμ. **73/2024** (αρ. πρωτ. 6120/19.01.2024, ΑΔΑ: ΡΚΣΟ46ΜΤΛ6-ΑΩΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η περιφερειακή επιτροπή δύναται να **«...Αποφασίζει το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό συμβούλιο.....»** και σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **11-07-2024**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Ο Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Δημήτριος Βρύσαλης