



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη  
Τηλέφωνα : 2813 400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 05 Αυγούστου 2024  
Αρ. πρωτ.: 272032**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **814/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **814/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°20/31-07-2024**), που αφορά στην Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. της Κ.Σ. και 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, **ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο (ΝΕΟ): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ**, ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «Λιμενική Α.Ε.», Προϋπολογισμός ΚΣ: 1.173.993,93 € με ΦΠΑ & Αναθεώρηση, Προϋπολογισμός ΣΣΕ: 635.822,40 € με ΦΠΑ & Αναθεώρηση.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°20/31-07-2024  
Αριθμός Απόφασης: 814/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 31 Ιουλίου και ώρα 11:00** συνήλθε σε **διαζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **261366/26-07-2024 πρόσκληση της προέδρου της.**

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
<b>5</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>6</b>	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>7</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>8</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>9</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

**Παρατήρηση:**

Ο κος **Σαρρής Μιχαήλ** αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο κος **Παπαβασιλείου Νεκτάριος** αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 42<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά, προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ,

Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη, Μιχελινάκη Άννα και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 19<sup>ο</sup>:** Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. της Κ.Σ. και 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, **ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο (ΝΕΟ): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ**, ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «Λιμενική Α.Ε.», Προϋπολογισμός ΚΣ: 1.173.993,93 € με ΦΠΑ & Αναθεώρηση, Προϋπολογισμός ΣΣΕ: 635.822,40 € με ΦΠΑ & Αναθεώρηση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.**

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **256970/23-07-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
**«ΣΧΕΤ.: Η υπ. αρ. 128/Πρακτικό 8ο/26-06-2024 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.**

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

- **Στοιχεία του έργου:**

1	ΕΡΓΟ:	ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο (ΝΕΟ): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α.2021ΕΠ80200007	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ</b>
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ:	<b>ΟΧΙ</b>		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	<b>ΟΧΙ</b>		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	09/02/2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	2.000.000,00€
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.:	13/05/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	<b>1.173.993,93€</b>
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;	ΝΑΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.160.091,79€		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 3ο Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:	<b>1.368.003,49€</b>		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ)	<b>194.009,56€ (16,53%)</b>		
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	-		
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	<b>708.499,37€</b>		
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ)	<b>11,43%</b>		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	13/03/2023		
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	30/06/2024		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	5		
18	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :	Αρ. Αποφ. 270/27-03-2023 (ΑΔΑ: 6Ε4Ρ7ΛΚ-ΥΣΩ) , Αρ. Αποφ. 496/12-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΧΘ7ΛΚ-924) , Αρ. Αποφ. 962/24-08-2023 (ΑΔΑ:6ΘΝ57ΛΚ-Ι57) ΑΡ. ΠΡ. 424849/14-12-2023ΔΤΕΠΕΗ, 267/2024Ο.Ε.,πρακτικό Νο 08/29-03-2024, ΑΔΑ :6ΞΞ57ΛΚ-ΦΦΠ		
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	30/06/2024		
20	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) Α.Π. (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	<b>2</b>		
21	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π. & ΠΚΤΜΝΕ:	112847/07-04-2023(ΑΔΑ:65ΗΘ7ΛΚ-Π7Ν) ΑΡ. ΠΡ. 427571/15-12-2023(ΑΔΑ:Ω8ΛΞ7ΛΚ-72Χ)		
22	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ;	<b>ΝΑΙ</b>		
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ (εισήγηση προς τεχν. Συμβούλιο):	<b>209528/17-6-2024</b>		

24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	<b>128/Πρακτικό 8<sup>ο</sup> 26-06-2024)</b>
25	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:	<b>ΝΑΙ</b>
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:	-

**- Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Α.Π. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	15=4-21	16=4-31	7
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>	58.783,87	113.954,76	113.954,76	55.170,89	0,00	105.479,45
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>	600.905,69	619.927,72	627.902,72	26.997,03	7.975,00	449.325,26
<b>ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00
<b>ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>	18.385,92	18.385,92	18.385,92	0,00	0,00	0,00
<b>ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	6.696,90	8.864,10	6.454,44	-242,46	-2.409,66	5.717,34
<b>ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ -ΔΙΑΦΟΡΑ</b>	12.342,96	9.878,46	9.878,46	-2.464,50	0,00	3.523,42
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ1</b>	697.286,84	771.182,46	776.747,80	79.460,96	5.565,34	564.045,47
<b>Ε.Ο. 18%</b>	125.511,63	138.812,84	139.814,60	14.302,97	1.001,76	101528,18
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ2</b>	822.798,47	909.995,30	916.562,40	93.763,93	6.567,10	665.573,65
<b>ΜΕΛΕΤΗ</b>	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ3</b>	822.798,47	934.995,30	941.562,40	118.763,93	6.567,10	665.573,65
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	123.419,77	11,53	11,53	-123.408,24	0,00	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	946.218,24	935.006,83	941.573,93	-4.644,31	6.567,10	-
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	551,06	551,06	161.654,69	161.103,63	161.103,63	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ4</b>	946.769,30	935.557,89	1.103.228,62	156.459,32	167.670,73	-
<b>ΦΠΑ</b>	227.224,63	224.533,89	264.774,87	37.550,24	40.240,98	-
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ(ΚΣ)</b>	<b>1.173.993,93</b>	1.160.091,79	<b>1.368.003,49</b>	194.009,56	207.911,70	-

- **Συμβατικά στοιχεία:**
- - Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τα άρθρα 105 & 135 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών...».
- Το άρθρο 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 και ισχύει με το Ν.4782/2021.
- Την με αρ. πρωτ. **350672/19.11.2021** (ΑΔΑ: ΨΥΨΞ7ΛΚ-ΨΚΨ, ΑΔΑΜ: 21REQ009675933) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 €), και η δημιουργία 4 νέων υποέργων, για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021» και Κ.Α. 2021ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης, μεταξύ των οποίων το: Υπόεργο 2ο(νέο): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ» ποσού 2.000.000,00€.
- Την αρ. πρωτ. **1621/2021** απόφαση Ο.Ε. (Πρακτικό Νο 32/01-12-2021, Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος), του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εντάχθηκε το υπόψη έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ, έτους 2021.
- Την με αρ. **370129/07-12-2021** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου (ΑΔΑ: Ψ6ΣΘ7ΛΚ-Φ4Θ), με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- Την αρ. **1698/2021** (Πρακτικό Νο 33/13-12-2021, ΑΔΑ: ΨΙ6Θ7ΛΚ-ΚΚ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκαν: η διάθεση πίστωσης, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Πρόσκληση προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και η σύσταση του τριμελούς οργάνου διαπραγμάτευσης.
- Την αιτιολόγηση της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «Λιμενική Α.Ε.», η οποία υποβλήθηκε με την αρ. πρωτ. **34162/9-2-2022** αίτηση.
- Την αρ. **151/2022** (πρακτικό Νο 2/11-02-2022, ΑΔΑ: 6Ψ2Μ7ΛΚ-Φ7Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης στον μειοδότη της σύμβασης του έργου και κατακυρώθηκε η σύμβαση του εν λόγω έργου στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Λιμενική Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,30% και ποσό προσφοράς Συνόλου Δαπάνης του Έργου 946.769,30€ (χωρίς ΦΠΑ).
- Την με αρ. **226/2022** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- Το Πρακτικό ΙΙ (ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών) του τριμελούς οργάνου διαπραγμάτευσης.
- Την από **19.04.2022** υπεύθυνη δήλωση περί μη οψιγενών μεταβολών του Οικονομικού Φορέα «Λιμενική Α.Ε.».
- Την με αρ. πρωτ. **119553/29.04.2022** πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για την υπογραφή της σύμβασης.
- Την με αρ. πρωτ. **135565/13-05-2022** (ΑΔΑ: ΨΝΕ57ΛΚ-ΤΚΓ) Εργολαβική Σύμβαση κατασκευής του έργου.
- Την με αριθ. πρωτ. **147752/24-05-2022** απόφαση ορισμού επιβλέποντα της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Τμήματος Συγκ/κών έργων, της Π.Ε. Ηρακλείου.

- Την με αριθ. πρωτ. **197165/04-07-2022** απόφαση αντικατάστασης επιβλέποντα της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Τμήματος Συγκ/κών έργων, της Π.Ε. Ηρακλείου.
  - Την με αριθμ. πρωτ. **163846/06-06-2022** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Τμήματος Συγκ/κών έργων, της Π.Ε. Ηρακλείου περί έγκρισης του Χρονοδιαγράμματος του έργου, με συμβατικό πέρας την **12-03-2023**.
  - Τη με αρ. **270/27-03-2023** (ΑΔΑ: 6Ε4Ρ7ΛΚ-ΥΣΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας **έως 30-04-2023**.
  - Την με αριθμ. πρωτ. **112847/07-04-2023** (ΑΔΑ: 65ΗΘ7ΛΚ-Π7Ν) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων, της Π.Ε. Ηρακλείου περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης του έργου.
  - Τη με αρ. **496/12-05-2023** (ΑΔΑ: 9ΞΧΘ7ΛΚ-924) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία χορηγήθηκε παράταση (οριακή) προθεσμίας περαίωσης **έως 10-08-2023**.
  - Τη με αρ. **962/24-08-2023** (ΑΔΑ:6ΘΝ57ΛΚ-Ι57) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης **έως 05-01-2024**.
  - Την με αρ. **424849/14-12-2023** Απόφαση της ΔΤΕΠΕ για παράταση περαίωσης **έως 31-03-2024**.
  - Την με αριθμ. πρωτ. 1464/11-12-2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, κατόπιν της 372/24.11.2023 θετικής γνωμοδότησης (Πρακτικό 17ο, Θέμα 3ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης, περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης του έργου.
  - Την με αρ. 120/2024 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
  - Την με αριθμ. πρωτ. 427571/15-12-2023 (ΑΔΑ: Ω8ΛΞ7ΛΚ-72Χ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων, της Π.Ε. Ηρακλείου περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης του έργου και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
  - Την με αρ. πρωτ. 97154/21-03-2024 (24ΣΥΜΝ014452234) 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου, με παράταση προθεσμίας περαίωσης **έως 30-06-2024**.
  - Τη με αρ108330/01-04-2024 (ΑΔΑ:6ΣΞ57ΛΚ-ΦΦΠ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης **έως 30-06-2024**.
- **Οικονομικά στοιχεία του έργου 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Α.Π. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	15=4-21	7
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>	5,98€	15.917,21€	15.911,23 €	0,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	296.549,34€	325.301,61€	28.752,27 €	5.785,50
ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ	2.237,41€	2.391,73€	154,32 €	2.235,24
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	298.792,73 €	343.610,56 €	44.817,83 €	8.020,74
Ε.Ο. 18%	53.782,69 €	61.849,90 €	8.067,21 €	1443,7332
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ2	352.575,43 €	405.460,46 €	52.885,03 €	9.464,47
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3 Κ. Σ &ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 Σ. Σ.Ε.				675.038,13
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	52.886,31 €	1,28 €	52.885,03 €	
ΜΕΛ'ΕΤΗ				25.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	405.461,74 €	405.461,74 €	-	700.038,13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	60.819,26 €	60.819,26 €	-	-
Ε.Ο. 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩ Ν	10.947,47 €	10.947,47 €	-	-
ΕΚΠΤΩΣΗ 41,3% ΑΠΟΛΟΓΗΣΤΙΚΩ Ν	-4.521,30 €	-4.521,30 €	-	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ &ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚ ΩΝ	472.707,16	472.707,16	-	764.915,09
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	40.052,84 €	98.663,30 €	58.610,46 €	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ4	512.760,00 €	571.370,46 €	58.610,46 €	-
ΦΠΑ	123.062,40 €	137.128,91 €	14.066,51 €	-
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ(ΚΣ)	635.822,40 €	708.499,37 €	72.676,98 €	-

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**

**3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Κ.Σ. ΚΑΙ 1ου ΑΠΕ της 1<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

---- **II.α Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της Κ. Σύμβασης** του έργου συντάσσεται για την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 § 3 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να συμπεριληφθούν στο έργο οι μεταβολές (αυξομειώσεις) συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν λόγω προμετρητικών σφαλμάτων της μελέτης καθώς και από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες ήταν επιβεβλημένες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να γίνεται καμία τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου.



**Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ της Κ. Σύμβασης** είναι συνολικής δαπάνης **1.368.003,49€** με Φ.Π.Α.

Ειδικότερα η ανάγκη για την σύνταξη του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για να συμπεριλάβει:

α) Τις ποσότητες κατ' είδος εργασιών οι οποίες, προκύπτουν από τις εγκεκριμένες 1<sup>η</sup> έως 8<sup>η</sup> Δήλωση Γνωστοποίησης Αφανών Εργασιών και από ποσότητες Εργασιών οι οποίες βασίζονται σε προμετρήσεις.

β) Να ενσωματώσει την δαπάνη αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με:

- την υπ' αριθμό 359881/10.12.2021 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016»

- με την ερμηνευτική εγκύκλιο υπ' αριθμό 17587/19.01.2022.

- την υπ' αρ. 359881/10.10.2021 (ΦΕΚ 5983Β'/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την οποία καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' τριμήνου 2021 & Α' τριμήνου 2022.

Για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε συνοδεύεται από πινάκιο αναθεώρησης των εργασιών

που εμπεριέχονται στον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ, του οποίου η δαπάνη ανέρχεται στα **161.654,69€**. Οι εργασίες έχουν

κατανομηθεί ανάλογα με το τρίμηνο εκτέλεσης τους και αναθεωρούνται με συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμήνου 2022.

**Ο παρών 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της Κ. Σύμβασης** είναι συνολικής δαπάνης **1.368.003,49€** με Φ.Π.Α. **και παρουσιάζει αύξηση έναντι του αρχικού ποσού της σύμβασης** που είναι **1.173.993,93€** με ΦΠΑ κατά **194.009,56€** ή σε ποσοστό **16,53%** λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης. Συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία **και υπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανάδοχου εταιρείας χωρίς επιφύλαξη.**

Αναλυτικότερα ανά ομάδα έχουμε τις εξής διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό:

- Στην ομάδα χωματουργικών η δαπάνη ανέρχεται σε **113.954,76€** (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι **58.783,87€** του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά **55.170,89€**.

- Στην ομάδα τεχνικών έργων έχουμε συνολική δαπάνη (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) **627.902,72€** έναντι **600.905,69€** του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά **26.997,03€**.

- Στην ομάδα οδοστρωσίας έχουμε συνολική δαπάνη (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) **171,50€** έναντι **171,50€** του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή.

- Στην ομάδα ασφαλικών έχουμε συνολική δαπάνη (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) **18.385,92€** έναντι **18.385,92€** του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή.

- Στην ομάδα σήμανση – ασφάλεια έχουμε συνολική δαπάνη (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) **6.454,44€** έναντι **6.696,90€** του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά **242,46€**.

- Στην ομάδα σιδηρουργικά - διάφορα έχουμε συνολική δαπάνη (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) **9.878,46€** έναντι **12.343,96€** του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά **2.464,50€**.

Επίσης στο παρόντα 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ της Κ. Σύμβασης έχουμε μείωση δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου, των κατωτέρω ομάδων εργασιών:

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ κατά **242,46€** ή σε ποσοστό **3,62%**.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ –ΔΙΑΦΟΡΑ κατά **2.464,50€** ή σε ποσοστό **19,97%**.

**Η « επί έλασσον» δαπάνη αυτής χρησιμοποιείται ως το επιτρεπόμενο ποσοστό του 20% της ομάδας εργασιών, για την εκτέλεση άλλων συμβατικών εργασιών του έργου που είναι επιβεβλημένες και απαραίτητες για την άρτια λειτουργία του, σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα από το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.**

Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των ανωτέρω «επί-έλασσον» δαπανών :

- δεν προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- δεν καταργείται **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης
- δεν τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).

**II.β Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ Σύμβασης** του έργου συντάσσεται για την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 § 3 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να συμπεριληφθούν στο έργο οι μεταβολές (αυξομειώσεις) συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν λόγω προμετρητικών σφαλμάτων της μελέτης καθώς και από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες ήταν επιβεβλημένες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να γίνεται καμία τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου.

**Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ της ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ Σύμβασης** είναι συνολικής δαπάνης **708.499,37€** με Φ.Π.Α.

**Ειδικότερα η ανάγκη για την σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ΣΣΕ προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για να συμπεριλάβει:**

α) Τις ποσότητες κατ' είδος εργασιών οι οποίες, προκύπτουν από την εγκεκριμένη 9<sup>η</sup> Δήλωση Γνωστοποίησης Αφανών Εργασιών και από ποσότητες Εργασιών οι οποίες βασίζονται σε προμετρήσεις.

β) Να ενσωματώσει την δαπάνη αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με:

- την υπ' αριθμό 359881/10.12.2021 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016»

- με την ερμηνευτική εγκύκλιο υπ' αριθμό 17587/19.01.2022.

- την υπ' αρ. 359881/10.10.2021 (ΦΕΚ 5983Β'/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την οποία καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ τριμήνου 2021 & Α τριμήνου 2022.

Για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε της Σ.Σ.Ε συνοδεύεται από πινάκιο αναθεώρησης των εργασιών που εμπεριέχονται στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ της Σ.Σ.Ε., του οποίου η δαπάνη ανέρχεται στα **98.663,30€**. Οι εργασίες έχουν κατανομηθεί ανάλογα με το τρίμηνο εκτέλεσης τους και αναθεωρούνται με συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμήνου 2022.

**Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ Σύμβασης είναι συνολικής δαπάνης 708.499,37€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση έναντι του αρχικού ποσού της σύμβασης που είναι 635.822,40€ με ΦΠΑ κατά 72.676,97€ ή σε ποσοστό 11,43% λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης. Συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία και υπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανάδοχου εταιρείας χωρίς επιφύλαξη.**

Αναλυτικότερα ανά ομάδα έχουμε τις εξής διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό:

- Στην ομάδα χωματοργικών η δαπάνη ανέρχεται σε **15.917,21€** (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι **5,98€** του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά **15.911,23€**.
- Στην ομάδα τεχνικών έργων έχουμε συνολική δαπάνη (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) **325.301,61€** έναντι **296.549,34€** του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά **28.752,27€**.
- Στην ομάδα σήμανση – ασφάλεια έχουμε συνολική δαπάνη (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) **2.391,73€** έναντι **2.237,41€** του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά **154.32€**.

### **III. Οικονομικά στοιχεία του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κ. Σύμβασης & 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ Σύμβασης**

#### **III. α Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης**

Η δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε 18%) με τον παρόντα 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. μαζί με τα απρόβλεπτα ανέρχεται σε **941.573,93€** δεν είναι σε ισοζύγιο με το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, ενώ το τελικό ποσό με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε **1.368.003,49€**, ήτοι αυξημένη κατά **194.009,56€** ή σε ποσοστό **16,53%** ως προς την αρχική σύμβαση.

*Αναλυτικότερα οι μεταβολές σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό είναι:*

- Αυξάνεται η δαπάνη εργασιών με όφελος κατά	93.763,93€
- Μειώνεται η δαπάνη απροβλέπτων κατά	123.408,24€
- Αυξάνεται η δαπάνη αναθεώρησης κατά	161.103,63€
- Η δαπάνη ΦΠΑ αυξάνεται κατά	37.550,24€

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών υπογράφεται από την ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

#### **III. β Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ Σύμβασης**

Η δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε 18%) με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε της ΣΣΕ. μαζί με τα απρόβλεπτα ανέρχεται σε **405.461,74€** ήτοι σε ισοζύγιο με το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, ενώ το τελικό ποσό με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε **708.499,37€**, ήτοι αυξημένη κατά **72.676,97€** ή σε ποσοστό **11,43%** ως προς την αρχική σύμβαση.

*Αναλυτικότερα οι μεταβολές σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό είναι:*

- Αυξάνεται η δαπάνη εργασιών με όφελος κατά	52.885,03€
- Μειώνεται η δαπάνη απροβλέπτων κατά	52.885,03€
- Αυξάνεται η δαπάνη αναθεώρησης κατά	58.610,46€
- Η δαπάνη ΦΠΑ αυξάνεται κατά	14.066,51€

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σ.Σ.Ε. υπογράφεται από την ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. Ο 1ος ΑΠΕ ΣΣΕ έχει συνταχτεί ορθά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την διακήρυξη του έργου.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα: Αιτιολογική έκθεση, Σχέδιο 3ου ΑΠΕ & 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ Συμπλ. Σύμβασης ,καθώς την υπ. αρ.128/Πρακτικό 80/26-06-2024 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης και την Τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Έγκριση **3ου Α.Π.Ε. της Κ.Σ. και 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ** της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο (ΝΕΟ): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «Λιμενική Α.Ε.»**, συνολικής δαπάνης 3<sup>ου</sup> ΑΠ της Κ.Σ. **1.368.003,49 €** και 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης **708.499,37 €.**»

7. Την εισήγηση της κας **Τριαματάκης Χαράς**, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τον 3ο Α.Π.Ε. της Κ.Σ. και τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο (ΝΕΟ): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «Λιμενική Α.Ε.»**, συνολικής δαπάνης 3<sup>ου</sup> ΑΠ της Κ.Σ. **1.368.003,49 €** και 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης **708.499,37 €**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **31-07-2024**

**Η πρόεδρος**  
**της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία**  
**Αντιπεριφερειάρχης**  
**Π.Ε. Ρεθύμνου**