



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 06 Αυγούστου 2024
Αρ. πρωτ.: 272980**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **816/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **816/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°20/31-07-2024**), που αφορά στην Έγκριση: **α)** Διάθεσης Πίστωσης ποσού 142.324,95€, **β)** 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **20ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 14».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°20/31-07-2024
Αριθμός Απόφασης: 816/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 31 Ιουλίου και ώρα 11:00** συνήλθε σε **διαζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **261366/26-07-2024 πρόσκληση της προέδρου της.**

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	τακτικό μέλος
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Ο κος **Σαρρής Μιχαήλ** αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο κος **Παπαβασιλείου Νεκτάριος** αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 42^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση **παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά, προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ,

Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη, Μιχελινάκη Άννα και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 22^ο: Έγκριση: **α)** Διάθεσης Πίστωσης ποσού 142.324,95€, **β)** 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **20ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 14».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **248611/16-07-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 14			
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 802 με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;	ΟΧΙ			
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;	ΟΧΙ			
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	06-07-2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	3.000.000,00	
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	31-03-2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (Μ.ΕΚΠΤΩΣΗ 42,11%)	1.736.762,03	
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΝΑΙ			
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	1.960.500,00			
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	2.019.917,10			
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	1 ΣΣΕ 942.907,85			
11	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	31-03-2022			
12	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ	6			
13	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΑΠ: 364/2022, 2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΑΠ: 1037/2022, 3) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΑΠ: 1504/2022, 4) 21/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 125545(Α.Δ.Α. 9ΕΜΔ7ΛΚ-2ΒΗ), 5) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΑΠ: 750/2023 , 6) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΑΠ: 1205/2023				
14	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	30-12-2023			
15	ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	ΟΧΙ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	-	
16	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ	3			
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ: 1) ΑΠ: 322365 /26-10-2021 απόφαση διευθύντριας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χανίων, 2) ΑΠ: 746/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής, 3) ΑΠ:125566 21/04/2023 (Α.Δ.Α. ΩΜΖΕ7ΛΚ-ΜΣΥ)Προϊσταμένη Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Χανίων				
18	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :	ΝΑΙ 115 /πρακτικό 8 /26-6-2024			
19	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ			

Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 4ο Α.Π.Ε	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Α.Π.Ε	ΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	978.254,10	1.143.472,59	1.141.817,87	163.563,77	-1.654,72	-

ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	53.879,76	43.298,54	45.136,06	-8.743,70	1.837,52	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.032.133,86	1.186.771,13	1.186.953,93	154.820,07	182,80	-
Ε.Ο 18%	185.784,09	213.618,80	213.651,71	27.867,62	32,91	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	182.687,69	215,71	0,00	-182.687,69	-215,71	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.400.605,64	1.400.605,64	1.400.605,64	0,00	0,00	-
105867/4-4-23 ειδική διαταγή			-5.140,00			
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	8,9	180.442,75	233.499,76	233.490,86	53.057,01	-
ΣΥΝΟΛΟ	1.400.614,54	1.581.048,39	1.628.965,40	228.350,86	47.917,01	1.575.369,56
ΦΠΑ	336.147,49	379.451,61	390.951,70	54.804,21	11.500,09	378.088,69
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.736.762,03	1.960.500,00	2.019.917,10	283.155,07	59.417,10	1.953.458,25

Οικονομικά στοιχεία του έργου - 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ^ο Α.Π.Ε	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΣΣΕ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ-ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Α.Π.Ε	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	364.072,50	451.346,80	448.577,21	84.504,71	-2.769,59	-
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	94.569,50	75.955,66	78.861,09	-15.708,41	2.905,43	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	458.642,00	527.302,46	527.438,30	68.796,30	135,84	-
ΓΕ.Ο 18%	82.555,56	94.914,44	94.938,89	12.383,33	24,45	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	81.179,63	160,29	0	-81.179,63	-160,29	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	622.377,19	622.377,19	622.377,19	0,00	0,00	-
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	71.171,20	71.171,20	138.032,37	66.861,17	66.861,17	-
ΣΥΝΟΛΟ	693.548,39	693.548,39	760.409,56	66.861,17	66.861,17	634.201,06
ΦΠΑ	166.451,61	166.451,61	182.498,29	16.046,68	16.046,68	152.208,25
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	860.000,00	860.000,00	942.907,85	82.907,85	82.907,85	786.409,31

Ι .Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικειμένου του έργου :

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό 14, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουάριο του 2019. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις γίνονται σε τμήματα της οδού, στα οποία εμφανίζονται έντονες καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών και

εκτεταμένες ζημιές στα τεχνικά απορροής ομβρίων, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες εργασίες έγιναν σε θέσεις στην επαρχιακή οδό 14 και αφορούν κυρίως κατασκευή φρεατοπασσάλων, πλεγμάτων με αγκύρια, τοιχίων και επισκευή καταστρώματος της οδού και τοποθέτηση πλεγμάτων. Σε μία θέση έγινε τοποθέτηση κλισιόμετρου και πιεζόμετρου σε οπή γεώτρησης. Έχει ολοκληρωθεί τόσο η κύρια σύμβαση όσο και η συμπληρωματική Σύμβαση.

1. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 79945/29-04-2020 απόφαση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου
2. Με την υπ' αρ. 602/2020 Πρακτικό Νο 17/29-05-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 802 με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡ 2019. 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 14».Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η διακήρυξη της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου και το γνωμοδοτικό όργανο του διαγωνισμού.
3. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 06-07-2020.
4. Με την υπ' αριθμ. 69/2021 Πρακτικό Νο 02/25-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. η οποία προσέφερε την χαμηλότερη προσφορά με μέση τεκμαρτή έκπτωση 42,11%.
5. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη στις 31-03-2021 για ποσό 1.736.762,03 €, εκ των οποίων 1.032.133,86 € αφορούν τις εργασίες, 185.784,09 € τα ΓΕ & ΟΕ 18%, 182.687,69 € τα απρόβλεπτα, 8,90 € πρόβλεψη αναθεώρησης και 336.147,49 € δαπάνη ΦΠΑ.
6. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως 31-03-2022.
7. Με την αρ. πρωτ. 322365/26-10-21 απόφαση της Δ/σας υπηρεσίας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση συνολικής δαπάνης 1.736.762,03 €, εκ των οποίων ποσό 1.372.569,84 € για εργασίες (μαζί με ΓΕ & ΟΕ), 28.035,80 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 8,90 € για δαπάνη αναθεώρησης και 336.147,49 € για ΦΠΑ.
8. Με την αρ. πρωτ. 1504/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 29/31-10-2022) παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης έως 30-04-2023.
9. Με την αρ. πρωτ. 125545/21-04-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης έως 30-06-2023.
- 10.Με την αρ. πρωτ. 764/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου. Ο 2ος ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, σε ό,τι αφορά τη δαπάνη εργασιών με απρόβλεπτα, ήτοι 1.400.605,64 € ενώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 1.960.500,00 €. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι συνολικής δαπάνης 860.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό υπέρβασης της αρχικής σύμβασης 44,44%.
- 11.Με την αρ. πρωτ. 125566/21-04-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ της Κύριας

Σύμβασης και 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. Ο 3^{ος} ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, σε ό,τι αφορά τη δαπάνη εργασιών με απρόβλεπτα, ήτοι 1.400.605,64 € ενώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 1.960.500,00 €. Ο 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι συνολικής δαπάνης 860.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό υπέρβασης της αρχικής σύμβασης 44,44%.

12. Με την αρ. πρωτ. 1205/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης έως 30-12-2023.
13. Την 4890/8-1-2024 βεβαίωση περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου.
14. Την από 199788/7-6-2024 (ΑΔΑ 6Ω147ΛΚ-3Θ3) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί «Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 65586/01.03.2023 του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΤΚΑ 2019ΕΠ80200006)», Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 και κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5202257 της ΝΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης». Με την παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε για το 20 υποέργο ποσό 2.969.198,55 € (έναντι 2.820.500,00 € προηγουμένως).
15. Την υπ' αριθμόν 115/Πρακτικό 8^ο / 26-6-2024 θετική γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών

II. Λόγοι σύνταξης 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης

Ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης είναι συνολικής δαπάνης 2.019.917,10 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο έναντι του αρχικού ποσού της σύμβασης όσον αφορά τη δαπάνη εργασιών με απρόβλεπτα.

Ειδικότερα η ανάγκη σύνταξης του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κύριας Σύμβασης, έγινε για την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο έργο οι μεταβολές (αυξομειώσεις) ποσοτήτων στις ομάδες εργασιών του 4ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης, που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Ειδικότερα, οι ποσότητες κατ' είδος εργασιών του παρόντος 4^{ου} ΑΠΕ Κ.Σ αφορούν το σύνολο, ήδη εκτελεσμένων εργασιών οι οποίες προκύπτουν από την τελική επιμέτρηση, χωρίς να γίνεται καμία τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου.

Αναλυτικότερα ανά ομάδα έχουμε τις εξής διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό :

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται σε 1.141.817,87€ (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι 1.143.472,59 € του προηγούμενου 3^{ου} ΑΠΕ.

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται σε 45.136,06 € (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι 43.298,54 € του προηγούμενου 3^{ου} ΑΠΕ.

Επίσης στον παρών 4^ο Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης, **έχουμε μείωση 5.140,00 € λόγω της αρ. πρωτ. 105867/04-04-2023 ειδικής διαταγής, ενώ έχει ενσωματωθεί και δαπάνη αναθεώρησης ποσού 233.499,76€, (αυξημένη κατά 53.057,01€) έναντι 180.442,75€ που ήταν η εγκεκριμένη του προηγούμενου ΑΠΕ** υπολογισμένη σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 απόφαση, την υπ' αρ. πρωτ. 17587/19-01-2022 εγκύκλιο, την υπ' αρ. 166653/27.05.2022 (ΦΕΚ 2735Β'/02.06.2022) απόφαση και την υπ' αρ. Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565Β'/31.10.2022) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών.

III. Λόγοι σύνταξης 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι συνολικής δαπάνης 942.907,85 € με αναθεώρηση Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο έναντι του αρχικού ποσού της σύμβασης όσον αφορά την δαπάνη εργασιών με απρόβλεπτα.

Ειδικότερα η ανάγκη σύνταξης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης έγινε για την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών προκειμένου να συμπεριληφθούν στο έργο οι μεταβολές (αυξομειώσεις) ποσοτήτων στις ομάδες εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Ειδικότερα, οι ποσότητες κατ' είδος εργασιών του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. της 1ης ΣΣΕ αφορούν το σύνολο, ήδη εκτελεσμένων εργασιών οι οποίες προκύπτουν από την τελική επιμέτρηση, χωρίς να γίνετε καμία τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου.

Αναλυτικότερα ανά ομάδα έχουμε τις εξής διαφοροποιήσεις σε σχέση με την συμπληρωματική σύμβαση :

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται σε 448.577,21 € (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι 451.346,80€ του προηγούμενου 1^{ου} ΑΠΕ.

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται σε 78.861,09 € (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι 75.955,66€ του προηγούμενου 1^{ου} ΑΠΕ.

Επίσης στον παρών 2^ο Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ έχει ενσωματωθεί δαπάνη αναθεώρησης ποσού **138.032,37€**, (αυξημένη κατά **66.861,17€**) έναντι **71.171,20€** που ήταν η εγκεκριμένη του προηγούμενου ΑΠΕ, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 απόφαση, την υπ' αρ. πρωτ. 17587/19-01-2022 εγκύκλιο, την υπ' αρ. 166653/27.05.2022 (ΦΕΚ 2735Β'/02.06.2022) απόφαση και την υπ' αρ. Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565Β'/31.10.2022) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών.

IV. Οικονομικά στοιχεία του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Και 2^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η δαπάνη των εργασιών στην Κύρια Σύμβαση με τον παρόντα 4ο Α.Π.Ε. μαζί με απρόβλεπτα ανέρχεται σε 1.400.605,64 €, ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση, της αρχικής σύμβασης. Το τελικό ποσό με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε 2.019.917,10 € (με αύξηση του ποσού λόγω αναθεώρησης 283.155,07 ευρώ από την κύρια σύμβαση, ενώ από τον προηγούμενο 3 ΑΠΕ 59.417,10 ευρώ)

Η δαπάνη των εργασιών στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. μαζί με τα απρόβλεπτα ανέρχεται σε 622.377,19 € ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης. Το τελικό ποσό με την αναθεώρηση και το ΦΠΑ ανέρχεται σε 942.907,85 € (με αύξηση του ποσού λόγω αναθεώρησης 82.907,85 ευρώ από την σύμβαση και τον προηγούμενο ΑΠΕ)

Η τελική δαπάνη του έργου (Κύρια και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση) ανέρχεται σε 2.019.917,10 + 942.907,85= 2.962.824,95 €. Αύξηση σε σχέση με τους προηγούμενους ΑΠΕ (3 Κ.Σ και 1^ο 1ΣΣΕ) 142.324,95 ευρώ

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Κύριας Σύμβασης και 2^{ος} Α.Π.Ε 1^{ης} ΣΣΕ υπογράφεται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή

- Ο 4 ΑΠΕ της κύριας σύμβασης είναι συνολικής δαπάνης 2.019.917,10 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο έναντι του αρχικού ποσού της σύμβασης όσον αφορά τη δαπάνη εργασιών με απρόβλεπτα, και συντάχθηκε για να περιλάβει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο έργο οι μεταβολές (αυξομειώσεις) ποσοτήτων οι οποίες προκύπτουν από την τελική επιμέτρηση, καθώς και την δαπάνη της αναθεώρησης.
- Ο 2ος ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι συνολικής δαπάνης 942.907,85 € με αναθεώρηση Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο έναντι του αρχικού ποσού όσον αφορά την δαπάνη εργασιών με απρόβλεπτα και συντάχθηκε για να περιλάβει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο έργο οι μεταβολές (αυξομειώσεις) ποσοτήτων οι οποίες προκύπτουν από την τελική επιμέτρηση, καθώς και την δαπάνη της αναθεώρησης.
- Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση, δεν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απρόβλεπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.
- Το τεχνικό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την χρήση των επί έλασσον δαπανών βάσει του άρθρου 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016 με το υπ' αριθμό 115/πρακτικό 8/26-6-2024.
- Η παραπάνω δαπάνη έχει εγκριθεί με την από 199788/7-6-2024 (ΑΔΑ 6Ω147ΛΚ-3Θ3) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί «Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 65586/01.03.2023 του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΤΚΑ 2019ΕΠ80200006)», Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 και κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5202257 της ΝΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης».

Προτείνεται

- Η έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 142.324,95€ (που αφορά 59.417,10 € τη δαπάνη αναθεώρησης για την κύρια σύμβαση και 82.907,85€ τη δαπάνη για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση).
- Η έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης και του 2^{ου} ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019. 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 14». Δαπάνη με ΦΠΑ 2.019,917,10 ευρώ της Κύριας Σύμβασης (περιλαμβάνεται προβλεπόμενη αναθεώρηση 233.499,76 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 942.907,85 ευρώ (περιλαμβάνεται προβλεπόμενη αναθεώρηση 138.032,37 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεωργίου**, **προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.**

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**Εγκρίνει:**

- τη Διάθεση Πίστωσης ποσού 142.324,95€ (που αφορά 59.417,10 € τη δαπάνη αναθεώρησης για την κύρια σύμβαση και 82.907,85€ τη δαπάνη για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση) για το έργο: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019. 20ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 14».**
- τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης και του 2^{ου} ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019. 20ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 14».** Δαπάνη με ΦΠΑ 2.019,917,10 ευρώ της Κύριας Σύμβασης (περιλαμβάνεται προβλεπόμενη αναθεώρηση 233.499,76 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 942.907,85 ευρώ (περιλαμβάνεται προβλεπόμενη αναθεώρηση 138.032,37 ευρώ χωρίς ΦΠΑ),

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **31-07-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου