



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη  
Τηλέφωνα : 2813 400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 24 Σεπτεμβρίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 330313**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.  
- Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Συντονισμού και  
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1025/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1025/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°27/23-09-2024**), που αφορά στην Έγκριση **1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα** κύριας σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 97**».

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°27/23-09-2024  
Αριθμός Απόφασης: 1025/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **325203 /19-09-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
<b>5</b>	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>6</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>7</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
<b>8</b>	Βρύσαλης Δημήτριος	» »	ως τακτικό μέλος

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.** Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Μανουσάκης Νικόλαος, τακτικά μέλη της επιτροπής.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γεροντή Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών και για την τήρηση

των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 05<sup>ο</sup>:** Έγκριση **1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα** κύριας σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 97**».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
  - β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  - γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
  - δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
  - ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
  - στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
  - ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
  - η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  - 3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
  - 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
  - 5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
  - 6. Το με αρ. πρωτ. 326132/19-09-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

## «Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ:	ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 97		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α. 2022ΝΠ20200020 ΝΠ202 Π.Κ.	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	02/04/2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	74.305,39 €
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	06/06/2024	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 4%)	71.481,97€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	-		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	71.481,97€		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	-		
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	-		
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:	<b>35.960.00</b>		
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	<b>35.960.00€</b>		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	30-09-2024		
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	31-10-2024		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	1		
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	291182/23-08-2024		
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	30-09-2024		
20	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	0		
21	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	-		
22	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ		
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	Α.Π.: 298123/30-08-2024		
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ	Γνωμοδότηση υπ' αρ. 199/Πρακτικό 12ο /10-09-2024 Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης		
27	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ		

Σας στέλνουμε τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, του παραπάνω υποέργου:

## II. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΝΠ202 Π.Κ με Κ.Α. 2022ΝΠ20200020.
2. Με την με αρ. πρωτ. 31569/29-01-2024, απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Κ. εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
3. Το από 26-01-2024 αποτέλεσμα πρακτικού δημόσιας κλήρωσης σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα για σύσταση επιτροπής διαγωνισμού.

4. Την με αρ. 76/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, την Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 - 2022» Υποέργο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 97», που χρηματοδοτείται από την ΝΠ202 της Περιφέρειας Κρήτης με Κ.Α. 2022ΝΠ20200020.
5. Το με αρ. πρωτ. 60441/21-02-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εστάλη η πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων και έγινε η κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας, για την επιλογή αναδόχου του ανωτέρου έργου και ορίστηκε ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 04/03/2024 και ώρα 12:00 μ.μ.
6. Το με αρ. πρωτ. 67612/27-02-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης αναβλήθηκε η ημερομηνία υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου του ανωτέρου έργου, λόγω τροποποίησης των όρων της διακήρυξης
7. Την με αρ. 160/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στη Τροποποίηση της με αρ. 76/2024 Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης ως προς τους όρους της πρόσκλησης του έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 97»
8. Με το με αρ. πρωτ. 91414/15-03-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εστάλη η πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων και έγινε η κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας, για την επιλογή αναδόχου του ανωτέρου έργου και ορίστηκε ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 02/04/2024 και ώρα 12:00 μ.μ.
9. Στις 02/04/2024 το Τριμελές Γνωμοδοτικό Όργανο – Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αφού αποσφράγισε τους φακέλους όλων των συμμετεχόντων σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πρόσκληση συνέταξε το Πρακτικό Αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών, ανάθεσης στο μειοδότη και κατακύρωσης δημόσιας σύμβασης.
10. Με το με αρ. πρωτ. 111719/03-04-2024, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε, στο οποίο αναφέρονται όλες οι ενέργειες της επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11. Την αρ.313/2024 (Πρακτικό Νο. 09/11-04-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του υποέργου του θέματος καθώς και η Κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του υποέργου στο μειοδότη «P. & C. DEVELOPMENT S.A.», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με ποσοστό έκπτωσης 4 % και προσφερόμενο ποσό δαπάνης 57.646,75 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
12. Το με αρ. πρωτ. 132734/19-04-2024 έγγραφο, με το οποίο ενημερώνονται οι

συμμετέχοντες του διαγωνισμού σχετικά με την αρ. 313/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής

13. Το με αρ. πρωτ. 148628/30-04-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων με το οποίο ζητήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση περί οφισγενών μεταβολών κατά τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση του έργου.
14. Η με αρ. πρωτ. 170533/21-05-2024 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης για υπογραφή Σύμβασης.
15. Η σύμβαση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, υπογράφηκε την 6-6-2024 για το πόσο 57.646,75 € χωρίς Φ.Π.Α. εκ των οποίων 6.997,61 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 480,00€ για αναθεώρηση, 3.000,00 € για απολογιστικές εργασίες, 7.116,22 για ΓΕ & ΕΟ εργασιών και 518,40,00 για ΓΕ & ΕΟ απολογιστικών εργασιών. Με την προσαύξηση των 13.714,80 € για Φ.Π.Α. το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στα 71.481,97 €
16. Με την με αριθμό πρωτ. 197072/06-06-2024 Σύμβαση Κατασκευής Έργου ορίστηκε συμβατική έως 06-09-2024.
17. Με την με αρ. πρωτ.: 291182/23-08-2024 απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης δόθηκε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου έως τις 30-09-2024.
18. Με την με αρ. πρωτ.: 323561/18-09-2024 τροποποίηση της απόφασης Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού εγκρίθηκε η πρόσθετη χρηματοδότηση που καλύπτει το ποσό της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.
19. Με την υπ' αρ. 199/Πρακτικό 12<sup>ο</sup> /10-09-2024 γνωμοδότηση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά για την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

## **B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:**

**Το παρόν έργο αναφέρεται σε άμεσες επεμβάσεις για αποκατάσταση λειτουργικότητας σε τεχνικά ομβρίων και καταστρωμάτων στην Ε.Ο. 97, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης.**

### **Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:**

1. Απόξεση των στρώσεων του παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος έως 8 εκ.,
2. Επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα συγκόλλησης,
3. Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης.
4. Κατασκευή στρώσεως κυκλοφορίας με ασφαλτικό ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση.

Ειδικότερα προβλέπονται:

### **Ασφαλτικές Εργασίες**

- Εκσκαφή – φρεζάρισμα του υφιστάμενου οδοστρώματος, το οποίο θα είναι ανάλογο κυρίως της ομαλότητας αλλά και της προς εφαρμογή αντιολισθηρής στρώσης.
- Πριν από την εφαρμογή της στρώσης κυκλοφορίας, θα εξομαλύνονται τυχόν ανωμαλίες του υφιστάμενου οδοστρώματος με ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους που θα εφαρμοσθεί με ισοπεδωτή (grader) ή finisher με ενσωματωμένο αποστασιόμετρο laser ή με τοποθέτηση «ράμματος». Το εύρος διάστρωσης θα καθορίζεται επί τόπου του έργου. Κύριος στόχος της ισοπεδωτικής είναι η εξομάλυνση των τυχόν κατά θέσεις καθιζήσεων και η δημιουργία ομαλής επιφάνειας για την υποδοχή των ομβρίων υδάτων στις εσχάρες υδροσυλογής και στα τεχνικά . Πριν την διάστρωση της στρώσης κυκλοφορίας, θα ελέγχεται επισταμένως η εξομάλυνση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και σε περίπτωση

αστοχιών θα αποξηλώνεται η ισοπεδωτική στρώση και θα επαναδιαστρώνεται χωρίς άλλη αποζημίωση, με έξοδα του αναδόχου.

- Στις θέσεις, όπου στο υφιστάμενο οδόστρωμα εμφανίζονται έντονες ρωγμές και αλιγοτορικές ρηγματώσεις (και μόνο σε αυτές), μετά το φρεζάρισμα και πριν από τη διάστρωση της αντιολισθηρής ασφαλικής στρώσης, θα γίνεται προσεκτικός καθαρισμός, θα πληρώνονται οι αρμοί και θα αποκαθίστανται οι βλάβες (οπές και αλιγοτορικές ρηγματώσεις). Οι θέσεις αυτές θα καθορίζονται επιτόπου του έργου, με εντολές της Επίβλεψης.
- Πριν την εφαρμογή τόσο της ισοπεδωτικής στρώσης (όπου εφαρμοσθεί) όσο και της αντιολισθηρής στρώσης, θα εφαρμόζεται επί της προετοιμασμένης επιφάνειας ασφαλική συγκολλητική επάλειψη.

Η αποκατάσταση – πλήρωση των ρωγμών περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες και υλικά:

- Διάνοιξη της ρωγμής με ειδικό κόφτη σε βάθος 20-30 χιλιοστών και πλάτος όσο απαιτείται ή τουλάχιστον όσο το πλάτος που δημιουργείται από τον κόφτη (περίπου 10-15 mm).
- Καθαρισμό της διευρυμένης ρωγμής από ξένα σώματα και στέγνωμα αυτής και της γεινιάζουσας επιφάνειας με κατάλληλη συσκευή που παράγει υπέρθερμο πεπιεσμένο αέρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και η πλήρης προετοιμασία της ρηγμάτωσης για να δεχθεί το υλικό πληρώσεως.
- Πλήρωση της ρωγμής με ειδική ελαστομερή άσφαλο, που είναι σύμφωνη με την προδιαγραφή BS 2499 ή ASTM 1190-97, αμέσως μετά τον καθαρισμό και στέγνωμα της ρωγμής και ενώ αυτή είναι ακόμα ζεστή. Η ελαστομερής άσφαλος θα θερμαίνεται σε ειδικό λέβητα με διπλά τοιχώματα για να αποκτήσει την κατάλληλη θερμοκρασία (συνήθως 170-180ο C) και την κατάλληλη ρευστότητα. Η πλήρωση της ρωγμής γίνεται με τη βοήθεια ειδικής συσκευής επιβολής της ελαστομερούς ασφάλτου, έτσι ώστε η διευρυμένη ρωγμή να γεμίζει με υλικό και να σφραγίζεται η οριζόντια επιφάνεια της με ομοιόμορφη λωρίδα κατάλληλου πλάτους. Το πλάτος της λωρίδας θα είναι τέτοιο ώστε να καλύπτεται η ρωγμή και, τουλάχιστον 2 εκατοστά της επιφάνειας εκατέρωθεν αυτής, το δε πάχος της μεμβράνης που δημιουργείται θα είναι 2 περίπου χιλιοστά.

Επιπλέον σε θέσεις που στο οδόστρωμα υπάρχουν τοπικές βλάβες που δεν απαιτούν εκτεταμένου μήκους επέμβαση θα γίνει τοπική αποκατάσταση. Προβλέπεται οπή με ασφαλτοκόπτη της περιοχής γύρω από την οπή έτσι ώστε να προκύψουν κατακόρυφες επιφάνειες, οπή ορθογωνικής μορφής και υγιές πλευρικό υλικό στρώσης, επιμελής καθαρισμός της οπής, με χρήση αεροσυμπιεστή αν απαιτείται, έτσι ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα, σκόνες και χαλαρά κομμάτια ασφαλικού μίγματος, απομάκρυνση των ακατάλληλων υλικών, στέγνωμα της επιφάνειας της οπής, εφόσον απαιτείται, με χρήση ειδικής συσκευής εκτόξευσης υπέρθερμου αέρα, ψεκασμός της επιφάνειας με συγκολλητική επάλειψη από ασφαλικό γαλάκτωμα, πλήρωση της οπής με έτοιμο συσκευασμένο ψυχρό ασφαλτόμιγμα για πλήρωση οπών και κυλίνδρωση της πληρωθείσης οπής με κατάλληλο χειροκίνητο μηχάνημα συμπύκνωσης

#### **Αποκατάσταση τοπικών αστοχιών των στοιχείων της οδού**

Θα αποκατασταθούν τοπικές ζημιές (υποχωρήσεις – θραύσεις) των στοιχείων της οδού όπως αποκατάσταση τάφρων σε τμήματα που έχουν υποστεί καθίζηση ή καταστραφεί, αποκατάσταση μεταβατικών επιχωμάτων που έχουν διαβρωθεί, κατασκευή φρεατίων σε θέσεις που συσσωρεύονται όμβρια ύδατα κλπ.

### **Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Κύριας Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση ποσοτήτων στην ομάδα των ασφαλικών

εργασιών, η αναγκαιότητα των οποίων διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση και ομαλή λειτουργία του.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει την αποκατάσταση του καταστρώματος της οδού σε θέσεις όπου σημειώθηκαν ζημιές μετά τη θεομηνία της 10ης Μαΐου 2024 (ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις) που έπληξε τους Δήμους Γόρτυνας και Μαλεβιζίου, όπως προκύπτει και από το αρ. πρωτ. 160460/14-05-2024 έγγραφο της αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας. Οι θέσεις αυτές δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2024, αλλά ούτε και στη σύμβαση, είναι όμως απολύτως αναγκαίο να επισκευαστούν για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, ερμηνευόμενο σε συνδυασμό με το άρθρο 156 παρ. 1 εδάφιο β' του ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 75 του ν. 4782/2021, επιτρεπτή τροποποίηση δημόσιας σύμβασης έργου αποτελεί αυτή που αφορά σε συμπληρωματικές εργασίες, για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του αντικειμένου αυτής, προέκυψαν και κατέστησαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, β) η αλλαγή του αρχικού αναδόχου, με διαχωρισμό των εργασιών, θα προκαλούσε για λόγους τεχνικούς ή οικονομικούς σημαντικά προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή ή θα είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική επικάλυψη δαπανών, ακόμη δε και αν ήταν εφικτός ο διαχωρισμός των εργασιών από την αρχική σύμβαση χωρίς προβλήματα, οι ίδιες εργασίες είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της, γ) η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμβάσεων, που ανατίθενται για συμπληρωματικά έργα, δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης και δ) η τροποποίηση της σύμβασης δεν μεταβάλλει τη συνολική της φύση και δεν αποσκοπεί στην αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4412/2016, ιδίως αυτών που αφορούν στον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, στην επιλογή των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων, καθώς και στην τήρηση των διατάξεων περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, οι οποίες αποτυπώνουν τις αντίστοιχες γενικές αρχές ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συντάχθηκε βάσει των συγκεκριμένων διατάξεων, ανέρχεται σε ποσό **35.960.00€** με Φ.Π.Α.

#### **Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1<sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε. Κ.Σ. και της 1<sup>ΗΣ</sup> Σ.Σ.Ε.**

Ο υπόψη 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Κύριας Σύμβασης συνολικής δαπάνης 71.481,97 ευρώ (με Φ.Π.Α), παρουσιάζει τις εξής μεταβολές ανά ομάδα εργασιών:

#### **ΟΜΑΔΑ Α. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**

Η συνολική δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 53.575,32€ (μετά την έκπτωση) και παρουσίασε αύξηση κατά 6.924,57€ ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Οι απαιτούμενες επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα, δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. Δεν καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Δεν προκαλείται αύξηση ή δεν γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).



Ο υπόψη Πίνακας Εργασιών της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης **35.960,00€ (με Φ.Π.Α)**, περιλαμβάνει συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης καταστρωμάτων οδών σε θέσεις που προέκυψαν και δεν περιλαμβανόταν στην αρχική σύμβαση και παρουσιάζει τις εξής μεταβολές ανά ομάδα εργασιών:

### **ΟΜΑΔΑ Α. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**

Η συνολική δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 21.015,84€ (μετά την έκπτωση).

### **ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

#### 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΕ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	46.650,75	53.575,32
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	6.997,61	73,03
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	53.648,36	53.648,35
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.518,40	3.518,40
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	57.166,76	57.166,76
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	-0,01	-0,01
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	480,00	480
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	57.646,75	57.646,75
ΦΠΑ	13.835,22	13.835,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	71.481,97	71.481,97

#### 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	24.798,69
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	3.719,80
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	28.518,49
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	481,51
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	29.000,00
ΦΠΑ	6.960,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	35.960,00

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ κύριας σύμβασης και η 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση υπεγράφησαν χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο.

**Μετά τα παραπάνω**

### **Εισηγούμαστε**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 107.441,97€ (**71.481,97+35.960,00**) του έργου «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 97**».

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 107.441,97€ (**71.481,97+35.960,00**) του έργου «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 97**», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **23-09-2024**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**