



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813 400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 26 Σεπτεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 334091**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων
ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1030/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1030/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°27/23-09-2024**), που αφορά στην Έγκριση **4ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1ου ΑΠΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης** του έργου: «**ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**», Υποέργο: «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)**»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°27/23-09-2024
Αριθμός Απόφασης: 1030/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **325203 /19-09-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
8	Βρύσαλης Δημήτριος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Μανουσάκης Νικόλαος, τακτικά μέλη της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γεροντή Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης

Οικονομικού ΠΚ, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11^ο: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1ου ΑΠΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», Υποέργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
- 3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
- 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
- 5. Τη με αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **323474/18-09-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΕΡΓΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Υποέργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Κωδ. Πράξης: ΚΑΕ 2012ΕΠ00200002-Υ/Ε & 2022ΝΠ30200007

Ανάδοχος: Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	00.41.19.001	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	06/02/2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	11.618.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	03/06/2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	6.285.355,62
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			7.112.883,28
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			7.484.883,28
11	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ. (ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ):			3.617.866,20
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			03/06/2022
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			04/06/2024
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			5
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			415 (8 ^ο πρακτικό /11-4-2022) 1556 (31 ^ο πρακτικό /14-11-2022) 554/2023 (15 ^ο πρακτικό/24-05-2023) 543/2024 (14 ^ο πρακτικό/31-05-2024) 296910/29-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΣ47ΛΚ-Τ23)
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			30/09/2024
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			3
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			23782/16-10-20 67237/19-03-21 163334/22-5-23
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περ. Κρήτης ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			-

24	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ
----	---	-----

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	3.920.157,13	4.145.762,16	4.145.721,48	225.564,35	-40,68	3.592.680,22
Ε.Ο. 18%	705.628,28	746.237,19	746.229,87	40.601,59	-7,32	642.142,48
Άθροισμα	4.625.785,41	4.891.999,35	4.891.951,35	266.165,94	-48,00	4.234.822,70
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	140.000,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	416.320,69	106,75	154,75	- 416.165,94	48,00	
Άθροισμα	5.042.106,10	5.042.106,10	5.042.106,10	0,00	0,00	4.374.822,70
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	2.090,09	2.090,09	2.090,09	0,00	0,00	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΡΙΜ 5%	2.638,99	670.000,00	970.000,00	967.361,01	300.000,00	670.000,00
Άθροισμα	5.068.835,18	5.736.196,19	6.036.196,19	967.361,01	300.000,00	5.044.822,70
Φ.Π.Α. 24%	1.216.520,44	1.376.687,09	1.448.687,09	232.166,65	72.000,00	1.210.757,45
ΣΥΝΟΛΟ	6.285.355,62	7.112.883,28	7.484.883,28	1.199.527,66	372.000,00	6.255.580,15

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματικής Σύμβασης:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.957.420,33	1.957.420,33	2.131.958,27	174.537,94	174.537,94	1.175.433,48
Ε.Ο. 18%	352.335,66	352.335,66	383.752,49	31.416,83	31.416,83	211578,0264
Άθροισμα	2.309.755,99	2.309.755,99	2.515.710,76	205.954,77	205.954,77	1.387.011,51
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	-	-				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	207.878,04	207.878,04	1923,27	-205.954,77	-205.954,77	
Άθροισμα	2.517.634,03	2.517.634,03	2.517.634,03	0,00	0,00	1.387.011,51
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	-	-				
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	-	-				
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΡΙΜ 5%	250.000,00	250.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00	142.243,58
Άθροισμα	2.767.634,03	2.767.634,03	2.917.634,03	150.000,00	150.000,00	1.387.011,51
Φ.Π.Α. 24%	664.232,17	664.232,17	700.232,17	36.000,00	36.000,00	332882,7615
ΣΥΝΟΛΟ	3.431.866,20	3.431.866,20	3.617.866,20	186.000,00	186.000,00	1.719.894,27

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

II. Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό Εργολαβίας:

1. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αρ. 20/2019, πρακτικό Νο 3/3-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΨΘ7ΛΚ-ΔΨ7) για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Σχέδιο Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας.
2. Η με αρ. πρωτ. 21720/29.01.2019 με ΑΔΑ: ΨΚΣ37ΛΚ-7ΥΥ, ΑΔΑΜ: 19REQ005184386 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία έγινε τροποποίηση της υπ. αρ. 18769/8076/28.02.2012 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για έργο με τίτλο " ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ", και ένταξη του υποέργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 Ηρακλείου) " με Κ.Α. 2012ΕΠ00200002 της ΣΑΕΠ002, ποσού 11.885.000,00 €.
3. Η με αρ. πρωτ. 293580/18-11-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΛΛ7ΛΚ-ΒΞΩ) Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. με την οποία εγκρίθηκαν τα Συμβατικά Τεύχη της εργολαβίας.
4. Η με ημερομηνία 25-10-2019 ανάρτηση της προδημοσίευσης στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
5. Η αριθμ. 1761/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (πρακτικό Νο 31/12-12-2019), (ΑΔΑ: ΨΨ847ΛΚ-ΓΥΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη, η σύσταση επιτροπής του διαγωνισμού και η έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου του θέματος.
6. Η υπ. αρ. πρωτ. 13815/2019 (ΑΔΑ 6Γ56ΟΡ1Θ-70Φ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της αρ. 1761/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

7. Η από 23-12-2019 υποβληθείσα προς δημοσίευση περιληπτική διακήρυξη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ted-e-notices).
8. Η με αρ. πρωτ. 330205/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω7Μ67ΛΚ-3ΦΓ, ΑΔΑΜ 19PROC006093205) Προκήρυξη Δημόσιας Δημοπρασίας του υπόψη έργου καθώς και την διακήρυξη με αρ. ΑΔΑΜ 19PROC006094098.
9. Η με αρ. 257/πρακτικό Νο 5/26-02-2020 (ΑΔΑ67ΝΛ7ΛΚ-ΖΘΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται το Πρακτικό Ι, του διαγωνισμού και η ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της “Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” με δ.τ. “Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.” με μέση έκπτωση 47,22%.
10. Η υπ. αρ. πρωτ. 1997/28-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΚ3ΥΟΡ1Θ-ΓΡ8) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της αρ. 257/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
11. Η με αρ. 434/2020 (πρακτικό Νο. 12/08-04-2020 ΑΔΑ: 9ΘΑΔΟΡ1Θ-ΗΘΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ και κατακυρώνει την σύμβαση στον μειοδότη οικονομικό φορέα “Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” με δ.τ. “Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.”
12. Η υπ. αρ. πρωτ. 3102/14-04-2020 (ΑΔΑ 9ΘΑΔΟΡ1Θ-ΗΘΕ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της αρ. 434/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
13. Η με αρ. 360/2020 πράξη του Ε’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της σύμβασης η οποία κοιν/θηκε με το με αρ. πρωτ. 22237/20-05-2020 (ΠΚ 94661/21-05-2020) έγγραφο.
14. Η Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία 22/05/2020 του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου ότι δεν έχουν επέλθει οφειγείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παρ. 4.2.ε της διακήρυξης.
15. Το πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού.
16. Η με αρ. πρωτ. 100907/27-05-2020 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης για υπογραφή της σύμβασης.
17. Η με αρ. 20SYMV006810111 2020-06-03 σύμβαση υπογράφηκε 03.06.2020 με συνολική προθεσμία 24 μηνών δηλαδή έως 03.06.2022
18. Η με αρ. πρωτ. 237860/16-10-20 (ΑΔΑ: Ψ9ΟΕ7ΛΚ-ΥΘΔ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης (Α.Π.Ε. Κ.Σ.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
19. Η με αρ. πρωτ. 67237/19-03-21 (ΑΔΑ: ΨΨ817ΛΚ-ΗΧΟ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης (Α.Π.Ε. Κ.Σ.) και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
20. Η με αριθμό 415/2022 απόφαση (8ο πρακτικό/11-4-2022) ΑΔΑ: 6ΧΟ97ΛΚ-Τ36 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 Ηρακλείου) μέχρι 04-12-2022.
21. Η με αρ. 238236/20-05-2021 1^η Αναθεώρηση της έντυπης Οικοδομικής Άδειας 19/2019
22. Η με αρ. 570315/14-10-2022 προέγκριση 2^{ης} Αναθεώρησης της Οικοδομικής Άδειας 19/2019

23. Η με αρ. 574578/09-01-2023 Άδεια 2^{ης} Αναθεώρησης της Οικοδομικής Άδειας 19/2019
24. Η με αριθμό 1556/2022 απόφαση (31^ο πρακτικό/14-11-2022) ΑΔΑ: 9ΘΙΗ7ΛΚ-4ΙΤ της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 Ηρακλείου) μέχρι 04-6-2023.
25. Η με αρ. πρωτ. 39943/07.02.2023 με ΑΔΑ: 97ΥΒ7ΛΚ-Γ9Γ, απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία έγινε τροποποίηση της υπ. αρ. 82980/24.03.2022 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για έργο με τίτλο " ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ", με Κ.Α. 2012ΕΠ00200002 της ΣΑΕΠ002, ποσού 11.631.757,25 €.
26. Η με αρ. πρωτ. 163334/22-05-23 (ΑΔΑ: 9Π0Ι7ΛΚ-Ι7Ζ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης (Α.Π.Ε. Κ.Σ.) και του 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
27. Η με αρ. 23ΣΥΜΝ012832309 2023-06-08 σύμβαση υπογράφηκε 08.06.2023 με συνολική προθεσμία 24 μηνών δηλαδή έως 04.06.2024
28. Η με α.π. 296910/29.08.2024 απόφαση ΔΤΕΠΕΗ ΑΔΑ: ΨΚΣ47ΛΚ-Τ23 με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 Ηρακλείου) μέχρι 30-9-2024.
29. Η υπ'αρ. 198 / 12^ο πρακτικό / 10-9-2024 γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Ο 4ος ΑΠΕ Κ.Σ. και 1^{ος} ΑΠΕ Σ. Σ. συντάχθηκαν:

Για να συμπεριλάβουν αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου. Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (4ος ΑΠΕ) και το 4ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (4ο ΠΚΤΜΝΕ) συντάχθηκαν σε συνέχεια των προβλεπομένων στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου. Τα υποβαλλόμενα για έγκριση με τον παρόντα 4ο ΑΠΕ και 4ο ΠΚΤΜΝΕ έχουν λάβει υπόψη, τόσο τα έως σήμερα πραγματικά στοιχεία που έχουν εμφανιστεί στο εργοτάξιο κατά την εκτέλεση του έργου, όσο και τις επιμετρήσεις-ΠΠΑΕ που έχουν συνταχθεί έως τώρα, καθώς και τις ακριβείς προμετρήσεις για τα υπολειπόμενα τμήματα του έργου, με αντικειμενικό σκοπό να συμπεριληφθούν όλες οι απαραίτητες αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, καθώς και νέες εργασίες, που είναι απολύτως αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και την ομαλή μετέπειτα λειτουργία του σύμφωνα με τις έως και σήμερα 2 αναθεωρήσεις της οικοδομικής άδειας του έργου.

Δαπάνη του 4^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβαση και 1^{ου} Α.Π.Ε. Συμπληρωματικής Σύμβασης:

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Κύριας Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.484.883,28 € και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.617.866,20 €

Το έργο ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) χρηματοδοτείται από τον Κ.Α. 2022ΝΠ30200007 της ΣΑΕΠ002, κατά

το ποσό των 11.631.757,25 €. σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 39943/07.02.2023 με ΑΔΑ: 97ΥΒ7ΛΚ-Γ9Γ απόφαση της Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Ύστερα από τα παραπάνω:

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα: Αιτιολογική έκθεση, Σχέδιο 4ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:

ΕΡΓΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Υποέργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

αναδόχου: «**Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.**», συνολικής δαπάνης: **11.102.749,48 €** με το ΦΠΑ.

7. Την εισήγηση της κας Τριαματάκης Χαράς, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
 Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Κύριας Σύμβασης και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
Υποέργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)», αναδόχου: «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε., συνολικής δαπάνης: **11.102.749,48 € με το ΦΠΑ**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **23-09-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου