



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813 400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 25 Σεπτεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 33314**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1034/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1034/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°27/23-09-2024**), που αφορά στην Έγκριση: **α)** διάθεσης πίστωσης ποσού 74.190,00€ (με ΦΠΑ), **β)** 3ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης, **γ)** 2ου ΑΠΕ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, **δ)** 1ου ΑΠΕ της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης, και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**», **ΥΠΟΕΡΓΟ 38ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΚΟΝΤΟΚΥΝΗΓΙ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ΨΑΡΙΑΝΑ – ΔΡΥΣ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°27/23-09-2024
Αριθμός Απόφασης: 1034/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **325203 /19-09-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
8	Βρύσαλης Δημήτριος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Μανουσάκης Νικόλαος, τακτικά μέλη της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γερωντή Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών και για την τήρηση

των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 16^ο: Έγκριση: **α)** διάθεσης πίστωσης ποσού 74.190,00€ (με ΦΠΑ), **β)** 3ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης, **γ)** 2ου ΑΠΕ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, **δ)** 1ου ΑΠΕ της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης, και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **ΥΠΟΕΡΓΟ 38ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΚΟΝΤΟΚΥΝΗΓΙ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ΨΑΡΙΑΝΑ – ΔΡΥΣ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° **1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **315685/12-09-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**Στοιχεία του έργου:**

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», ΥΠΟΕΡΓΟ 38° : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΚΟΝΤΟΚΥΝΗΓΙ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ΨΑΡΙΑΝΑ – ΔΡΥΣ».		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α.2019ΕΠ80200006, ΣΑΕΠ-802, ΠΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ		
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	12-03-2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.000.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	09-02-2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.080.000,00
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			1.171.000,00
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :			171.000,00
10	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :			390.000,00
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ., ΤΗΣ 1ης ΣΣ & ΤΗΣ 2ης ΣΣ :			1.732.000,00
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ.Σ., ΤΗΣ 1ης ΣΣ & ΤΗΣ 2ης ΣΣ.:			1.806.190,00
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			9/06/2023
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			5 (ΠΕΝΤΕ)
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 563/2023 , 1117/2023 Ο.Ε. , 422073/12-12-2023 ΔΤΕΠΕΧ , 270/2024 Π.Ε. & 205963/13-6-2024 ΔΤΕΠΕΧ.			
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			30/09/2024

17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙΣΗΜΕΡΟΝ:	2 (ΔΥΟ)
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ: 230/2023 ΟΕ & 1355/2023 της Ο.Ε.	
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΟΧΙ
20	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 3ο ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ Ε-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ Ι-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ- ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΕΓΚΕΚΡΙΜ Ε- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜ Ε-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	334.474,10	477.555,24	477.555,24	143.081,14	0,00	422.499,37
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ)	307.357,63	260.469,04	260.544,45	-46.813,18	75,41	109.672,72
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	641.831,73	738.024,28	738.099,69	96.267,96	75,41	532.172,09
Ε.Ο 18%	115.529,71	132.844,37	132.857,94	17.328,23	13,57	95.790,98
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	113.604,22	97,01	8,03	-113.596,19	-88,98	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	870.965,66	870.965,66	870.965,66	0,00	0,00	627.963,07
6ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	2,08	73.389,18	106.856,92	106.854,84	33.467,74	64.192,04
ΣΥΝΟΛΟ	870.967,74	944.354,84	977.822,58	106.854,84	33.467,74	692.155,11
ΦΠΑ 24%	209.032,26	226.645,16	234.677,42	25.645,16	8.032,26	166.117,23
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.080.000,00	1.171.000,00	1.212.500,00	132.500,00	41.500,00	858.272,34

Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1η ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙ-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ- ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΕΓΚΕΚΡΙΜ Ε- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜ Ε-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)		79.733,35	79.733,35	79.733,35	0,00	79.733,35
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-		30.603,15	30.819,04	30.819,04	215,89	0,00

ΣΗΜΑΝΣΗ)						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		110.336,50	110.552,39	110.552,39	215,89	79.733,35
Ε.Ο 18%		19.860,57	19.899,43	19.899,43	38,86	14.352,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		257,92	3,17	3,17	-254,75	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		130.454,99	130.454,99	130.454,99	0,00	94.085,35
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ		7.448,24	20.754,69	20.754,69	13.306,45	6.866,44
ΣΥΝΟΛΟ		137.903,23	151.209,68	151.209,68	13.306,45	100.951,79
ΦΠΑ 24%		33.096,77	36.290,32	36.290,32	3.193,55	24.228,43
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		171.000,00	187.500,00	187.500,00	16.500,00	125.180,22

Οικονομικά στοιχεία του έργου – 2η Συμπληρωματική Σύμβαση :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ^η ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)		213.294,60	245.288,73	245.288,73	31.994,13	180.221,92
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		213.294,60	245.288,73	245.288,73	31.994,13	180.221,92
Ε.Ο 18%		38.393,03	44.151,97	44.151,97	5.758,94	32.439,94
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		37.753,14	0,07	0,07	-37.753,07	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		289.440,77	289.440,77	289.440,77	0,00	212.661,86
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ		25.075,36	38.131,81	38.131,81	13.056,45	
ΣΥΝΟΛΟ		314.516,13	327.572,58	327.572,58	13.056,45	212.661,86
ΦΠΑ 24%		75.483,87	78.617,42	78.617,42	3.133,55	51.038,85
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		390.000,00	406.190,00	406.190,00	16.190,00	263.700,71

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) :	1.080.000,00	1.732.000,00	1.806.190,00	726.190,00	74.190,00	1.247.700,71
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

Αιτιολόγηση σύνταξης 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Αρχικής Σύμβασης

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της αρχικής σύμβασης συντάσσεται για να τακτοποιήσει την αυξομείωση ορισμένων κονδυλίων του έργου καθόσον συντάσσονται οι επιμετρήσεις των εκ τελεσθέντων εργασιών και γίνεται προσμέτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια όσων υπολείπονται να εκτελεστούν, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών και για να περιλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου.

Ο υπό έγκριση 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της αρχικής σύμβασης είναι ισόποσος σε σχέση με την αρχική σύμβαση χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και με την δαπάνη της αναθεώρησης και του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 132.500,00€ λόγω της αναθεώρησης.

Η ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο 2ο Α.Π.Ε., ενώ η ομάδα Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ αυξάνεται κατά 75,41€ σε σχέση με τον προηγούμενο 2ο Α.Π.Ε.

Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.

Αιτιολογία 2^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 171.000,00 € με ΦΠΑ εγκρίθηκε με την αρ.

230/2023 (πρακτικό Νο 08/13-03-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έγινε στις 29-03-2023.

Όσον αφορά τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 187.500,00€ με ΦΠΑ συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, καθόσον συντάσσονται οι επιμετρήσεις των εκ τελεσθέντων εργασιών και γίνεται προσμέτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια όσων υπολείπονται να εκτελεστούν, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Ο υπό έγκριση 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι ισόποσος σε σχέση με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και με την δαπάνη της αναθεώρησης και του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 16.500,00€ λόγω της αναθεώρησης.

Οι πιο πάνω μεταβολές οφείλονται σε προφανή σφάλματα και παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης του έργου.

Η ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο 1ο Α.Π.Ε., ενώ η ομάδα Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ αυξάνεται κατά 215,89€ σε σχέση με τον προηγούμενο 1ο Α.Π.Ε.

Αιτιολογία 1^{ου} ΑΠΕ της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η έγκριση της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 390.000,00 € με ΦΠΑ εγκρίθηκε με την αρ.

230/2023 (πρακτικό Νο 08/13-03-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Η υπογραφή της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έγινε στις 29-03-2023.

Όσον αφορά τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 406.190,00€ με ΦΠΑ συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, καθόσον συντάσσονται οι επιμετρήσεις των εκ τελεσθέντων εργασιών και γίνεται προσμέτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια όσων υπολείπονται να εκτελεσθούν, καθώς και για συμπεριλάβει πέντε νέες εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου, με αντίστοιχη ενσωμάτωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Ο υπό έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι ισόποσος σε σχέση με την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και με την δαπάνη της αναθεώρησης και του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 16.190,00€ λόγω της αναθεώρησης

Οι πιο πάνω μεταβολές οφείλονται σε προφανή σφάλματα και παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης του έργου.

Η ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ αυξάνεται κατά 31.994,13€ σε σχέση με την 2η Συμπληρωματικής Σύμβασης .

Νέες Εργασίες

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, προέκυψαν εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου οι οποίες είναι οι παρακάτω:

Για τις παρακάτω εργασίες συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 2ης Σ.Σ.

Αναλυτικός Πίνακας Νέων Εργασιών		
A/A	Άρθρο	Τίτλος και περιγραφή εργασίας
1	NT 1	Πρόσθετη τιμή μεταφοράς για το άρθρο Α.Τ. Α.18 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους
2	NT 2	Πρόσθετη τιμή μεταφοράς για το άρθρο Α.Τ. Β.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
3	NT 3	Πρόσθετη τιμή μεταφοράς για το άρθρο Α.Τ. Β.2 Βάση πάχους 0,10m
4	NT 4	Πρόσθετη τιμή μεταφοράς για το άρθρο Α.Τ. Β.9 Ασφαλικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος
5	NT 5	Πρόσθετη τιμή μεταφοράς για το άρθρο Α.Τ. Β.10 Ασφαλικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπ/νου πάχους 0,05m

Σκοπιμότητα νέων εργασιών :

Οι παραπάνω νέες τιμές αναφέρονται στην αύξηση των χιλιομετρικών αποστάσεων των σχετιζόμενων άρθρων διότι κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού υπήρχαν σε λειτουργία τα λατομεία Κανδάνου για τα αδρανή υλικά και οδοστρωσία και το ασφαλτοσυγκρότημα στα Νωπήγεια για το ασφαλτικό, τα οποία δεν λειτουργούσαν κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικού ποσού 130.454,99€ και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 289.440,77€ αυξάνουν το αντικείμενο του έργου κατά 419.895,76€ ή ποσοστό 48,21% (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής

σύμβασης όπως προβλέπεται στην παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και με αναθεώρηση και ΦΠΑ παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 726.190,00€.

Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ, δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ. 3γ του Ν. 4412/2016, επειδή δεν έχουμε «επί έλασσον δαπάνες».

Η επιπλέον δαπάνη της αναθεώρησης έχει εγκριθεί με την αρ. πρωτ. 199788/7-06-2024 (ΑΔΑ: 6Ω147ΛΚ-3Θ3) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί «Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεση Πίστωσης με αρ. πρωτ. 65586/1-03-2023 του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΤΚΑ2019ΕΠ80200006)», Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 και κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5202257 της ΝΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης, για το ΥΠΟΕΡΓΟ 38ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΚΟΝΤΟΚΥΝΗΓΙ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ΨΑΡΙΑΝΑ – ΔΡΥΣ», με επιλέξιμο ποσό 1.806.190,00€ .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

- Η έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 74.190,00€ (που αφορά 41.500,00€ τη δαπάνη αναθεώρησης για την κύρια σύμβαση, 16.500,00€ τη δαπάνη αναθεώρησης για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση και 16.190,00€ τη δαπάνη αναθεώρησης για την 2^η συμπληρωματική σύμβαση).

- Η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης, του 2ου ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, του 1ου ΑΠΕ της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», ΥΠΟΕΡΓΟ 38ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΚΟΝΤΟΚΥΝΗΓΙ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ΨΑΡΙΑΝΑ – ΔΡΥΣ».

Δαπάνη με ΦΠΑ 3^{ου} ΑΠΕ 1.212.500,00ευρώ, 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβαση 187.500,00 ευρώ και 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβαση 406.190,00 ευρώ (συνολικά 1.806.190,00 ευρώ).

7. Την εισήγηση της κ. **Τριαματάκη Χαράς** προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου,

8. Τις απόψεις της **προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

- Τη διάθεση πίστωσης ποσού 74.190,00€ (που αφορά 41.500,00€ τη δαπάνη αναθεώρησης για την κύρια σύμβαση, 16.500,00€ τη δαπάνη αναθεώρησης για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση και 16.190,00€ τη δαπάνη αναθεώρησης για την 2^η συμπληρωματική σύμβαση).

- Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης, του 2ου ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, του 1ου ΑΠΕ της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», ΥΠΟΕΡΓΟ 38ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΚΟΝΤΟΚΥΝΗΓΙ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ΨΑΡΙΑΝΑ – ΔΡΥΣ».

Δαπάνη με ΦΠΑ 3^{ου} ΑΠΕ 1.212.500,00ευρώ, 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβαση 187.500,00 ευρώ και 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβαση 406.190,00 ευρώ (συνολικά 1.806.190,00 ευρώ), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **23-09-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**