



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813 400235

e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**Ηράκλειο, 25 Σεπτεμβρίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 333731**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1037/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1037/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°27/23-09-2024**), που αφορά στην Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», **29ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΡΤΖΑΝΑ - ΑΞΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**»

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°27/23-09-2024  
Αριθμός Απόφασης: 1037/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **325203 /19-09-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
<b>5</b>	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>6</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>7</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
<b>8</b>	Βρύσαλης Δημήτριος	» »	ως τακτικό μέλος

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.** Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Μανουσάκης Νικόλαος, τακτικά μέλη της επιτροπής.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γερωντή Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών και για την τήρηση

των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 19<sup>ο</sup>:** Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», **29ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΡΤΖΑΝΑ - ΑΞΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
  - β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  - γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
  - δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
  - ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
  - στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
  - ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
  - η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  - 3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
  - 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
  - 5. Τη με αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **318187/13-09-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης με τη υπ' αριθμ. **1325/2022 (Πρακτικό Νο 25/22-09-2022 (ΑΔΑ:60ΡΓ7ΛΚ-ΧΓ0))** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης

**Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό του έργου :**

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της **Περιφέρειας Κρήτης** και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

<b>Στοιχεία του έργου :</b>	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>1.200.000,00 €</b>
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>791.204,10 €</b>
Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον τελευταίο Αν. Πίνακα (με Φ.Π.Α.)	<b>791.204,10 €</b>
<b>Έναρξη</b> του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	<b>10-04-2023</b>
Συμβατική ημερομηνία <b>παραίωσης</b> του έργου έως	<b>10-04-2024</b>
<b>Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία Παραίωσης του έργου έως</b>	<b>10-10-2024</b>

Η έγκριση της μελέτης του παραπάνω έργου, έγινε με την με αριθμ **Α.Π. 277166/13-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΛΝ7ΛΚ-Τ10)** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Η Αποσφράγιση του διαγωνισμού του έργου έγινε στις **17-11-2022**, το οποίο δημοπρατήθηκε με προσφυγή στη διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) με την «ανοικτή διαδικασία» για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του παραπάνω νόμου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενώ η σύμβαση κατακυρώθηκε στο μειοδότη οικονομικό φορέα **«Παπαδάκη Κωνσταντίνο του Μιχαήλ»**, με την υπ' αριθμ. **164/2023 πρακτικό Νο 06/21-02-2023 (ΑΔΑ: 9ΤΔ07ΛΚ-Φ4Θ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

**Β. ΓΕΝΙΚΑ**

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνει αποκατάσταση των ζημιών στα οδικά τμήματα Μουρτζανά – Αξός προς Ανώγεια και στους συνδεδεμένους δρόμους όπου υπάρχει πρόβλημα.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

- Καθαρισμός τάφρων, πρανών και οχετών, για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε σημεία όπου υποδειχτούν από την υπηρεσία.
- Κατασκευή 33 φρεατοπασσάλων βάθους 11 μέτρων στην επαρχιακή οδό 29 μετά τον οικισμό της Αξού προς Ανώγεια σε θέση υπάρχουσας μελέτης της υπηρεσίας μας για οριστική λύση του προβλήματος κατάντι της οδού.
- Στην ίδια θέση θα κατασκευαστεί κατάντι της οδού στη θέση που εδράζεται ο κεφαλόδεσμος τριγωνική τάφρος.
- Κατασκευή 33 φρεατοπασσάλων βάθους 13 μέτρων στην επαρχιακή οδό 30 (συνδεδεμένος δρόμος) μετά τον οικισμό Κράνας προς Ζωνιανά κατάντι της οδού σε θέση υπάρχουσας μελέτης της υπηρεσίας για να εξασφαλιστεί η ευστάθεια της οδού έναντι πιθανής περαιτέρω ολίσθησης.

Επίσης θα κατασκευαστεί τοίχος από συρματοκιβώτια ύψους πέντε μέτρων σε μήκος 60 μέτρα για την εξασφάλιση της ευστάθειας του πρσανούς ανάντη του δρόμου στην ίδια περιοχή σύμφωνα με υπάρχουσα μελέτη.

- Κατασκευές αντιστήριξης για την αντιμετώπιση υποσκαφών, κατολισθήσεων και καθιζήσεων, όπως τοιχεία, λιθορριπές, συρματοκιβώτια καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας
- Επενδεδυμένες τάφροι στα σημεία που θα γίνει νέα ασφαλτόστρωση αν απαιτείται, αλλά και σε άλλα σημεία καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.
- Ασφαλοστρώσεις σε οδικά τμήματα που έχουν φθορές καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.
- Ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση όπου κριθεί απαραίτητο, η οποία εργασία θα παραλαμβάνεται χωριστά και στη συνέχεια θα τοποθετείται η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
- Διαγραμμίσεις θα γίνουν καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας και σε προτεραιότητα σε κάθε νέο ασφαλτοτάπητα που θα κατασκευαστεί.
- Σηθαία ασφαλείας σε τμήματα καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.

#### **Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Στα πλαίσια αποκατάστασης των ζημιών διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνουν παραπάνω διαγραμμίσεις και σηθαία. Επίσης διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα ασφατικά, καθώς και περισσότεροι καθαρισμοί. Ως εκ τούτου, σε συνεννόηση με το μελετητή, συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ, ο οποίος προτείνει να :

1. Αυξηθεί το κεφάλαιο των **Α. Χωματοουργικά-Τεχνικά Έργα** (Από 301.686,24 € σε 306.082,82 €),
2. Αυξηθεί το κεφάλαιο **Β. Οδοστρωσία-Ασφαλτικά** (Από 89.387,38 € σε 113.508,38 €), και
3. Αυξηθεί το κεφάλαιο **Γ. Σήμανση-Ασφάλεια** (Από 39.237,00 € σε 75.129,12 €)

Με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 424810/14-12-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

#### **Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΠΚΝΤΜΕ**

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να γίνει απορρόφηση του υπολοίπου ποσού των απροβλέπτων. Επίσης έγινε αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. Η αυξομείωση των ποσοτήτων και η απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ 2 του Π.Δ. 609/85 όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 210/97.

Με τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 79013/06-03-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

#### **Ε. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάσσεται για να γίνει μείωση στο κονδύλι των αναθεωρήσεων καθώς κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών δεν προβλέπεται η πιστοποίηση δαπάνης αυτών και μείωση στο κονδύλι των

απολογιστικών εργασιών. Η αυξομείωση των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ 2 του Π.Δ. 609/85 όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 210/97.

Με τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Στον 3<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα προκύπτει η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και που κατέστησαν κατά την εκτέλεση του έργου αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αυτές, διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση αυτής.

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου έχει θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με αριθμό 203/Πρακτικό 12<sup>ο</sup> /10-09-2024.

### **Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

#### **ΟΜΑΔΑ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

Γίνεται μείωση της ποσότητας των Α.Τ.4, Α.Τ.5, Α.Τ.7, Α.Τ.10, Α.Τ.11, Α.Τ.12, Α.Τ.14, Α.Τ.16 & Α.Τ.17 με σκοπό την αύξηση των Α.Τ.1 Α.Τ.3, Α.Τ.15, Α.Τ.18 και της ΝΤ 1-1.

#### **ΟΜΑΔΑ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**

Γίνεται μείωση της ποσότητας των Α.Τ.26, Α.Τ.27 & Α.Τ.31, με σκοπό την αύξηση των Α.Τ.29, Α.Τ.30, Α.Τ.32 & Α.Τ.33.

#### **ΟΜΑΔΑ : ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Γίνεται μείωση της ποσότητας των Α.Τ.34 & Α.Τ.37.

#### **Δημιουργούμενη Δαπάνη**

Η συνολική δαπάνη του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : **807.091,42€** και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **15.887,32 €** ή ποσοστό **2,01%**.

#### **Έλεγχος**

Η δαπάνη της αρχικής και της συμπληρωματικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι : **807.091,42 €**. Με την δημιουργία συμπληρωματικής σύμβασης το έργο κλείνει με αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **15.887,32 €** ή ποσοστό **2,01%**.

Η νομιμότητα του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ, αναφορικά με τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών, αποδεικνύεται από το φύλλο ελέγχου που τον συνοδεύει.

#### **Συμπέρασμα**

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση Εργασιών έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, περί αυξομειώσεων εργασιών.

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση Εργασιών υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Επομένως,

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», 29<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

**ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΡΤΖΑΝΑ-ΑΞΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».**

7. Την εισήγηση της κ. **Τριαματάκη Χαράς** προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», **29<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΡΤΖΑΝΑ-ΑΞΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **23-09-2024**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**