



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 4 Σεπτεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 302916**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού &
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **933/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **933/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°23/02-09-2024**), που αφορά στην Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της αρχικής σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ - ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ Χ.Θ. 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)», **ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ**», αναδόχου: «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°23/02-09-2024
Αριθμός Απόφασης: 933/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **295189/28-08-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
4	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
5	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Ο κ **Δανέλλης Σπυρίδων** τακτικό μέλος της Επιτροπής συμμετείχε στη συζήτηση: των 01 και 02 θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και από το 01 έως 27 θεμάτων ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια αποχώρησε.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Σαρρής Μιχαήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων, τακτικά μέλη της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Πισσούλης Γεώργιος Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ΠΚ, Βοργιάς Στυλιανός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Πατριανάκος Αλέξανδρος πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Ψαρουδάκης Μιχαήλ, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 06^ο: Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της αρχικής σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ - ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ Χ.Θ. 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)», **ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ**», αναδόχου: «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° **1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

Το με αρ. πρωτ. **290371/23-08-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ-ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ Χ.Θ. 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)»		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α. 2017ΕΠ00210016	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	13-11-2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	12.500.000,00 €
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	12-04-2019	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	7.600.905,45 €
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	7.600.905,45 €		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	7.860.000,00 €		
11	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ.:	1.245.000,00€		
12	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	259.094,55€		
13	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	9.105.000,00 €		
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	12-10-2020		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-----		
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	6		
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	1 ^η) 1253/2020 (πρ 33/5-10-2020) απόφ. της Ο.Ε), 2 ^η) αρ. 1328/2021 (πρ 26/04-10-2021) απόφ. της Ο.Ε), 3 ^η) α.π. 348466/10-11-2022 4 ^η) αρ. 893/2023 (πρ 24/03-08-2023) απόφ. της Ο.Ε), 5 ^η) αρ. 1451/2023 (πρ 37/11-12-2023) απόφ. της Ο.Ε), 6 ^η) 253/2024 πρ. 07/15-03-2024) απόφ. της Ο.Ε),		
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	31/12/2024		
19	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	2		
20	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	αρ. πρωτ. 146438/13-07-2020 απόφαση διεύθυνσης τεχνικών έργων για έγκριση 1ου ΑΠΕ αρ. πρωτ. 211005/ 27-06-2023 απόφαση διεύθυνσης τεχνικών έργων για		

		έγκριση 2ου ΑΠΕ
21	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	123151 /11-04-2024
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	(αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.:149399/30-04-2024) Υπ'αρ. 88 Πρακτικό 6ο /25-04-2024 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	276727/08-08-2024
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	Α. Π.: 4093/08-08-2024 , (ΕΙΣ.:280052/12-08-2024 Δ.Τ.Ε.)
26	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ

II. Οικονομικό αντικείμενο 3^{ου} ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης & 1^{ης} Συμπληκής Σύμβασης

Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ του 3^{ου} Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9.105.000,00 € στον οποίο συμπεριλαμβάνονται:

α) ποσό 6.800.703,56 € (5.978.518,69 €+ 822.184,87 €) για εργασίες με ΓΕ+ΟΕ 18% β) ποσό απροβλέπτων 74.006,70 € (10,07 € + 73.996,63 €) γ) Πρωτόκολλο αποκατάστασης βλαβών από ανωτέρα βία (107.212,43€) δ) πρόβλεψη αναθεώρησης ποσό 360.819,25 € (252.968,49 € + 107.850,76 €) και ε) ποσό για ΦΠΑ 1.762.258,06 € (1.521.290,32€ + 240.967,74€) τα οποία αναλύονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ				
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2^{ος} Α.Π.Ε.	3^{ος} Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Εργασίες κατασκευής με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	5.484.888,77	5.978.427,47	5.978.518,69	Αύξηση 493.629,92
Απρόβλεπτα	493.639,99	101,29	10,07	Μείωση 493.629,92
Σύνολο	5.978.528,76	5.978.528,76	5.978.528,76	0
Θεομηνία			107.212,43	107.212,43
Αναθεώρηση	151.233,69	151.233,69	252.968,49	101.734,80
Φ.Π.Α. 24%	1.471.142,99	1.471.142,99	1.521.290,32	50.147,33
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.600.905,44	7.600.905,44	7.860.000,00	259.094,56
1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^η Σ.Σ.		ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Εργασίες κατασκευής με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	0	822.184,87		Αύξηση 822.184,87

Απρόβλεπτα 9%	0	73.996,63		Αύξηση 73.996,63
Σύνολο	0	896.181,50		896.181,50
Αναθεώρηση	0	107.850,76		107.850,76
Φ.Π.Α. 24%	0	240.967,74		240.967,74
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0	1.245.000,00		1.245.000,00

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν:

1. Τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και από προμέτρηση των υπολειπόμενων.

2. Τις εργασίες που αφορούν την τροποποίηση της οριστικής μελέτης του «Ανισόπεδου κόμβου Αρκαλοχωρίου», η οποία προέκυψε με την ενσωμάτωση στο έργο της Συγκοινωνιακής μελέτης οδοποιίας – μελέτης σήμανσης/ασφάλισης, Υδραυλικής μελέτης και Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του Ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση της Ε.Ο.33 (Αρκαλοχώρι – Χουμέρι) με τη συνδετήρια οδό του Α/Κ Αρκαλοχωρίου (Ο.Α. Ηράκλειο – Βιάννος). Η μελέτη έχει εγκριθεί με την με αρ. πρωτ. 101428/26-03-2024 απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

3. Το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών μονάδος Νέων Εργασιών (2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που περιλαμβάνει τις ακόλουθες έντεκα (11) νέες εργασίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου και την άρτια και ποιοτική κατασκευή του έργου καθώς και την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης και της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι λόγοι σύνταξής της αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Συντάχθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών που ίσχυαν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (ΦΕΚ1746B/19-5-2017) για έργα προϋπολογισμού 5-10 εκατομμύρια και κατ' απόλυτη αντιστοιχία του τιμολογίου της μελέτης. Οι νέες τιμές αυτές είναι:

- (Α.Τ. 2ΠΝΤ/1) Η τοποθέτηση στηθαίων Η1W3 σε τμήματα του έργου , σύμφωνα με την από 15-12-2022 Μελέτη Εφαρμογής Ασφάλισης, που συντάχθηκε για προσαρμογή των διατιθέμενων στο εμπόριο πιστοποιημένων στηθαίων ασφαλείας με τις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, λαμβάνοντας υπόψη τις κατασκευασμένες πλευρικές διαμορφώσεις του έργου (θέσεις εγκατάστασης ιστών οδοφωτισμού και γεφυρών σήμανσης, καθώς και θέσεις διαμόρφωσης αβαθούς τριγωνικής τάφρου) και εξετάζοντας τις ακόλουθες επικίνδυνες θέσεις του έργου: 1. Διέλευση της αρτηρίας από ανισόπεδη διάβαση (γέφυρα Χ.Θ. 5+370) με την κάθετη συνδετήρια οδό να διέρχεται χαμηλότερα από την αρτηρία, κατηγορία κινδύνου 2.

2. Οι θέσεις εγκατάστασης ιστών οδοφωτισμού και γεφυρών σήμανσης, κατηγορία κινδύνου 3 και 3. Διέλευση σε θέσεις επιχωμάτων ύψους>3m, κατηγορία κινδύνου 4.

- (Α.Τ. 2ΠΝΤ/2) Η κατασκευή ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, κατά τη συναρμογή της συνδετήριας οδού του Ανισόπεδου Κόμβου με την Παλαιά Επαρχιακή Οδό Αρκαλοχωρίου διαπιστώθηκε η ύπαρξη υψομετρικής διαφοράς την οποία επέτειναν οι καθιζήσεις που δημιουργήθηκαν στο οδόστρωμα μετά το σεισμό της 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2021. Για την υψομετρική προσαρμογή και τη λειτουργική διασύνδεση της συνδετήριας οδού με την Παλαιά Επαρχιακή οδό απαιτείται μετά το απαιτούμενο φρεζάρισμα η κατασκευή ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.

- (Α.Τ. 2ΠΝΤ/3) Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών, καθόσον κατά τις εκσκαφές του έργου διαπιστώθηκε η ύπαρξη βραχώδους υποστρώματος στην αρτηρία και στην παρακαμπτήρια οδό Κ06, που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά.
 - (Α.Τ. 2ΠΝΤ/4) Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο για την υψομετρική προσαρμογή των τμημάτων που υπέστησαν καθίζηση κατά το σεισμό της 27ης >Σεπτεμβρίου 2021 και τη λειτουργική διασύνδεση των νέων παρακαμπτήριων οδών και της αρτηρίας με το υφιστάμενο δίκτυο.
 - (Α.Τ. 2ΠΝΤ/5) Καλώδια ΝΥΥ 4x10mm² για την επέκταση του ηλεκτροφωτισμού στο τμήμα σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο σύμφωνα με τη μελέτη σύνδεσης.
 - (Α.Τ. 2ΠΝΤ/6) Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι διατομής 25mm² για τη γείωση των ιστών ηλεκτροφωτισμού στο τμήμα σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο σύμφωνα με τη μελέτη σύνδεσης.
 - (Α.Τ. 2ΠΝΤ/7) Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης ονομαστικής διαμέτρου D600mm για την επέκταση του δικτύου απορροής ώστε η απορροή των ομβρίων του Ανισόπεδου Κόμβου να γίνεται εκτός των παρόδιων ιδιοκτησιών.
 - (Α.Τ. 2ΠΝΤ/8 και Α.Τ. 2ΠΝΤ/9) Τυποποιημένα φρεάτια επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 και αποστράγγισης ομβρίων για την επέκταση του δικτύου απορροής ώστε η απορροή των ομβρίων του Ανισόπεδου Κόμβου να γίνεται απρόσκοπτα.
 - (Α.Τ. 2ΠΝΤ/10) Επεξεργασία επιφανειών σκυροδέματος προς απόκτηση αντιολισθηρής επιφάνειας σύμφωνα με τη μελέτη που λόγω εσφαλμένης προμέτρησης δεν είχε περιληφθεί στο τιμολόγιο της μελέτης.
 - (Α.Τ. 2ΠΝΤ/11) Βλήτρα Φ12 για την κατασκευή του τοιχείου επένδυσης των πασσάλων στη γέφυρα της Α.Δ. Μουσούτας σύμφωνα με τη μελέτη που λόγω εσφαλμένης προμέτρησης δεν είχε περιληφθεί στο τιμολόγιο της μελέτης.
- Ειδικά για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης όπως ορίζεται στις παρ. 1α & 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016**«Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύναται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α της παρ. 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132...»**
- Ο υπό έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Κύριας Σύμβασης δεν παρουσιάζει αύξηση του συμβατικού ποσού των εργασιών συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης απροβλέπτων. Η επιπλέον δαπάνη εργασιών που προκύπτει καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει

τους όρους της σύμβασης αυτού. Επίσης η διάθεση της δαπάνης που εξοικονομείται από την τελική μείωση των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών για την κάλυψη της δαπάνης για την αναγκαία αύξηση των ποσοτήτων άλλων συμβατικών εργασιών για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, είναι σύμφωνη με το άρθρο 156 παρ. 3β του Ν.4441/16.

Επίσης ο 3^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει τη δαπάνη αποκατάστασης βλαβών οφειλόμενων σε ανωτέρα βία, όπως αυτή εγκρίθηκε με το από 21/10/2022 πρωτόκολλο της Επιτροπής Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία, για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν στο έργο από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και αύξηση της εκτίμησης της δαπάνης αναθεώρησης.

Το συμβατικό αντικείμενο με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης μεταβάλλεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό της δαπάνης αποκατάστασης βλαβών οφειλόμενων σε ανωτέρα βία 107.212,43 €, την αύξηση της πρόβλεψης αναθεώρησης κατά 101.734,80 € και της δαπάνης του ΦΠΑ κατά 50.147,33€ και ανέρχεται στα 7.860.000,00 € με δαπάνη αναθεώρησης και ΦΠΑ, που αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού με Φ.Π.Α. 1.245.000,00€, γίνεται για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

Οι εργασίες αφορούν αντιμετώπιση θεμάτων στο έργο που προκλήθηκαν μετά την σύναψη της κύριας σύμβασης όπως για παράδειγμα ο σεισμός της 27/9/2021 και απαραίτητες προσαρμογές για τη λειτουργική διασύνδεση του έργου με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο σύμφωνα με την τροποποίηση της οριστικής μελέτης του έργου. Είναι δε, απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, δε μεταβάλλουν το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Οι συμπληρωματικές εργασίες για τις παρεμβάσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, αλλά οι απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν μετά την δημοπράτηση και κατά την εκτέλεση του έργου τις καθιστούν αναγκαίες. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή αλλά επιπρόσθετα είναι και απόλυτα αναγκαίες για τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του έργου, ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα, χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση αυτού και μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογράψει η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1β του Ν. 4412/2016.

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε κύριας σύμβασης και η 1^η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφονται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1) Την έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» , του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ-ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ Χ.Θ. 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)» αναδόχου: ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ [Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ και Αναθεώρηση Συμπληρωματικής Σύμβασης: 1.245.000,00€.

2) Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε Κ.Σ. και του 1ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου συνολικού ποσού με Φ.Π.Α 9.105.000,00 € (7.860.000,00€ για Κ.Σ. + 1.245.000,00€ για 1η Σ.Σ.)»

6. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

7. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

- 1) Τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»**, του έργου: **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ-ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ Χ.Θ. 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)»** αναδόχου: ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ [Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ και Αναθεώρηση Συμπληρωματικής Σύμβασης: 1.245.000,00€.
- 2) Τον 3ο Α.Π.Ε Κ.Σ. και τον 1ο ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου συνολικού ποσού με Φ.Π.Α 9.105.000,00 € (7.860.000,00€ για Κ.Σ. + 1.245.000,00€ για 1η Σ.Σ.), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **02-09-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**