



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 09 Οκτωβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 353417

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Βαρδιάμπαση Νίκη
Τηλέφωνο :2813400233
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1118/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1118/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°28/07-10-2024**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη Γέφυρα Αγίου Ιωάννη Σητείας».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°28/07-10-2024
Αριθμός Απόφασης: 1118/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **342492/02-10-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
4	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ. Σαρρής Μιχαήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων, τακτικά μέλη της επιτροπής.

Παρατήρηση:

Ο κ. **Δανέλλης Σπυρίδων** τακτικό μέλος της Επιτροπής αποχώρησε μετά τη συζήτηση του θέματος 21 ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. **Σμπώκος Βασίλειος** αντιπρόεδρος της επιτροπής προσήλθε μετά τη συζήτηση του θέματος 06 ημερήσιας διάταξης και των εκτός ημερήσιας διάταξης 01 και 02

Ο κ. **Σμπώκος Βασίλειος** αντιπρόεδρος της επιτροπής προήδρευσε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 54, 55, 57, 59, 61, 62 και 64 της ημερήσιας διάταξης λόγω προσωρινής απουσίας της προέδρου της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Πισούλης Γεώργιος αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σωμαράκης Ιωάννης νομικός εκπρόσωπος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 49^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης: **«Μελέτη Γέφυρα Αγίου Ιωάννη Σητείας»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο

ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **345767/03-10-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τη χρηματοδότηση της μελέτης από τη ΣΑΜΠ002 Περιφέρειας Κρήτης με Κ.Α. 2020ΜΠ00200003.
2. Το από 12/4/2023 Συμφωνητικό, ποσού 93.620,00 € (με Φ.Π.Α.) και χρόνο περαίωσης την 12/2/2024.
3. Την με αριθμ. πρωτ. 56019/16-2-2024 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ, με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως 12/6/2024.
4. Το αντικείμενο της μελέτης που είναι η Σύνταξη των Οριστικών Μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Άγιος Ιωάννης Πισκοκεφάλου, του Δήμου Σητείας.
5. Τη συνολική μελέτη που περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μελέτες: α)τοπογραφική μελέτη, β)υδραυλική μελέτη, γ)μελέτη οδοποιίας, δ)γεωλογική μελέτη, ε)γεωτεχνική μελέτη, στ)στατική μελέτη και ζ)περιβαλλοντική μελέτη.
6. Τις από 10/7/2023, 12/9/2023, 12/10/2023 αιτήσεις, με τις οποίες ανάδοχος υπέβαλε στην Υπηρεσία μας την τοπογραφική, γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη.
7. Τις από 14/8/2023 αιτήσεις του αναδόχου, με τις οποίες υπέβαλε στην Υπηρεσία μας την Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων και τη Μελέτη υδραυλικών Έργων. Με το με αριθμ πρωτ. 292374/6-9-2023 έγγραφό μας, ζητήσαμε τον υπολογισμό της πλημμυρικής παροχής με άλλη μέθοδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την εκ νέου εκπόνησή τους και επανυποβολή τους.
8. Την από 26/2/2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία επανυποβλήθηκε η υδρολογική μελέτη με τη νέα μέθοδο υπολογισμού της πλημμυρικής παροχής.
9. Στις 18/06/2024 υπέβαλλε μελέτη με τίτλο «Μελέτη Διευθέτησης και οριοθέτησης ρέματος Παντέλη».
10. Την 6/18/2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση μέχρι 12/10/2024.
11. Την από 1/10/2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητά παράταση τριών (3) μηνών.

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτηση του :

Κατά την εκτέλεση της Υδραυλικής Μελέτης και μετά από διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων διαπιστώθηκε ότι η υφιστάμενη διατομή του ποταμού Παντέλη δεν επαρκεί για την εκτόνωση της πλημμυρικής παροχής. Επιλέχθηκε η διαπλάτυνση του ποταμού έως του καθαρού πλάτους των 25 μ. Για την πραγματοποίηση των έργων πρέπει να καθαιρεθεί ζώνη παραπλεύρως του ποταμού που περιλαμβάνει τους υφιστάμενους παρόχθιους δρόμους. Συνεπεία των καθαιρέσεων των παρόχθιων οδών οι εξυπηρετούμενες ιδιοκτησίες παύουν να έχουν πρόσβαση στο υφιστάμενο δίκτυο Κοινοχρήστων Χώρων της περιοχής μελέτης. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων και παρόχθιας οδοποιίας θα πρέπει να εκτιμηθούν ως προς τις Περιβαλλοντικές τους Επιπτώσεις και η υποβληθείσα περιβαλλοντική μελέτη να αναθεωρηθεί.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Ο Ανάδοχος πρότεινε την αύξηση του μήκους των παρόχθιων δρόμων από 50 μ. σε 250 μ. γεγονός το οποίο η Υπηρεσία μας δεν θεώρησε απαραίτητο στην παρούσα φάση.

Η Υπηρεσία συμφωνεί με το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών της παράτασης που ζητάει ο ανάδοχος προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης " **ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ** " κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. **από 12/10/2024 σε 12/01/2025** για την ολοκλήρωση της εκπόνησης των παραπάνω μελετών»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεωργίου**, **προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.**
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της μελέτης " **ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ** " κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. **από 12/10/2024 σε 12/01/2025** για την ολοκλήρωση της εκπόνησης των παραπάνω μελετών (Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μελέτη), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **07-10-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου