



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 14 Νοεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 401135

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη
Τηλέφωνα : 2813400233
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1241/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1241/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°31/12-11-2024**), που αφορά στην Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°31/12-11-2024
Αριθμός Απόφασης: 1241/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **388263/06-11-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Σαρρής Μιχαήλ, τακτικό μέλος της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ζωάκη Ελευθερία υπάλληλος τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Αεράκη Ιωάννα υπάλληλος τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 02°: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 386064/05-11-2024 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2021ΕΠ00210029	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.30.21.008.001

Έργο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ				
Υποέργο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ				
Χρηματοδότηση	Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος	Πρ/σμός	692.200,00 €	Ημ. ΕΔΠ	
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΧΑΝΔΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, Γκόστη Ευθυμία, ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	Κ.ΞΙΑ Ε.Ο.Φ. ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ? ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ				
Ποσ. Έκπτωσης	10,22%	Ποσό Σύμβασης	621.452,34 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	04-04-2023

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**Φυσικό Αντικείμενο Έργου**

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη συντήρηση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης η οποία βρίσκεται στη είσοδο του οικισμού των Άνω Αρχανών. Πρόκειται για ναό διαφορετικών κατασκευαστικών φάσεων, με τρία οριζόντια και ένα τέταρτο κάθετο κλίτος προσαρτημένο στο νοτιοδυτικό του τμήμα. Ο Ιερός Ναός της Παναγίας Φανερωμένης παρουσιάζει προβλήματα στατικής, οικοδομικής και αισθητικής φύσεως ορισμένα από τα οποία είναι αρκετά σοβαρά και σχετίζονται είτε με φυσικά αίτια – γήρανση υλικών – είτε με ανθρώπινες επεμβάσεις που προσβάλουν τον ιστορικό του χαρακτήρα.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Αναλυτικότερα η μελέτη έχει σαν στόχο: 1) Την ανάδειξη του μνημειακού και ιστορικού χαρακτήρα του μνημείου, των εργαστηριακών ερευνών και των διερευνήσεων που θα γίνουν αφενός στην θεμελίωση (προκειμένου να διερευνηθούν οι διαφορετικές κατασκευαστικές φάσεις του ναού καθώς και η καλύτερη κατανόηση του τρόπου έδρασης του μνημείου και αφετέρου στο εσωτερικό δάπεδο του ναού προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη ταφικών στοιχείων και να καταστεί σαφέστατα η γεωλογική δομή του υπεδάφους, 2) Την ανάδειξη του λατρευτικού χαρακτήρα του μνημείου με την αποκατάσταση του, 3) Την διατήρηση και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού, μορφολογικού, δομικού χαρακτήρα του μνημείου, μέσω της συντήρησης - αποκατάστασης των δομικών, μορφολογικών και διακοσμητικών στοιχείων 4) Την αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του μνημείου και κατά το δυνατόν θωράκιση του έναντι μελλοντικών σεισμών.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	04-04-2024	Αρ. Παρατάσεων	1	Νέα Ημ. Περαιώσης	04-04-2025	Διαφ.	365
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	02-04-2024	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	110427/02-04-2024				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	621.452,34 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	621.452,34 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	?
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	13-05-2024	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		158590/13-05-2024			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	3	Σύνολο Λογαριασμών	296.945,94 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	13-06-2024	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	205349/13-06-2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	621.452,34 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	621.452,34 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	621.452,34 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	621.452,34 €
				Πληρωμές	296.945,94 €
				Υπόλοιπο Έργου	324.506,40 €
				% Απορρόφηση	47,78%

Τεκμηρίωση του 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης**Ι. 2^{ος} Α.Π.Ε. ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών, συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει) από το **ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ) - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.**

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων καθώς και νέες εργασίες, όπως αυτές προκύπτουν από την εξέλιξη των εργασιών, τις εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις και την εκτίμηση προμετρήσεων, με εφαρμογή των άρθρων των νέων τιμών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.3. (β), (γ) και παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου αποκαλύφθηκαν κάτω από όλο το επίπεδο του υφιστάμενου δαπέδου του Ναού ταφικά στοιχεία σε δύο επίπεδα, βάθους έως 1.5μ., οπότε και διαπιστώθηκε η ανάγκη διερεύνησης της θεμελίωσης στη βάση της τοιχοποιίας των εξωτερικών πλευρών του Ναού και στη βάση των πεσσών του Ναού. Δόθηκε εντολή και εκπονήθηκε γεωτεχνική και στατική μελέτη (κατηγορίας 21 και 8, αντίστοιχα), η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/41051/31-01-2024 Απόφαση Έγκρισης του ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ.

Στη συνέχεια και λόγω της επείγουσας κατάστασης εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 227788/01-07-2024 (ΑΔΑ: 60ΥΔ7ΛΚ-ΣΟ2) Απόφαση της ΔΤΕ Περιφέρειας Κρήτης η από 28-06-2024 Τεχνική Έκθεση επείγουσών πρόσθετων εργασιών συνολικού εκτιμώμενου ποσού μικρότερου του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. όπως ορίζει το άρθρο 155 του Ν4412/2016, οι οποίες ενσωματώνονται στον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1^η Σ.Σ. Οι παραπάνω πρόσθετες επείγουσες εργασίες αφορούν στα νέα άρθρα 2ΝΤ 6, 2ΝΤ 19, 2ΝΤ 8 και 2ΝΤ 9, και η εκτέλεσή τους δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο/σύμβαση αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω εξαιρετικών περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη δαπανών νέων εργασιών που προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.

Οι νέες εργασίες που εντάχθηκαν στον 2^ο ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης είναι οι εξής:

1. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 10 για την καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. (2ΝΤ 1)
2. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής. (2ΝΤ 2)
3. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων. (2ΝΤ 3)
4. Αποξήλωση μεταλλικών γιγκλιδωμάτων (σιδεριών) παραθύρων μετά προσοχής στο Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο κλίτος. (2ΝΤ 4)
5. Διάνοιξη οπής εντός του εδάφους διαμέτρου φ220 με ειδικό τρυπάνι (2ΝΤ 6)
6. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 33 για νέες λιθοδομές ή ανακτίσεις ή συμπληρώσεις υφιστάμενων τοιχοποιιών-παγκάκια με λίθους τοπικής προέλευσης. (2ΝΤ 13)

Σημειώνεται ότι για κάποιες εργασίες υπήρξε μείωση ποσοτήτων, λόγω των εγκεκριμένων επιμετρήσεων και προμετρήσεων κατά την εξέλιξη των εργασιών όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Προμέτρηση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ. Το κόστος των νέων εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. καλύφθηκε αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα βάσει του άρθρου 156.3.β. Ν. 4412/2016.

Με τον 2^ο ΑΠΕ δεν τροποποιήθηκε το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, τηρήθηκαν δε όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 156 του Ν4412/2016.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση. Το συνολικό ποσόν του 2^{ου} ΑΠΕ είναι 497.819,79€ (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).

Οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στην πρώτη (1^η) Συμπληρωματική Σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της Κύριας Σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση είναι οι παρακάτω:

1. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 25 λόγω αλλαγής στην σύσταση του ενέματος.(1ΝΤ1)
2. Διάνοιξη ταφικών μνημείων στην Δυτική, Νότια πλευρά, εσωτερικά του ναού και στον περιβάλλοντα χώρο μετά προσοχής με την παρουσία αρχαιολόγου. (2ΝΤ 5)
3. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 29 για την πλήρωση ταφικών στοιχείων με έτοιμο τσιμεντοειδές κονίαμα ενδεικτικού τύπου Gaiafill της Interbeton ή ισοδυνάμου (2ΝΤ 7)
4. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 23 για την παραγωγή σκυροδέματος κατηγορίας C25/30 επί τόπου του έργου και διάστρωση αυτού με τα χέρια σε περιορισμένο χώρο. (2ΝΤ 8)
5. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 27 ΓΙΑ χαλύβδινους οπλισμούς σκυροδέματος κατηγορίας B500C που τοποθετούνται στην υποθεμελίωση του ναού. (2ΝΤ 9)
6. Διάτρηση και τοποθέτηση ανοξειδωτου άξονα διαμέτρου Φ12 & Φ20 ποιότητας AISI 316. (2ΝΤ 10)
7. Πρόσθετη τιμή του άρθρου 32 (Α.Τ. 32) του τιμολογίου μελέτης λόγω τροποποίησης των σταδίων της εφαρμογής που απαιτούνται για την συντήρησή του κωδωνοστασίου, κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας. (2ΝΤ 11)

8. Συντήρηση και επισκευή καμπανών. (2ΝΤ 12)
9. Αμμοβολή επιφανειών λιθοδομής. (2ΝΤ 14)
10. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 34 για αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων υφισταμένων λιθοδομών με υδραυλική κονία. (2ΝΤ 15)
11. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 38 για επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με υδραυλική άσβεστο NHL3.5 και άμμο φυσικής προελεύσεως. (2ΝΤ 16)
12. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 38 για έγχρωμα επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με υδραυλική άσβεστο NHL3.5 και άμμο φυσικής προελεύσεως. (2ΝΤ 17)
13. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 38 για οπλισμένα επιχρίσματα με σύνθετα πλέγματα. (2ΝΤ 18)
14. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm τοποθετημένοι στην υποθεμελίωση του ναού. (2ΝΤ 19)
15. Εφαρμογή μίας ελικοειδούς ράβδου από ανοξείδωτο χάλυβα ενδεικτικού τύπου 304 STATI BAR της STATICAL ή ισοδυνάμου διαμέτρου Φ10 για αποκατάσταση και ενίσχυση της λιθοδομής κάθετα στην όψη στις εξωτερικές γωνιακές κολώνες. (2ΝΤ 20)
16. Εφαρμογή μίας ελικοειδούς ράβδου από ανοξείδωτο χάλυβα ενδεικτικού τύπου 304 STATI BAR της STATICAL ή ισοδυνάμου διαμέτρου Φ8 για αποκατάσταση ρωγμών και ενίσχυση της λιθοδομής των πεσσών. (2ΝΤ 21)
17. Εφαρμογή μίας ελικοειδούς ράβδου από ανοξείδωτο χάλυβα ενδεικτικού τύπου ποιότητας 304 STATI BAR της STATICAL ή ισοδυνάμου διαμέτρου Φ8 για αποκατάσταση ρωγμών και ενίσχυση της λιθοδομής στους εσωτερικούς θόλους του ναού. (2ΝΤ 22)

II. 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης και 1^η Σ.Σ. συνοδεύεται από το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., όπως ορίζει το άρθρο 156 του 4412/2016 και συμπεριλαμβάνει νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην Αρχική Κύρια Σύμβαση, δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την Κύρια Σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση καθώς είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Η τροποποίηση της Κύριας σύμβασης του έργου προτείνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 132 του 4412/2016 και πιο συγκεκριμένα της παρ. 1(γ), διότι: α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γ) η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης και το 156 του 4412/2016 παρ. 1 (β) & (γ).

Στο 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εντάχθηκαν είκοσι δύο (22) νέες εργασίες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση του 2^{ου} ΑΠΕ και προέκυψαν από απαιτήσεις κατά την εξέλιξη της κατασκευής. Οι απρόβλεπτοι παράγοντες που οδήγησαν στην ένταξη των νέων εργασιών έχουν να κάνουν με την σεισμική δραστηριότητα που ακολούθησε την εκπόνηση της στατικής μελέτης και επιβάρυνε το μνημείο και οδήγησε στην επείγουσα καταβίβαση του κωδωνοστασίου χωρίς την τήρηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας όπως απαιτούνταν, την εύρεση ταφικών στοιχείων στο εσωτερικό του Ναού κατά την αποξήλωση του δαπέδου και στην εξωτερική περίμετρο νότιας και δυτικής πλευράς κατά τη διάνοιξη της αποστραγγιστικής τάφρου. Επίσης, σημειώνεται ότι η με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/723092/76914/6140/16/09-01-2020 Απόφαση έγκρισης Υπουργού Πολιτισμού της αρχικής μελέτης χορηγήθηκε υπό συγκεκριμένους όρους, όπως για παράδειγμα την εκπόνηση στατικής μελέτης σε περίπτωση που προέκυπτε ανάγκη για ενίσχυση της θεμελίωσης του ναού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (όρος 9 της

παραπάνω Απόφασης Έγκρισης), σύνθεση κονιαμάτων συμβατών με τα αυθεντικά υλικά κατασκευής (όρος 4 της παραπάνω Απόφασης Έγκρισης). Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου αποκαλύφθηκαν κάτω από όλο το επίπεδο του υφιστάμενου δαπέδου του Ναού ταφικά στοιχεία σε δύο επίπεδα, βάθους έως 1.5μ., οπότε και διαπιστώθηκε η ανάγκη διερεύνησης της θεμελίωσης στη βάση της τοιχοποιίας των εξωτερικών πλευρών του Ναού και στη βάση των πεσσών του Ναού. Δόθηκε εντολή και εκπονήθηκε γεωτεχνική και στατική μελέτη (κατηγορίας 21 και 8, αντίστοιχα), η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρ. **ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/41051/31-01-2024 Απόφαση Έγκρισης του ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ.**

Το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 156, παρ. 4, 5, 6 του Ν.4412/2016 και συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω είκοσι δύο (22) νέες εργασίες, **οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση του 2^{ου} ΑΠΕ:**

1. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 10 για την καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. (2ΝΤ 1)
2. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής. (2ΝΤ 2)
3. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων. (2ΝΤ 3)
4. Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (σιδεριών) παραθύρων μετά προσοχής στο Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο κλίτος. (2ΝΤ 4)
5. Διάνοιξη ταφικών μνημείων στην Δυτική, Νότια πλευρά, εσωτερικά του ναού και στον περιβάλλοντα χώρο μετά προσοχής με την παρουσία αρχαιολόγου. (2ΝΤ 5)
6. Διάνοιξη οπής εντός του εδάφους διαμέτρου φ220 με ειδικό τρυπάνι (2ΝΤ 6)
7. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 29 για την πλήρωση ταφικών στοιχείων με έτοιμο τσιμεντοειδές κονίαμα ενδεικτικού τύπου Gaiafill της Interbeton ή ισοδυνάμου (2ΝΤ 7)
8. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 23 για την παραγωγή σκυροδέματος κατηγορίας C25/30 επί τόπου του έργου και διάστρωση αυτού με τα χέρια σε περιορισμένο χώρο. (2ΝΤ 8)
9. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 27 ΓΙΑ χαλύβδινους οπλισμούς σκυροδέματος κατηγορίας B500C που τοποθετούνται στην υποθεμελίωση του ναού. (2ΝΤ 9)
10. Διάτρηση και τοποθέτηση ανοξείδωτου άξονα διαμέτρου Φ12 & Φ20 ποιότητας AISI 316. (2ΝΤ 10)
11. Πρόσθετη τιμή του άρθρου 32 (Α.Τ. 32) του τιμολογίου μελέτης λόγω τροποποίησης των σταδίων της εφαρμογής που απαιτούνται για την συντήρησή του κωδωνοστασίου, κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας. (2ΝΤ 11)
12. Συντήρηση και επισκευή καμπανών. (2ΝΤ 12)
13. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 33 για νέες λιθοδομές ή ανακτίσεις ή συμπληρώσεις υφιστάμενων τοιχοποιιών-παγκάκια με λίθους τοπικής προέλευσης. (2ΝΤ 13)
14. Αμμοβολή επιφανειών λιθοδομής. (2ΝΤ 14)
15. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 34 για αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων υφισταμένων λιθοδομών με υδραυλική κονία. (2ΝΤ 15)
16. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 38 για επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με υδραυλική άσβεστο NHL3.5 και άμμο φυσικής προελεύσεως. (2ΝΤ 16)
17. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 38 για έγχρωμα επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με υδραυλική άσβεστο NHL3.5 και άμμο φυσικής προελεύσεως. (2ΝΤ 17)
18. Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 38 για οπλισμένα επιχρίσματα με σύνθετα πλέγματα. (2ΝΤ 18)
19. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm τοποθεμένοι στην υποθεμελίωση του ναού. (2ΝΤ 19)

20. Εφαρμογή μίας ελικοειδούς ράβδου από ανοξείδωτο χάλυβα ενδεικτικού τύπου 304 STATI BAR της STATICAL ή ισοδυνάμου διαμέτρου Φ10 για αποκατάσταση και ενίσχυση της λιθοδομής κάθετα στην όψη στις εξωτερικές γωνιακές κολώνες. (2ΝΤ 20)
21. Εφαρμογή μίας ελικοειδούς ράβδου από ανοξείδωτο χάλυβα ενδεικτικού τύπου 304 STATI BAR της STATICAL ή ισοδυνάμου διαμέτρου Φ8 για αποκατάσταση ρωγμών και ενίσχυση της λιθοδομής των πεσσών. (2ΝΤ 21)
22. Εφαρμογή μίας ελικοειδούς ράβδου από ανοξείδωτο χάλυβα ενδεικτικού τύπου ποιότητας 304 STATI BAR της STATICAL ή ισοδυνάμου διαμέτρου Φ8 για αποκατάσταση ρωγμών και ενίσχυση της λιθοδομής στους εσωτερικούς θόλους του ναού. (2ΝΤ 22)

III. Οικονομικές Μεταβολές

1. Δαπάνη 2^{ου} Α.Π.Ε.

- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει δαπάνη εργασιών **497.819,79€**, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.
- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση του ποσού της Αναθεώρησης κατά **100.000,00€** χωρίς ΦΠΑ, η οποία προτείνεται βάσει ομοειδών εργασιών παρόμοιων έργων.
- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει Φ.Π.Α. ποσού **144.281,10€**.
- Η συνολική δαπάνη που παρουσιάζει ο 2^{ος} Α.Π.Ε. με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των **745.452,33€** και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της δαπάνης του 2^{ου} Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ	ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2 ^{ου} Α.Π.Ε. Κ.Σ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	348.838,69	401.164,49	52.325,80
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	62.790,96	72.209,61	9.418,64
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	411.629,65	473.374,10	61.744,45
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	61.744,45	0	-61.744,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	473.374,10	473.374,10	0,00
Απολογιστικές Εργασίες	24.445,69	24.445,69	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	497.819,79	497.819,78	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.351,45	103.351,45	+100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	501.171,24	601.171,24	100.000,00
Φ.Π.Α.	120.281,10	144.281,10	24.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	621.452,34	745.452,34	124.000,00

2. Πρώτη (1^η) Συμπληρωματική Σύμβαση

- Η 1^η Σ. Σ. παρουσιάζει δαπάνη εργασιών **240.433,89€**, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., και δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. Το ποσοστό αύξησης σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι **48,30%**.
- Η 1^η Σ. Σ. παρουσιάζει αύξηση του ποσού της Αναθεώρησης κατά **50.000,00€**, χωρίς ΦΠΑ, η οποία προτείνεται βάσει ομοειδών εργασιών παρόμοιων έργων.

- Η 1^η Σ. Σ. παρουσιάζει Φ.Π.Α. ποσού **69.704,13€**.
- Η συνολική δαπάνη που παρουσιάζει η 1^η Σ. Σ. με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των **360.138,02€**.

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της δαπάνης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης έχει ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ	2 ^ο Α.Π.Ε. Κ.Σ.	1 ^η Σ.Σ.
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	401.164,49	177.180,47
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	72.209,61	31.892,48
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	473.374,10	209.072,95
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	0	31.360,94
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	473.374,10	240.433,89
Απολογιστικές Εργασίες	24.445,69	0
ΣΥΝΟΛΟ	497.819,78	240.433,89
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	103.351,45	50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	601.171,24	290.433,89
Φ.Π.Α.	144.281,10	69.704,13
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	745.452,33	360.138,02

3. Συνολική Δαπάνη Έργου

- Το σύνολο των εργασιών του 2^ο Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, απολογιστικών, της αναθεώρησης, και του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **745.452,33€** και παρουσιάζει αύξηση ποσού **100.000,00€** για δαπάνες αναθεώρησης.
- Το σύνολο των εργασιών του 2^ο Α.Π.Ε. σχετικά με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων και απολογιστικών (χωρίς αναθεώρηση), ανέρχεται στο ποσό των **240.433,89€**, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση ποσοστού **48,30%**, χωρίς να τροποποιεί την συνολική φύση της Σύμβασης.
- Το σύνολο των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **360.138,02€**.
- Το σύνολο των εργασιών της Κ.Σ. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **1.105.590,35€**.

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της Συνολικής δαπάνης του Έργου με τον προτεινόμενο 2^ο Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ. έχει ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ	ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2 ^{ος} Κ.Σ	Α.Π.Ε.	1 ^{ης} Σ.Σ	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ & Σ.Σ.	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Σ.Σ/Κ.Σ.
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	348.838,69	401.164,49		177.180,47	526.019,16	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	62.790,96	72.209,61		31.892,48	94.683,44	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	411.629,65	473.374,10		209.072,95	620.702,60	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	61.744,45	0		31.360,94	93.105,39	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	24.445,69	24.445,69		0	24.445,69	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ & ΑΠΟΛ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ	497.819,79	497.819,79		240.433,89	738.253,68	48,30%
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.351,45	103.351,45		50.000,00	153.351,45	
ΣΥΝΟΛΟ	501.171,24	601.171,23		290.433,89	891.605,12	
Φ.Π.Α.	120.281,10	144.281,10		69.704,13	213.985,23	
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	621.452,34	745.452,33		360.138,02	1.105.590,35	

Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 1α και 1β του Ν.4412/2016, είναι υποχρεωτική η ανάθεση των παραπάνω νέων εργασιών στον ανάδοχο του έργου, προκειμένου δε να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους:

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά, σύμφωνα με την υπ. αρ. 241/Πρακτικό 14^ο/29-10-2024 Γνωμοδότηση για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} ΣΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΆΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», 1^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΆΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».
2. η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» γνωμοδότησε θετικά, σύμφωνα με την με αρ. πρ.5401/01-11-2024 (αρ. πρ. 383396/01-11-2024 Δ.Τ.Ε.) Προέγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} Σ.Σ. για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΆΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», 1^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΆΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας αυτός υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Η έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της.

Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Μετά τα παραπάνω προτείνουμε:

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, του 2^{ου} ΠΚΝΤΜΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς καθίστανται άκρως απαραίτητα για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του υπόψη έργου».

7. Την εισήγηση της κας Ζωάκη Ελευθερίας, υπαλλήλου Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

8. Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, το 2^ο ΠΚΝΤΜΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, καθώς καθίστανται άκρως απαραίτητα για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση:

α) **ψήφισε κατά** ο κ. Σμπώκος Βασίλειος Αντιπρόεδρος της επιτροπής, διότι όπως μεταξύ άλλων ανέφερε το έργο αυτό θα έπρεπε να κατασκευαστεί με χρήματα της εκκλησίας.

β) **δήλωσε παρών** ο κ Μανουσάκης Νικόλαος τακτικό μέλος, ο οποίος μεταξύ άλλων διαφωνεί με την ανάληψη ευθυνών της κρατικής εξουσίας από την Περιφέρεια.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, 12-11-2024

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**