



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 14 Νοεμβρίου 2024**  
**Αρ. πρωτ.: 401323**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη  
Τηλέφωνα : 2813 400233  
e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1249/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1249/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**Ν°31/12-11-2024**), που αφορά στην Έγκριση: **α)** διάθεσης πίστωσης ποσού 80.550,00€ (με ΦΠΑ), **β)** 5ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και **γ)** 3ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**», **14ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ-Ν.ΧΩΡΙΟ-ΦΡΕΣ-ΒΡΥΣΕΣ, ΚΑΛΥΒΕΣ-ΒΑΜΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΥΡΝΑΣ-ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ & ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο31/12-11-2024  
Αριθμός Απόφασης: 1249/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **388263/06-11-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
<b>4</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>5</b>	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>6</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>7</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Σαρρής Μιχαήλ, τακτικό μέλος της επιτροπής.**

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ζωάκη Ελευθερία υπάλληλος τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Αεράκη Ιωάννα υπάλληλος τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 11°:** Έγκριση: **α)** διάθεσης πίστωσης ποσού 80.550,00€ (με ΦΠΑ), **β)** 5ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και **γ)** 3ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής

Σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **14ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ-Ν.ΧΩΡΙΟ-ΦΡΕΣ-ΒΡΥΣΕΣ, ΚΑΛΥΒΕΣ-ΒΑΜΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΥΡΝΑΣ-ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ & ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,  
**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

**5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

**6. Το με αρ. πρωτ. 390282/07-11-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

**Στοιχεία του έργου:**

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 14ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ-ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ-ΦΡΕΣ-ΒΡΥΣΕΣ, ΚΑΛΥΒΕΣ-ΒΑΜΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΥΡΝΑΣ-ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 802 με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 – Περιφέρεια Κρήτης		
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	24-02-2021	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.000.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	17-03-2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	994.799,46
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			1.064.230,00
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :			160.720,00
10	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ. & ΤΗΣ 1ης ΣΣ			1.224.950,00
11	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ.Σ. & ΤΗΣ 1ης ΣΣ.:			1.305.500,00
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			9/07/2023
13	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			5 (ΠΕΝΤΕ)
14	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 223167/6-7-2023 ΔΤΕΠΕΧ, 1116/2023 Ο.Ε., 93088/2024 Ο.Ε., 276072/7-8-2024 ΔΤΕΠΕΧ & 1035/2024 Π.Ε.			
15	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			10/01/2025
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			4 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ)
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ: 17937/19-1-2023 ΔΤΕΠΕΧ, 277/2023 ΟΕ, 50519/13-2-2024 ΔΤΕΠΕΧ 277649/8-08-2024			
18	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΟΧΙ
19	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

### Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 5ο ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙ-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ Η ΠΡΟΤΕΙΝ Ο- ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙ ΜΕ- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣ ΜΕ-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	287.668,76	287.778,79	287.778,79	110,03	0,00	121.946,82
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ)	303.521,54	391.932,06	391.938,40	88.416,86	6,34	354.548,52
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>591.190,30</b>	<b>679.710,85</b>	<b>679.717,19</b>	<b>88.526,89</b>	<b>6,34</b>	<b>476.495,34</b>
Ε.Ο 18%	106.414,25	122.347,95	122.349,09	15.934,84	1,14	85.769,16
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	104.640,68	186,43	178,95	-104.461,73	-7,48	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>802.245,23</b>	<b>802.245,23</b>	<b>802.245,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.264,50</b>
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	12,40	56.004,77	112.270,90	112.258,50	56.266,13	63.944,17
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>802.257,63</b>	<b>858.250,00</b>	<b>914.516,13</b>	<b>112.258,50</b>	<b>56.266,13</b>	<b>626.208,67</b>
ΦΠΑ 24%	192.541,83	205.980,00	219.483,87	26.942,04	13.503,87	150.290,08
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>994.799,46</b>	<b>1.064.230,00</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>139.200,54</b>	<b>69.770,00</b>	<b>776.498,75</b>

### Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Υ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1η ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙ-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ -ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜ Ε- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣ ΜΕ-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)		55.034,20	55.034,20	55.034,20	0,00	33.280,00
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ)		46.764,54	46.764,54	46.764,54	0,00	21.755,92
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>		<b>101.798,74</b>	<b>101.798,74</b>	<b>101.798,74</b>	<b>0,00</b>	<b>55.035,92</b>
Ε.Ο 18%		18.323,77	18.323,77	18.323,77	0,00	9.906,47
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		40,99	40,99	40,99	0,00	0,00

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>		<b>120.163,50</b>	<b>120.163,50</b>	<b>120.163,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64.942,39</b>
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ		9.449,40	18.142,95	18.142,95	8.693,55	10.756,27
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>129.612,90</b>	<b>138.306,45</b>	<b>138.306,45</b>	<b>8.693,55</b>	<b>75.698,66</b>
ΦΠΑ 24%		31.107,10	33.193,55	33.193,55	2.086,45	18.167,68
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>		<b>160.720,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>93.866,34</b>

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) :</b>	<b>994.799,46</b>	<b>1.224.950,00</b>	<b>1.305.500,00</b>	<b>310.700,54</b>	<b>80.550,00</b>	<b>870.365,09</b>
---	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

### Αιτιολόγηση σύνταξης 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Αρχικής Σύμβασης

Ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

Ο παρόν 5ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της αρχικής σύμβασης συντάσσεται για να τακτοποιήσει την αυξομείωση ορισμένων κονδυλίων του έργου καθόσον συντάσσονται οι επιμετρήσεις των εκ τελεσθέντων εργασιών και γίνεται προσμέτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια όσων υπολείπονται να εκτελεστούν, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών και για να περιλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου.

Ο υπό έγκριση 5<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της αρχικής σύμβασης είναι ισόποσος σε σχέση με την αρχική σύμβαση χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και με την δαπάνη της αναθεώρησης και του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 139.200,54€ λόγω της αναθεώρησης.

Η ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο 4ο Α.Π.Ε., ενώ η ομάδα Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ αυξάνεται κατά 6,34€ σε σχέση με τον προηγούμενο 4ο Α.Π.Ε.

Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.

### Αιτιολογία 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 160.720,00 € με ΦΠΑ εγκρίθηκε με την αρ.

277/2023 (πρακτικό Νο 09/27-03-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έγινε στις 2-06-2023 .

Όσον αφορά τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 171.500,00€ με ΦΠΑ συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, καθόσον συντάσσονται οι επιμετρήσεις των εκ τελεσθέντων εργασιών και γίνεται προσμέτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια όσων υπολείπονται να εκτελεστούν, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Ο υπό έγκριση 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι ισόποσος σε σχέση με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και με την δαπάνη της αναθεώρησης και του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 10.780,00€ λόγω της αναθεώρησης.

Οι πιο πάνω μεταβολές οφείλονται σε προφανή σφάλματα και παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης του έργου.

Η ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ και η ομάδα Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ δεν παρουσιάζουν μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο 2ο Α.Π.Ε.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση αυξάνει το αντικείμενο του έργου κατά 120.163,50€ ή ποσοστό 14,98% (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης όπως προβλέπεται στην παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και με αναθεώρηση και ΦΠΑ παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 310.700,54€.

Με την αρ. 199788/7-6-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης τροποποιείτε η απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 65586/1-03-2023 του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» (ΤΚΑ 2019ΕΠ80200006) και για το 14ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ-Ν.ΧΩΡΙΟ-ΦΡΕΣ-ΒΡΥΣΕΣ, ΚΑΛΥΒΕΣ-ΒΑΜΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΥΡΝΑΣ-ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ & ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ» το ποσό χρηματοδότησης τροποποιείται σε 1.305.500,00€ (έναντι 1.225.000,00€ προηγουμένως ).

#### **ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

- Η έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 80.550,00€ (που αφορά 69.770,00€ τη δαπάνη αναθεώρησης για την κύρια σύμβαση και 10.780,00€ τη δαπάνη αναθεώρησης για την 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση).
- Η έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης και του 3ου ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019»,  
14<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ-Ν.ΧΩΡΙΟ-ΦΡΕΣ-ΒΡΥΣΕΣ, ΚΑΛΥΒΕΣ-ΒΑΜΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΥΡΝΑΣ-ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ & ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».

**Δαπάνη με ΦΠΑ 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ 1.134.000,00ευρώ και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβαση 171.500,00 ευρώ (συνολικά 1.305.500,00 ευρώ) ».**

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει:

- τη διάθεση πίστωσης ποσού 80.550,00€ (που αφορά 69.770,00€ τη δαπάνη αναθεώρησης για την κύρια σύμβαση και 10.780,00€ τη δαπάνη αναθεώρησης για την 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση).
- τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης και τον 3ο ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019»,

**14<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ - Ν.ΧΩΡΙΟ – ΦΡΕΣ - ΒΡΥΣΕΣ, ΚΑΛΥΒΕΣ – ΒΑΜΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΥΡΝΑΣ - ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ & ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».**

Δαπάνη με ΦΠΑ 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ 1.134.000,00ευρώ και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβαση 171.500,00 ευρώ (συνολικά 1.305.500,00 ευρώ),

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **12-11-2024**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**