



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813 400235  
e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**Ηράκλειο, 27 Νοεμβρίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 420222**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1284/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1284/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**Ν°32/22-11-2024**), που αφορά στην Έγκριση: **α)** 1ου Συγκριτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του (υπο)έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ**» Υπηρεσίες παροχής Γεωτεχνικού Συμβούλου.» και έγκρισης διάθεσης πίστωσης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 32.974,99.172,58 ευρώ και **β)** παράτασης προθεσμίας περαίωσης του (υπο)έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ**», υπηρεσίες παροχής Γεωτεχνικού Συμβούλου

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°32/22-11-2024  
Αριθμός Απόφασης: 1284/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **406511/18-11-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
<b>5</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>6</b>	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>7</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>8</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
<b>9</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Αλεξάκης Γεώργιος, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Επιτροπάρχης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μαλανδράκης Χριστόφορος προϊστάμενος τμήματος Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού Διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου, Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας Διεύθυνσης Οικονομικού Κρήτης ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος

Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Ιακωβίδου Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού ΠΚ, Μορέ Μαρία υπάλληλος τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Αεράκη Ιωάννα υπάλληλος τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

**Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.:** Μανιαδή Μαρία και Αντωνακάκης Κώστας ορκωτοί λογιστές ελεγκτές της εταιρίας Grant Thornton.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 08<sup>ο</sup>:** Έγκριση: **α)** 1ου Συγκριτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του (υπο)έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ**» Υπηρεσίες παροχής Γεωτεχνικού Συμβούλου.» και έγκρισης διάθεσης πίστωσης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 32.974,99.172,58 ευρώ και **β)** παράτασης προθεσμίας περαίωσης του (υπο)έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ**», υπηρεσίες παροχής Γεωτεχνικού Συμβούλου

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

#### 1. Τις διατάξεις:

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄ 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **405694/15-11-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και με τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001»		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ (12°): ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Υπηρεσίες παροχής Γεωτεχνικού Συμβούλου.</b>		
3	ΚΩΔΙΚΟ Σ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α.2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ 502 της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ:6ΖΛ97ΛΚ-ΣΡΟ) <b>και</b> Κ.Α. 2022ΝΠ40200014 (ΑΔΑ: 6ΤΘΥ7ΛΚ-ΝΚΛ) / (ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5162132) της ΝΠ402	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ	ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	27/11/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	69.679,85
7	ΗΜΕΡ. ΣΥΜΒ:	ΥΠΟΓΡ. 10/07/2019	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	66.197,77
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			-
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			<b>66.197,77</b>
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			0,00
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Σ.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.			<b>32.974,81</b>
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Κ.Σ. ΜΕ ΤΗΝ Σ.Σ. ΚΑΤΑ			49,81%
14	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Κ.Σ. ΚΑΙ Σ.Σ. (ΜΕ Φ.Π.Α.)			<b>99.172,58</b>
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Κ.Σ.			10.01.20
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ Κ.Σ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			7
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: Η υπ' αριθ. 165/2020 (Πρακτικό Νο 40/28-12-2020) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ:ΨΞΡΠ7ΛΚ-ΓΦ1, έως 10/01/2021 Η υπ' αριθ. 1681/2020 (Πρακτικό Νο 40/28-12-2020) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ:ΨΞΡΠ7ΛΚ-ΓΦ1, έως 10/09/2021			

	<p>Η υπ' αριθ. 1512/2021 (Πρακτικό Νο 29/09-11-2021) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ:6ΘΨΤ7ΛΚ-7ΑΚ, έως 10/05/2022</p> <p>Η υπ' αριθ. 587/2022 (Πρακτικό Νο 13/24-05-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ:93Λ17ΛΚ-ΥΞΙ, έως 10/01/2023</p> <p>Η υπ' αριθ. 1855/2022 (Πρακτικό Νο 36/30-12-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ: Ω85Θ7ΛΚ-ΡΙΔ, έως 10/09/2023</p> <p>Η υπ. αρ. 1109/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: 6Ε717ΛΚ-ΝΣΡ) έως 10-05-24</p> <p>Η υπ' αριθ. 446/2024 (Πρακτικό Νο 12/09-05-2024) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ: 6ΡΧΤ7ΛΚ-429, έως 10/11/2024</p>	
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	10/11/2024
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) Σ.Π ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ:	-
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ
	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΝ 1 <sup>ο</sup> Σ.Π. Κ.Α και Σ.Σ.	Η υπ' αρ. 218 (Πρακτικό 13 <sup>ο</sup> /10-10-2024) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου
20	Ο Σ.Π. της Κ.Σ. και Σ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την με αρ. πρ. 13384/19-01-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΖΛ97ΛΚ-ΣΡΟ, ΑΔΑΜ:18REQ003712476 2018-09-19) έγινε τροποποίηση της με αρ. πρ. 108119/29.08.2014 Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και με τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001» και Κ.Α. 2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης με δημιουργία υποέργου (νέο) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ . Υπηρεσίες παροχής Γεωτεχνικού Συμβούλου».

2. Με την με αρ. 19/2018 (πρακτικό 3ο/27-02-2018) [ΑΔΑ:6ΙΒ27ΛΚ-Z66] απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2018 εντάχθηκε το παραπάνω έργο - υποέργο.

3. Με την με αρ. 216619/18-09-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΛΒ7ΛΚ-2ΧΡ) Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η εγκρίθηκαν τα Συμβατικά Τεύχη.

4. Με την υπ' αριθμ. 1319 (32<sup>ο</sup> πρακτικό /19-10-2018, ΑΔΑ Ψ7ΦΘ7ΛΚ-Κ05) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η Διακήρυξη, η σύσταση επιτροπής του διαγωνισμού και η έγκριση διάθεση πίστωσης.

5. Με την υπ' αριθμ. 1672/2018, (Πρακτικό Νο 39/27-12-2018, ΑΔΑ: 6ΖΟ17ΛΚ-Ψ42) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι, του διαγωνισμού και η ανάδειξη ως προσωρινού ανάδοχου της «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 5,00%.

6. Την 10η Ιουλίου 2019 (αρ. πρωτ. 173737/17-07-2019, ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005365979 2019-07-30) γίνεται η υπογραφή της σύμβασης της μελέτης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Υπηρεσίες παροχής Γεωτεχνικού Συμβούλου» ποσού 66.197,77 € με Φ.Π.Α.

7. Με την με αρ. πρωτ. 184009/2907-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΓ47ΛΚ-ΑΘ5) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ηρακλείου, ορίζεται επιβλέπουσα της σύμβασης η κα Ελένη Γουβιανάκη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

8. Με την υπ' αριθ. 165/2020 (Πρακτικό Νο 40/28-12-2020) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ:ΨΞΡΠ7ΛΚ-ΓΦ1, εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 10/01/2021
9. Με την υπ' αριθ. 1681/2020 (Πρακτικό Νο 40/28-12-2020) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ:ΨΞΡΠ7ΛΚ-ΓΦ1, εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 10/09/2021
10. Με την υπ' αριθ. 1512/2021 (Πρακτικό Νο 29/09-11-2021) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ:6ΘΨΤ7ΛΚ-7ΑΚ, εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 10/05/2022
11. Με την υπ' αριθ. 587/2022 (Πρακτικό Νο 13/24-05-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ:93Λ17ΛΚ-ΥΞΙ, εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 10/01/2023
12. Με την υπ' αριθ. 1855/2022 (Πρακτικό Νο 36/30-12-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ: Ω85Θ7ΛΚ-ΡΙΔ, εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 10/09/2023
13. Με την υπ. αρ. 1109/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: 6Ε717ΛΚ-ΝΣΡ) εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 10-05-24
14. Με την υπ' αριθ. 446/2024 (Πρακτικό Νο 12/09-05-2024) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ: 6ΡΧΤ7ΛΚ-429, εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 10/11/2024.
15. Με το υπ' αρ. 218 (Πρακτικό 13<sup>ο</sup> /10-10-2024) το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Σ.Π. και την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης του θέματος – και μόνο από τεχνικής απόψεως.
16. Με την με αρ. πρωτ. 349741/07.10.2024 (ΑΔΑ: 6ΤΘΥ7ΛΚ-ΝΚΛ) Απόφαση της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού γίνεται Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24.03.2022 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200008)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200014 και κωδικό ΠΣ (ΜΙS) 5162132 της Ν.Π. 402 της Περιφέρειας Κρήτης», ως εξής:  
12<sup>ο</sup> Υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Υπηρεσίες παροχής Γεωτεχνικού Συμβούλου» ποσού 99.172,58€ (έναντι 66.197,77€ προηγουμένως).

## **2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η κατολίσθηση της Λιγορτύνου έλαβε χώρα στις 16 και 17 Αυγούστου 2006, κατά τη διάρκεια εκσκαφών σε όρυγμα για την κατασκευή του έργου "Δρόμος Χουδέτσι - Παρθένι - Τεφέλι - Πύργος".

Η κατολίσθηση καταλαμβάνει έκταση περίπου 100.000m<sup>2</sup>. Για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων συντάχθηκε μελέτη αποκατάστασης (Νοέμβριος 2007), η οποία συμπεριέλαβε α) κατασκευή πασσάλων στην ευρύτερη περιοχή της κατολίσθησης, β) κατασκευή πασσαλότοιχου στην παρειά της οδού, γ) αφαίρεση κατολισθημένων όγκων και δ) φρεάτια αποστράγγισης του υπόγειου νερού

Μετά την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης ο πασσαλότοιχος υποχώρησε και απαιτήθηκαν νέα μέτρα αντιστήριξης του εδάφους. Τα νέα μέτρα υλοποιούνται με την εργολαβία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και με τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001» ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Κατασκευή των έργων πλήρους αποκατάστασης».

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, αντικείμενο της παρούσας σύμβασης «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Υπηρεσίες παροχής Γεωτεχνικού Συμβούλου**» αποτελούν τα συνοπτικά τα ακόλουθα:

- Υποβολή προτάσεων για τα απαραίτητα όργανα ελέγχου (κλισιόμετρα, πιεζόμετρα) που πρέπει να εγκατασταθούν και επίβλεψη της εγκατάστασης τους στα πλαίσια των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Κατασκευή των έργων πλήρους αποκατάστασης».
- Λήψη μετρήσεων οργάνων ελέγχου και αξιολόγηση αυτών - υποβολή εκθέσεων.
- Αξιολόγηση των επιτόπου γεωλογικών - γεωτεχνικών συνθηκών που θα αποκαλυφθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Κατασκευή των έργων πλήρους αποκατάστασης».
- Έλεγχος της αποτελεσματικότητας και επάρκειας της κατασκευής των έργων αποκατάστασης της πασσαλοσυστοιχίας που έχει αστοχήσει με αξιολόγηση των μετρήσεων των οργάνων ελέγχου που τοποθετήθηκαν στα πλαίσια τρέχουσας εργολαβίας και υποβολή σχετικής έκθεσης/ προσαρμογή της μελέτης εφαρμογής των γεωτεχνικών έργων εάν απαιτηθεί, αφού προηγηθεί τεκμηρίωση τυχόν τροποποιήσεων με αναλυτικούς γεωτεχνικούς υπολογισμούς.
- Πλήρης διαστασιολόγηση πρόσθετων έργων ανάσχεσης της κατολίσθησης που κρίνονται αναγκαία όπως προέκυψε μετά την εγκατάσταση των οργάνων ελέγχου στα πλαίσια της εργολαβίας και την παρακολούθηση τους .

### **3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 1ου Σ.Π. και σύναψης 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.**

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας αφορά

- την απορρόφηση των απροβλέπτων της κύριας σύμβασης και
  - την σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης,
- που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/21 (ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021) λαμβάνοντας επίσης υπόψη την κατευθυντήρια οδηγία 22/2012 της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ., προκειμένου να συμπεριλάβει εργασίες οι οποίες δεν ήταν αρχικά δυνατό να προβλεφθούν.

#### **Αντικείμενο που εκτελέστηκε στα πλαίσια της Κύριας Σύμβασης :**

Έως σήμερα έχουν συνοπτικά εκτελεστεί/ εκπονηθεί:

- το 1<sup>ο</sup> τεύχος της σύμβασης το οποίο αφορά την γεωλογική και γεωτεχνική αξιολόγηση αφού πραγματοποιήθηκε τοπογραφική αποτύπωση προκειμένου να προσδιοριστεί η υφιστάμενη κατάσταση της κατολίσθησης.
- Το από 09-03-2021 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υπέβαλε προτάσεις σχετικά με την Υπηρεσιακή Μελέτη αποκατάστασης του πασσαλότοιχου και ενίσχυσης της ευστάθειας στην περιοχή βάση της οποίας έγινε η δημοπράτηση της εργολαβίας.
- το 2ο τεύχος της σύμβασης το οποίο αφορά τις μετρήσεις ελέγχου μετακινήσεων της κατολίσθησης και την αξιολόγηση αυτών.
- το από 17-03-2022 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε η στατική μελέτη του νέου πασσαλότοιχου. Η στατική μελέτη πέραν των άλλων περιλαμβάνει πρόταση περαιτέρω έρευνας και ενόργανης παρακολούθησης του συνόλου της κατολίσθησης ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι γεωτεχνικές συνθήκες σχετικά με τις βαθύτερες επιφάνειες ολίσθησης, καθώς και το σύνολο της ανάντη περιοχής και να προσδιοριστούν τυχόν νέες απαιτούμενες μελέτες για

την πλήρη αποκατάσταση της ευστάθειας στο σύνολο της κατολίσθησης . Η παραπάνω μελέτη εγκρίθηκε με

- Εκθέσεις Τεχνικού Συμβούλου που περιλαμβάνουν τις μετρήσεις στα κλισιόμετρα που τοποθετήθηκαν στα πλαίσια της τρέχουσας εργολαβίας πέραν του αρχικού κλισιομέτρου Κ1 που είχε τοποθετηθεί και την αξιολόγηση αυτών, βάση των οποίων διαπιστώνεται η εξέλιξη των μετακινήσεων του εδάφους.
- Σύνταξη τεύχους προμετρήσεων, προϋπολογισμού και τιμολογίου.
- Συνεχής επίβλεψη των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και της τοποθέτησης των οργάνων ελέγχου από τον ανάδοχο κατασκευής των έργων αποκατάστασης.

**Με τον 1<sup>ο</sup> Σ.Π.** προβλέπεται η απορρόφηση των απροβλέπτων της Κύριας Σύμβασης ποσού **6.963,30 €** προκειμένου να συμπεριληφθούν :

- 20,45 Α/Η απασχόλησης επιστήμονα με εμπειρία 10 έως 20 έτη σε γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες, έναντι των 7 Α/Η αρχικώς προβλεπόμενων προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα α) η επίβλεψη των ερευνητικών γεωτρήσεων και η εγκατάσταση των οργάνων ελέγχου που πραγματοποιείται από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου και β) η εκτέλεση των μετρήσεων στα εγκατεστημένα όργανα.
- Πέραν των ανωτέρω εργασιών, η κάλυψη των οποίων δύναται να γίνει με την απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών της κύριας σύμβασης, απαιτείται η σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής προκειμένου να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου για συνολική αποκατάσταση συνολικά της περιοχής κατολίσθησης.

**Αντικείμενο 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης :**

Ο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας και η σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάσσεται από την Υπηρεσία μας με σκοπό την εκτέλεση από τον Τεχνικό Σύμβουλο των εργασιών που είναι απολύτως αναγκαίες προκειμένου να ληφθούν όλα τα επιπλέον απαραίτητα μέτρα σταθεροποίησης της κατολίσθησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου εκπονήθηκε γεωτεχνική και στατική μελέτη που αφορούσε τη στατική διαστασιολόγηση πασσαλότοιχου για την αντικατάσταση τμήματος της υφιστάμενης πασσαλοσυστοιχίας η οποία είχε αστοχήσει και εγκαταστάθηκε το κλισιόμετρο Κ1.

Λαμβάνοντας υπόψη τις μετρήσεις του κλισιομέτρου Κ1 και τις επιφάνειες απόληξης των κύκλων ολίσθησης της κατολίσθησης προσδιορίστηκαν τρεις ζώνες ολίσθησης.

- Η πρώτη ζώνη είναι αυτή κατά μήκος της οποίας εκδηλώθηκε η κατολίσθηση το 2006 και στο κλισιόμετρο Κ1 βρέθηκε σε βάθος 9,00m. Η εν λόγω ζώνη ολίσθησης παρουσίασε μετακίνηση 2,00mm σε χρονικό διάστημα πέντε μηνών και μετακίνηση 12,00mm επιπλέον μετά το σεισμό της 27<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2021, με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι.
- Η δεύτερη ζώνη ολίσθησης στη θέση του κλισιομέτρου Κ1 παρατηρείται βαθύτερα, σε βάθος 16,00m. Η μετακίνηση που παρουσίασε σε διάστημα πέντε μηνών πριν τον σεισμό είναι 1mm και μετά το σεισμό παρουσίασε επιπλέον μετακίνηση 3,00mm.
- Η τρίτη ζώνη ολίσθησης εκτιμάται ότι δημιουργήθηκε με τον ισχυρό σεισμό της 27<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2021 διότι δε μετρήθηκαν μετακινήσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παρατηρήθηκε βαθύτερα, σε βάθος 24,00m και η μετακίνηση που παρουσίασε μετά το σεισμό ήταν 2,00mm.

Η αποκατάσταση του υφιστάμενου πασσαλότοιχου αφορούσε σε κρίσιμο μήκος περίπου 90,00m. Με τα προτεινόμενα μέτρα ενίσχυσης της ευστάθειας δεν ήταν



δυνατό να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες εδαφικές θραύσεις βάθους 16,00m και 24,00m.

Για την μελέτη και πρόταση μέτρων οριστικής ενίσχυσης της ευστάθειας της περιοχής έγινε παραδεκτό ότι πρέπει να προηγηθεί η εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων και εγκατάσταση των οργάνων που προτάθηκαν από την παραπάνω μελέτη, ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και της ενόργανης παρακολούθησης και να προσδιοριστούν οι γεωτεχνικές συνθήκες στο σύνολο της περιοχής, όπως τροποποιήθηκαν μετά και τον ισχυρό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.

Η εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων και η εγκατάσταση των οργάνων γίνεται στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και με τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001» ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Κατασκευή των έργων πλήρους αποκατάστασης».

**Για την αποκατάσταση συνολικά της περιοχής κατολίσθησης ,πέραν των ανωτέρω εργασιών, η κάλυψη των οποίων δύναται να γίνει με την απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών της κύριας σύμβασης, απαιτείται η σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής προκειμένου να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου Ειδικότερα, με την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης δύναται η κάλυψη των:**

- 22 Α/Η απασχόλησης επιστήμονα με εμπειρία 10 έως 20 έτη σε γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες, εκ των οποίων α) 10 Α/Η απασχόλησης για την παρουσίαση και αξιολόγηση των μετρήσεων των οργάνων ελέγχου που αναφέρθηκαν προηγουμένως και β) 12 Α/Η απασχόλησης για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης συνολικά της περιοχής κατολίσθησης και
- 17 Α/Η απασχόλησης επιστήμονα με εμπειρία >20 ετών σε γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες, προκειμένου να εκπονηθεί η μελέτη αποκατάστασης συνολικά της περιοχής κατολίσθησης

Επισημαίνεται ότι,

Οι ποσότητες των εργασιών δεν ήταν δυνατό να επιμετρηθούν με ακρίβεια κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας ώστε να συμπεριληφθούν στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης:

Οι τρεις ζώνες ολίσθησης στα βάθη των 9.00m, 16.00m 24.00m αντίστοιχα, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν χωρίς την εκτέλεση των ερευνητικών γεωτρήσεων, την τοποθέτηση των οργάνων ελέγχου, την εκτέλεση μετρήσεων στα εγκατεστημένα όργανα και την αξιολόγηση των μετρήσεων.

Παρά το γεγονός ότι η κατολίσθηση είχε χαρακτηριστεί ενεργή και εξελισσόταν με απρόβλεπτο ρυθμό και ένταση, οι σημαντικότερες μετακινήσεις παρουσιάστηκαν μετά την εκδήλωση του ισχυρού σεισμού 27ης Σεπτεμβρίου 2021, ιδιαίτερος δε, η ζώνη ολίσθησης σε βάθος 24m εμφανίστηκε μετά την εκδήλωση του σεισμού.

-Οι προτεινόμενες εργασίες δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης.

-Για τις ποσότητες και δαπάνες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο Σ.Π. και την 1η ΣΣΕ υπάρχει συμβατική τιμολόγηση.

-Με τις προτεινόμενες εργασίες, εξασφαλίζεται η ενίσχυση της ευστάθειας του εδάφους στην κατολίσθηση της Λιγορτύνου που αποτελεί την μεγαλύτερη σε έκταση κατολίσθηση της Κρήτης.

Στον 1<sup>ο</sup> Σ.Π. της σύμβασης, παρουσιάζονται οι εργασίες:

- Για τη δαπάνη των οποίων απαιτείται η απορρόφηση των απροβλέπτων της Κύριας Σύμβασης, το ποσό των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 6.963,30€ πλέον Φ.Π.Α. 24% και

- η δαπάνη των απρόβλεπτων εργασιών που δεν δύναται για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα να καλυφθούν από την Κύρια Σύμβαση και απαιτούν την σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 26.592,59€ πλέον Φ.Π.Α. και υπέρβαση έναντι της κύριας κατά ποσοστό 49,81%.
- Το υποέργο χρηματοδοτείται από τον Κ.Α. 2014ΕΠ50200008 με ποσό 26.962,27 ευρώ και από τον Κ.Α. 2022ΝΠ40200014 με ποσό 72.210,31 ευρώ (έναντι ποσού 39.235,50 ευρώ).

**Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματικής Σύμβασης  
1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

		<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 1ης Σ.Σ.Ε.</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	ΔΑΠΑΝΗ	23.123,99
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:		3.468,60
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:		<b>26.592,59</b>
Φ.Π.Α. 24%:		6.382,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		<b>32.974,81</b>

**1<sup>ος</sup> ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕ Σ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 <sup>ου</sup> Σ.Π.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Σ 1ης Σ.Σ.Ε.	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙ Σ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	46.422,00	53.385,30	23.123,99	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:	6.963,30	0,00	3.468,60	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	<b>53.385,30</b>	<b>53.385,30</b>	<b>26.592,59</b>	
Φ.Π.Α. 24%:	12.812,47	12.812,47	6.382,22	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	66.197,77	66.197,77	32.974,81	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Κ.Σ ΚΑΙ Σ.Σ.	
Φ.Π.Α. 24%			<b>79.977,89</b>	49,81%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			19.194,69	
			99.172,58	

**ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ****Επειδή**

- Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου ποσού 26.592,59€ χωρίς Φ.Π.Α. (ποσοστό 49,81 % της Κύριας ) δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης (άρθρου 132 του Ν.4412/2016).
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Σ.Π. και την σύναψη της 1ης ΣΣΕ από τεχνικής άποψης με την υπ.αρ.218 Απόφαση (Πρακτικό 13ο /10-10-2024)
- Με την με αρ. πρωτ. 349741/07.10.2024 (ΑΔΑ: 6ΤΘΥ7ΛΚ-ΝΚΛ) Απόφαση της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού γίνεται Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24.03.2022 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200008)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200014 και κωδικό ΠΣ (ΜΙΣ) 5162132 της Ν.Π. 402 της Περιφέρειας Κρήτης», ως εξής: 12<sup>ο</sup> Υπόεργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Υπηρεσίες παροχής Γεωτεχνικού Συμβούλου» ποσού 99.172,58€ (έναντι 66.197,77€ προηγουμένως).
- Ο Ανάδοχος με το από 07-11-24 έγγραφο του αιτείται παράταση προθεσμίας της σύμβασης που λήγει στις 10-11-24 κατά 1(ένα ) έτος δηλ. στις 10-11-25 προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα -Σύναψης της 1<sup>ης</sup> ΣΣ όσο και της εκτέλεσης των εργασιών που περιλαμβάνονται σ' αυτά .

**Εισηγούμαστε:**

1. Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού πίνακα Κ.Σ. ποσού 66.197,77 ευρώ (με ΦΠΑ) και σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 32.974,81 ευρώ (με ΦΠΑ) ή συνολικής δαπάνης 1<sup>ου</sup> Σ.Π. της Κ.Σ. και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. 99.172,58 € .
2. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης για 32.974,81 ευρώ (με ΦΠΑ) για την 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση .
3. Την 12μηνη παράταση της προθεσμίας περαίωσης της κύριας σύμβασης που λήγει 10-11-24 ήτοι μέχρι 10/11/2025, η οποία κατ' επέκταση θα αποτελέσει και την ημερομηνία περαίωσης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα -Σύναψης της 1<sup>ης</sup> ΣΣ όσο και της υλοποίησης των αναφερόμενων εργασιών του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Υπηρεσίες παροχής Γεωτεχνικού Συμβούλου»
- 7.Την εισήγηση του κ. **Μαλανδράκη Χριστόφορου** προϊστάμενου τμήματος Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού Διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου
- 8.Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ****Εγκρίνει:**

1. Τον 1ο Συγκριτικό πίνακα Κ.Σ. ποσού 66.197,77 ευρώ (με ΦΠΑ) και σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 32.974,81 ευρώ (με ΦΠΑ) ή συνολικής δαπάνης 1ου Σ.Π. της Κ.Σ. και της 1ης Σ.Σ. 99.172,58 € .
2. Τη διάθεση πίστωσης για 32.974,81 ευρώ (με ΦΠΑ) για την 1η συμπληρωματική σύμβαση .
3. Την 12μηνη παράταση της προθεσμίας περαίωσης της κύριας σύμβασης που λήγει 10-11-24 ήτοι μέχρι 10/11/2025, η οποία κατ' επέκταση θα αποτελέσει και

την ημερομηνία περαίωσης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα -Σύναψης της 1ης ΣΣ όσο και της υλοποίησης των αναφερόμενων εργασιών του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ»**, Υπηρεσίες παροχής Γεωτεχνικού Συμβούλου.  
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **22-11-2024**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**