



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 4 Δεκεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 432263**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1328/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1328/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°33/03-12-2024**), που αφορά στην Έγκριση 3^{ου}ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης του έργου: **«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ»**, Αναδόχου εταιρίας «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°33/03-12-2024
Αριθμός Απόφασης: 1328/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **422009/28-11-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αναστασάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Στυλιανού Ευγενία υπάλληλος ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ

και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο: Έγκριση 3^{ου}ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης του έργου: «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ**», Αναδόχου εταιρίας «**ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 - β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 - γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
 - δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
 - ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 - στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
 - ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
 - η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 - 3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
 - 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
 - 5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
 - 6. Το με αρ. πρωτ. 420896/27-11-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ:	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α. 2020ΣΕ08210002 (κωδικός ΟΠΣ 0016048058) της Σ.Α. 082/1	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	Τ.Ο.Ε.Β. ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΝΑΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	17/05/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.091.208,64
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	23/02/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.510.981,06
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	2.033.068,37		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	2.059.527,82		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	26.459,45		
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	23/12/2022		
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	-		
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	4		
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	<ul style="list-style-type: none"> - 113/πρακτικό Ν°05/10-02-2023 Ο.Ε. - 847/πρακτικό Ν°22/20-07-2023 Ο.Ε. - 1470/πρακτικό Νο37/11-12-2023 Ο.Ε. - 327/πρακτικό Νο09/11-04-2024 Π.Ε. 		
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	23/05/2024		
17	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	191945/3-6-2024		
18	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	2		
19	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	<ul style="list-style-type: none"> - 968/2020 Ο.Ε. - 3514/04-01-2024 απόφαση Δ.Τ.Ε ΠΕΧ 		
20	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ		
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	-		
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	-		
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	<ul style="list-style-type: none"> - 280368/12-08-2024 - 399376/13-11-2024 		
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	<ul style="list-style-type: none"> - 314836/12-09-2024 (191/ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/10-09-2024) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ - 5661/15-11-2024 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ» 		
25	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ	ΝΑΙ		

ΑΝΑΔΟΧΟ;	
----------	--

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αφαιρείται έκπτωση	ΠΟΣΟ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Α Π (2 ^{ου})	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	2	3	4	5=4-2	6
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)	33.560,22	112.774,57	114.994,28	81.434,06	112.774,57
ΟΜΑΔΑ Β (Σκυροδέματα)	13.731,30	11.622,33	113.237,36	-493,94	11.622,33
ΟΜΑΔΑ Γ (Μεταλλικά στοιχεία Σωληνώσεις)	667.419,56	755.698,80	752.185,01	84.765,45	748.185,78
ΟΜΑΔΑ Δ (Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες)	183.062,10	152.022,50	152.022,50	-31.039,60	152.022,50
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	897.773,18	1.032.118,20	1.032.439,15	134.665,97	1.024.605,18
Ε.Ο 18%	161.599,17	185.781,28	185.839,05	24.239,88	184.428,93
ΥΛΙΚΑ					
ΟΜΑΔΑ Γ (Μεταλλικά στοιχεία Σωληνώσεις)					0
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	158.905,85	378,72	0	-158.905,85	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.218.278,20	1.218.278,20	1.218.278,20	0	1.209.034,11
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	254,91	421.293,07	442.631,33	442.376,42	430.500,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					-17,99
ΣΥΝΟΛΟ	1.218.533,11	1.639.571,27	1.660.909,53	442.376,42	1.639.516,12
ΦΠΑ 24%	292.447,95	393.497,10	398.618,29	106.170,34	393.483,87
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.510.981,06	2.033.068,37	2.059.527,82	548.546,76	2.033.000,00

II. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι συνολικής δαπάνης **2.059.527,82€** με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση και είναι σε ισοζύγιο έναντι του αρχικού ποσού της σύμβασης όσον αφορά την δαπάνη εργασιών με απρόβλεπτα ήτοι **1.218.278,20 €**, ενώ το τελικό ποσό με αναθεώρηση και ΦΠΑ υπερβαίνει κατά **26.459,45€** την εγκεκριμένη δαπάνη λόγω της δαπάνης αναθεώρησης.

Συντάχθηκε για :

-την διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών προκειμένου να συμπεριληφθούν στο έργο οι μεταβολές (αυξομειώσεις) των συμβατικών ποσοτήτων στις ομάδες

εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού, που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου λόγω προμετρητικών σφαλμάτων, καθώς και από απαιτήσεις κατά την διάρκεια υλοποίησής του που είναι επιβεβλημένες και απαραίτητες για την άρτια λειτουργία του, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του, χωρίς να γίνεται καμία τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου.

Οι ποσότητες κατ' είδος εργασιών του παρόντος 3ου ΑΠΕ, προκύπτουν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα ΠΠΑΕ των ήδη εκτελεσμένων εργασιών, όπως αυτά αποτυπώνονται στις αναλυτικές προμετρήσεις εργασιών για το σύνολο των εκτελεσμένων εργασιών που απαιτήθηκαν για την άρτια ολοκλήρωση του έργου που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 3ου ΑΠΕ.

Τα ως άνω αποτυπώνονται στο συγκεντρωτικό πίνακα ΠΠΑΕ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 3ου ΑΠΕ.

Στον παρόντα 3ο ΑΠΕ γίνεται μείωση της δαπάνης των παρακάτω ομάδων εργασιών του έργου:

α) ΟΜΑΔΑ Β: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με μείωση κατά 493,94€ ή σε ποσοστό 3,60% και

β) ΟΜΑΔΑ Δ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με μείωση 31.039,60€ ή σε ποσοστό 16,96%.

Η «επί έλασσον» δαπάνη που εξοικονομείται εξ' αυτών χρησιμοποιείται για την εκτέλεση άλλων συμβατικών εργασιών του έργου που είναι επιβεβλημένες και απαραίτητες για την άρτια λειτουργία του, σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16.

Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των ανωτέρω «επί έλαττον» δαπανών :

- δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- δεν καταργείται «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης
- δεν πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).

- Να ενσωματώσει την απαιτούμενη δαπάνη αναθεώρησης

Ενσωματώνεται δαπάνη αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με:

α) την υπ' αριθμό 359881/10-12-2021 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016».

β) με την ερμηνευτική εγκύκλιο υπ' αριθμό 17587/19-01-2022.

γ) την υπ' αρ. Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565Β'/31-10-2022) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την οποία καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμήνου 2022.

Για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ο 3ος Α.Π.Ε συνοδεύεται από τα πινάκια αναθεώρησης. Σύμφωνα με αυτά η δαπάνη αναθεώρησης ανέρχεται σε 26.459,45€ η οποία ενσωματώνεται στον ΑΠΕ. **Αναλυτικότερα ανά ομάδα έχουμε τις εξής διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό:**

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ & ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΟΠΟΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται σε 114.994,28€ (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι 33.560,22 € του αρχικού προϋπολογισμού με επί πλέον δαπάνες 81.710,88€ και επί έλαττον δαπάνες 276,82€. Πέραν των αυξομειώσεων στις ποσότητες ορισμένων εργασιών της ομάδας οι οποίες προέκυψαν κατά τον έλεγχο της μελέτης και τις επιμετρήσεις όπως αυτές οριστικοποιούνται κατά την πρόοδο των εργασιών. Στον παρών ΑΠΕ ενσωματώνονται και οι παρακάτω εργασίες που είναι απαραίτητες για την σωστή και έντεχνη κατασκευή του έργου.

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται σε 13.237,36€ (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι 13.731,30€ του αρχικού προϋπολογισμού με επί πλέον δαπάνες 790,13€ και επί έλαττον δαπάνη 1.284,07€. Οι επί έλαττον δαπάνες οφείλονται στο γεγονός ότι μειώνονται οι ποσότητες στα σκυροδέματα και στους χαλύβδινους οπλισμούς για τα υπό κατασκευή φρεάτια (ΦΡ.4, ΦΡ.17, ΦΡ τερματικό στο Στόμιο), (διότι δεν θα κατασκευαστούν νέα φρεάτια αερεξαγωγών, θα χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα). Η μείωση της δαπάνης αυτής δεν υπερβαίνει το 20% της ομάδας των εργασιών και η επί έλαττον δαπάνη θα χρησιμοποιηθεί για την αύξηση των απαραίτητων χωματοουργικών εργασιών, για την κατασκευή τμήματος του αγωγού σε ανοικτό όρυγμα.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ ΚΛΠ.)

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται σε 752.185,01€ (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι 667.419,56€ του αρχικού προϋπολογισμού. Οι επί πλέον δαπάνες 99.315,68€ οφείλονται στις νέες τιμές των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή του αγωγού.

Οι επί έλαττον δαπάνες ποσού 14.550,23€ οφείλονται στο γεγονός ότι στο τελευταίο τμήμα (Χ.Θ. 3+675 έως Χ.Θ. 4+740) ο υφιστάμενος αγωγός ευρέθη να είναι μικρότερης διατομής (Φ600) και δεν μπορούσε να εφαρμοστεί η μέθοδος της ολίσθησης για την τοποθέτηση των αγωγών (Α.Τ. 19 & 1° Π/1).

ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται σε 152.022,50€ (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) έναντι 183.062,10€ του αρχικού προϋπολογισμού με επί έλαττον δαπάνη 31.039,60€, που οφείλεται στην μη κατασκευή του ΤΣΕ διακλάδωσης, λόγω της μη πρόβλεψης κατασκευής της διακλάδωσης για Λ/Ξ Αγίων Θεοδώρων από τη μελέτη.

Η μείωση της δαπάνης αυτής δεν υπερβαίνει το 20% της ομάδας των εργασιών και η επί έλαττον δαπάνη θα χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της δαπάνης των απαραίτητων χωματοουργικών εργασιών και για την κατασκευή τμήματος του αγωγού σε ανοικτό όρυγμα.

Το άθροισμα των νέων τιμών δεν υπερβαίνει την δαπάνη των απροβλέπτων.

III. Οικονομικά στοιχεία του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η δαπάνη των εργασιών με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ μαζί με τα απρόβλεπτα ανέρχεται σε 1.218.278,20€ ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο του αρχικού προϋπολογισμού όσον αφορά τις εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18% και τα απρόβλεπτα, ενώ το τελικό ποσό με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε 2.059.527,82€, δηλαδή υπερβαίνει κατά **26.459,45€** την εγκεκριμένη δαπάνη λόγω της δαπάνης αναθεώρησης.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του αρ. 22 του Ν. 4441/16,

που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απρόβλεπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.

Επίσης, η διάθεση της δαπάνης που εξοικονομείται από την τελική μείωση των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών για την κάλυψη της δαπάνης για την αναγκαία αύξηση των ποσοτήτων άλλων συμβατικών εργασιών για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, είναι σύμφωνη με το άρθρο 156 παρ. 3β του Ν 4441/16.

Έχει δοθεί γνωμοδότηση με την υπ' αρ. 191/Πρακτικό 12^ο/10-09-2024 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης βάσει του αρ. 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016, λόγω χρήσεως των «επί έλαττον δαπανών».

Έχει δοθεί η με αρ. πρωτ. 5661/15-11-2024 προέγκριση 6^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη».

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Επειδή ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για να ενσωματώσει την απαιτούμενη δαπάνη αναθεώρησης, τις απρόβλεπτες δαπάνες και τη χρήση των επί έλαττον δαπανών, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι μεταβολές των συμβατικών ποσοτήτων και των νέων τιμών.

Προτείνουμε τη σύμφωνη γνώμη της έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ», ο οποίος ανέρχεται σε 1.218.278,20€, ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο του αρχικού προϋπολογισμού. Όσον αφορά τη συνολική δαπάνη του έργου, το τελικό ποσό με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε **2.059.527,82€**, δηλαδή υπερβαίνει κατά **26.459,45€** την εγκεκριμένη δαπάνη μόνο λόγω της δαπάνης αναθεώρησης»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης του έργου: «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ**», ο οποίος ανέρχεται σε 1.218.278,20€, ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο του αρχικού προϋπολογισμού. Όσον αφορά τη συνολική δαπάνη του έργου, το τελικό ποσό με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε **2.059.527,82€**, δηλαδή υπερβαίνει κατά **26.459,45€** την εγκεκριμένη δαπάνη μόνο λόγω της δαπάνης αναθεώρησης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **03-12-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου