



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νίκη Βαρδιάμπαση
Τηλέφωνα : 2813 400233
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 10 Δεκεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 465665

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1442/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1442/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°35/23-12-2024**), που αφορά στην Έγκριση Σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019 ΚΑΙ Κ.Α. 2019ΕΠ80200008 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης», **Υποέργο (12ο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44, ΤΜΗΜΑ “ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ – ΚΑΣΤΕΛΛΙ”**», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 486.566,41€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°35/23-12-2024
Αριθμός Απόφασης: 1442/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **453419/18-12-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

| | | | |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Λιονή Μαρία | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος Επιτροπής |
| 2 | Καμπουράκης Εμμανουήλ | περιφερειακός σύμβουλος | τακτικό μέλος |
| 3 | Σαρρής Μιχαήλ | » » | » » |
| 4 | Παπαβασιλείου Νεκτάριος. | » » | » » |
| 5 | Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη | » » | » » |
| 6 | Δανέλλης Σπυρίδων | » » | » » |
| 7 | Σμπώκος Βασίλειος | » » | Αντιπρόεδρος Επιτροπή |
| 8 | Βρύσαλης Δημήτριος | » » | Ως τακτικό μέλος |

Παρατήρηση: ο κ. Βρύσαλης Δημήτριος συμμετείχε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 01 - 05 εκτός ημερήσιας διάταξης και στη συζήτηση των 01- 41, 53, 61, 63, 64 θεμάτων ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια αποχώρησε.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Μανουσάκης Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Γεώργιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Καβαλάρη Ειρήνη δικηγόρος ΠΚ, Μηλαθιανάκη Καλλιόπη – Κωνσταντίνα δικηγόρος εκπρόσωπος εταιρίας ΤΕΚΤΟΥΜ ΑΕ, Χατζάκης Σπύρος νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας ΤΕΚΤΟΥΜ ΑΕ, Γαβαλάς Στυλιανός εκπρόσωπος στο θέμα 61 και για την τήρηση των πρακτικών οι: Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο: Έγκριση Σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019 ΚΑΙ Κ.Α. 2019ΕΠ80200008 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης», **Υποέργο (12ο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44, ΤΜΗΜΑ “ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ – ΚΑΣΤΕΛΛΙ”**», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 486.566,41€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **443775/12-12-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«**ΣΧΕΤ.:** Η υπ. αρ. **254/Πρακτικό 15^ο/08.11.2024** **Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.**

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- **Στοιχεία του έργου:**

| | | | | |
|----|--|---|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | ΕΡΓΟ: | ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑ-ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019 | | |
| 2 | ΥΠΟΕΡΓΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: | ΥΠΟΕΡΓΟ (12ο):ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44, ΤΜΗΜΑ “ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ – ΚΑΣΤΕΛΛΙ” | | |
| 3 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: | 2019ΕΠ80200008 | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| 4 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ; | ΟΧΙ | | |
| 5 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; | ΟΧΙ | | |
| 6 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ: | 16.07.2021 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): | 486.566,41€(με Φ.Π.Α.) |
| 7 | ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡ.ΣΥΜΒ.: | 08.05.2023 | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): | 262.745,86€ |
| 8 | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ; | ΟΧΙ | | |
| 9 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.: | 284.831,58€ | | |
| 10 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.: | 0,00€ | | |
| 11 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): | 0,00€ | | |
| 12 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.: | - | | |
| 13 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.: | 43.400,00€ | | |
| 14 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): | 14,99% | | |
| 15 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | 08.11.2024 | | |
| 16 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | 31.12.2024 | | |
| 17 | ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: | 1 | | |
| 18 | ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : | (378972/30.11.2024 [ΑΔΑ:ΨΦΥΟ7ΛΚ-ΟΧΞ]) | | |
| 19 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 08.11.2024 ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31.12.2024 | | |
| 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) Α.Π. (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: | 2 | | |
| 21 | ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π. & ΠΚΤΜΝΕ: | 412571/06.12.2023(ΑΔΑ: ΨΝΑΓ7ΛΚ-ΠΛΚ) 1^{ος} ΑΠΕ & 166563/17.05.2024 (ΑΔΑ: 9ΣΩΣ7ΛΚ-717) 2^{ος} ΑΠΕ | | |

| | | |
|----|--|----------------------------|
| 22 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ; | ΝΑΙ |
| 23 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ: | 380144/31.10.2024 |
| 24 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ: | 254/Πρακτικό 15/08.11.2024 |
| 25 | Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ: | ΝΑΙ |
| 26 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: | - |

• **Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:**

| ΟΜΑΔΕΣ | ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π. | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Α.Π. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 15=4-21 | 16=4-31 | 7 |
| ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 7.909,49 | 6.463,53 | 6.463,53 | -1.445,97 | 0,00 | 6.463,51 |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 18.808,19 | 18.829,83 | 18.829,83 | 21,64 | 0,00 | 18.89,83 |
| ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | 1.736,64 | 1.667,36 | 1.667,36 | -69,28 | 0,00 | 1.667,36 |
| ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | 107.874,35 | 135.370,88 | 135.370,88 | 27.496,53 | 0,00 | 135.370,88 |
| ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 15.709,84 | 12.621,47 | 12.621,47 | -3.088,37 | 0,00 | 12.621,47 |
| ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 321,30 | 259,87 | 259,87 | -61,43 | 0,00 | 259,87 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1: | 152.359,81 | 175.212,93 | 175.212,93 | 22.853,12 | 0,00 | 175.212,92 |
| Ε.Ο. 18% | 27.424,77 | 31.538,33 | 31.538,33 | 4.113,56 | 0,00 | 31.538,33 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2: | 179.784,58 | 206.751,26 | 206.751,26 | 26.966,68 | 0,00 | 206.751,25 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: | 26.967,69 | 1,01 | 1,01 | -26.966,68 | 0,00 | - |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3: | 206.752,27 | 206.752,27 | 206.752,27 | 0,00 | 0,00 | 206.751,25 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: | 5.139,55 | 22.950,62 | 22.950,62 | 17.811,07 | 0,00 | 22.950,62 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 4: | 211.891,82 | 229.702,89 | 229.702,89 | 17.811,07 | 0,00 | 229.701,87 |
| Φ.Π.Α.: | 50.854,04 | 55.128,69 | 55.128,69 | 4.274,65 | 0,00 | 55.128,45 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΚΣ): | 262.745,86 | 284.831,58 | 284.831,58 | 22.085,72 | 0,00 | 284.830,32 |

• **Συμβατικά στοιχεία:**

1. Το Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών .." όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 105 & 135 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών...».
3. Τη με αρ. πρωτ: **301054/24.12.2020 [ΑΔΑ: ΨΣΡ77ΛΚ-Φ9Γ]** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ.: **162296/05.07.2019** απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: **«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019»** και **Κ.Α. 2019ΕΠ80200008 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης.**», ως προς τη δημιουργία δώδεκα (12) νέων υποέργων, μεταξύ των οποίων το **Υποέργο 12°: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44, ΤΜΗΜΑ «ΑΓ. ΠΑΡΑΚΙΕΣ-ΚΑΣΤΕΛΛΙ»**».
4. Τη με αρ.:**58/2021 (πρακτικό Ν°2/25.01.2021), [ΑΔΑ:65Θ77ΛΚ-3Μ4]**, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ έτους 2021 και εντάχθηκε σ' αυτό το υπόψη υποέργο με **Κ.Α. 2019ΕΠ80200008-Υ/Ε της ΣΑΕΠ 802.**
5. Τη με αρ.:**02/2021 (πρακτικό Ν° 2/28.01.2021), [ΑΔΑ: 6ΙΦΞ7ΛΚ-ΙΣΕ]**, απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ έτους 2021 και εντάχθηκε σ' αυτό το υπόψη υποέργο με **Κ.Α. 2019ΕΠ80200008-Υ/Ε της ΣΑΕΠ 802.**
6. Τη με αρ.:**417/2021 (πρακτικό Ν°8/09.04.2021), [ΑΔΑ: 6ΞΧ87ΛΚ-ΔΜΑ]**, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποίηση - 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ/ΠΕ έτους 2021 και εντάχθηκε σ' αυτό το υπόψη υποέργο με **Κ.Α. 2019ΕΠ80200008 -Υ/Ε 00.41.21.007 της ΣΑΕΠ 802.**
7. Την με αρ. πρωτ.:**97846/22.04.2021 [ΑΔΑ:6ΔΠ17ΛΚ-1Γ1]** απόφαση της **Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.**, με την οποία εγκρίθηκαν τα Συμβατικά Τεύχη της εργολαβίας.
8. Τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
9. Τη με αριθ.: **570/2021 (πρακτικό Ν°10/07.05.2021), [ΑΔΑ: ΨΔΛΝ7ΛΚ-808]** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και το γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή διεξαγωγής) του διαγωνισμού του έργου του θέματος.
10. Τη με αρ. πρωτ.:**146480/17.06.2021 (Ορθή Επανάληψη) Προκήρυξη [ΑΔΑ:9ΦΟΑ7ΛΚ-Ω50], ΑΔΑΜ:21PROC00877753)** καθώς και τη Διακήρυξη με **ΑΔΑΜ: 21PROC008778472.**
11. Με τη με αρ.:**1333/26° Πρακτικό/04.10.2021 (ΑΔΑ ΨΔΕΡ7ΑΚ-ΚΣ2)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης του εν λόγω έργου στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» .
12. Με το με αρ. πρωτ.:**9316/29.10.2021** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης παραπέμφθηκε η παραπάνω απόφαση στην επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 Νομού Ηρακλείου - Λασιθίου για τις δικές της ενέργειες.

13. Με τη με αρ. πρωτ.:**8/10.11.2021** απόφαση, η επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 Νομού Ηρακλείου - Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, έκρινε νόμιμη κατά πλειοψηφία τη με αρ.: **1333/26° Πρακτικό/04.10.2021 (ΑΔΑ ΨΔΕΡ7ΛΚ-ΚΣ2)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού.
14. Με την με αρ.:**1555/2022 (πρακτικό Ν° 31/14.11.2022)**, [ΑΔΑ:ΩΖΥΜ7ΛΚ-Ζ5Υ] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε το από **30.05.2022 Πρακτικό ΙΙ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)** του διαγωνισμού και αποφασίστηκε η κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «**ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**» με προσφορά Συνόλου Δαπάνης του Έργου 262.745,86 € (με ΦΠΑ), με ποσοστό μέσης έκπτωσης 46,00 %.
15. Την **21/13** Πράξη της 1^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας του της σύμβασης του έργου του θέματος.
16. Την από 04.05.2023 Υπεύθυνη Δήλωση οφισγενών μεταβολών του Αναδόχου του Διαγωνισμού (σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016).
17. Τη με αρ. πρωτ.: **139271/04.05.2023** πρόσκληση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., για την υπογραφή της σύμβασης.
18. Τη με αρ. πρωτ. **144345/08.05.2023 [ΑΔΑ:ΡΠΞΑ7ΛΚ-0ΞΖ]** Σύμβαση κατασκευής του έργου, συνολικής δαπάνης 262.745,86 €, με προθεσμία περαίωσης την 08.11.2024.
19. Τη με αρ. πρωτ. **150203/11.05.2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. [ΑΔΑ:ΨΕΠΦ7ΛΚ-Χ5Ζ]** για τον ορισμό της επίβλεψης του έργου.
20. Τη με αρ.: **363/Πρακτικό 17° /24.11.2023** Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία γνωμοδότησε θετικά για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στον 1° ΑΠΕ του έργου.
21. Τη με αρ. πρωτ. **412571/06.12.2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. [ΑΔΑ:ΨΝΑΓ7ΛΚ-ΠΛΚ]** με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 262.745,86 €, που δεν παρουσιάζει αύξηση με την αρχική συμβατική δαπάνη και αναλύεται σε ποσό 206.730,02 € για εργασίες, ποσό 22,25 € για απρόβλεπτα, ποσό 5.139,55 € για αναθεώρηση, και ποσό 50.854,04 € για Φ.Π.Α.
22. Με τη με αρ.:**86/Πρακτικό 6°/25.04.2024** Γνωμοδότηση του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, γνωμοδότησε θετικά για την ανάλωση των επι έλασσον δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου.
23. Τη με αρ. πρωτ. **166563 /17.05.2024 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. [ΑΔΑ: 9ΣΩΣ7ΛΚ-717]** με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 284.831,58 €, που παρουσιάζει αύξηση με την αρχική συμβατική δαπάνη και αναλύεται σε ποσό 206.751,26 € για εργασίες, ποσό 1,01 € για απρόβλεπτα, ποσό 22.950,62 € για αναθεώρηση, και ποσό 55.128,69€ για Φ.Π.Α.
24. Τη με αρ. πρωτ. **378972 /30.11.2024 [ΑΔΑ:ΨΦΥΟ7ΛΚ-ΟΧΞ]** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **31.12.2024**.
25. Με τη με αρ.: **254/Πρακτικό 15°/08.11.2024** Γνωμοδότηση του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου.

- **Οικονομικά στοιχεία του έργου 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση:**

| ΟΜΑΔΕΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^η ΣΣ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Σ Σ.Σ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ Ο |
|--------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 507,31 | 0,00 |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 5.476,11 | 0,00 |
| ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | 16.861,06 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: | 22.844,48 | 0,00 |
| Ε.Ο. 18% | 4.112,01 | 0,00 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: | 4.043,47 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: | 30.999,96 | 0,00 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: | 4.000,04 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 35.000,00 | 0,00 |
| ΦΠΑ 24% | 8.400,00 | 0,00 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ | 43.400,00 | 0,00 |

- **Αιτιολογία σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης**

Η σύναψη της παρούσας 1^{ης} **Τροποποίησης Αύξησης Οικονομικού Αντικειμένου** έως **15%** ποσού **43.400,00€** με ΦΠΑ, γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αφορούν αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών στην Επαρχιακή Οδό 44, τμήμα Αγ. Παρασκιές Καστέλλι.

Συγκεκριμένα μετά από νέα αυτοψία που διενεργήθηκε στην Επαρχιακή Οδό 44, τμήμα Αγ. Παρασκιές Καστέλλι, σε τμήμα περίπου 2.300,00μ από Χ.Θ.: 2+450,00 έως Χ.Θ.:4+750,00, παρατηρήθηκε κατά τόπους ρηγμάτωση του νέου τάπητα η οποία οφείλεται στα παρακάτω: Λόγω των υπόγειων υδάτων (απορροή από υδροφόρο ορίζοντα) των οποίων η ύπαρξη δε μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη διάρκεια της απόξεσης του οδοστρώματος και των λοιπών ασφαλικών εργασιών, δημιουργήθηκε ρηγμάτωση του νέου ασφαλικού τάπητα σποραδικά σε μήκος περίπου 2.300,00μ από Χ.Θ.: 2+450,00 έως Χ.Θ.:4+750,00 στο ρεύμα με κατεύθυνση από Καστέλλι προς Αγ. Παρασκιές.

Για την αντιμετώπιση της ρηγμάτωσης και την ασφαλή κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω επεμβάσεις:

- Διάνοιξη και Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου για την απορροή των ομβρίων υδάτων και των εγκιβωτισμό του οδοστρώματος.
- Διάνοιξη τάφρου σε παρακείμενο αγροτικό δρόμο του οποίου τα όμβρια ύδατα απορρέαν στον υφιστάμενο δρόμο με αποτέλεσμα την επιδείνωση της ρηγμάτωσης του οδοστρώματος.
- Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος σε βάθος περίπου 8εκ.
- Ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους
- Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ.

Επίσης οι εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθεται στον ανάδοχο του έργου επειδή δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική Σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζοντα προβλήματα στο έργο και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή του χωρίς να μεταβάλουν την συνολική φύση της αρχικής Σύμβασης.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156, Ν.4412/2016 παρ.1 α,1β και δεν απαιτείται να γίνει έλεγχος από την 1^η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τη νομιμότητα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα: το 2^ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης & τον 1^ο ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς την υπ. αρ.254/Πρακτικό 15^ο/08.11.2024 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς η αύξηση της διάθεσης πίστωσης καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019 ΚΑΙ Κ.Α. 2019ΕΠ80200008 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης**», ΥΠΟΕΡΓΟ (12ο): «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44, ΤΜΗΜΑ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ –ΚΑΣΤΕΛΛΙ**»», συνολικής δαπάνης ποσού **43.400,00€.**»

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεωργίου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019 ΚΑΙ Κ.Α. 2019ΕΠ80200008 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης**», ΥΠΟΕΡΓΟ (12ο): «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44, ΤΜΗΜΑ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ –ΚΑΣΤΕΛΛΙ**»», συνολικής δαπάνης ποσού **43.400,00€**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 23-12-2024

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**