



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 30 Δεκεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 465642**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1451/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1451/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°35/23-12-2024**), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση του δού ΑΠΕ (περιλαμβάνει τον 3ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ) του έργου: **ΥΠΟΕΡΓΟ 69ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΗΡΙΚΑΡΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΚΙ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°35/23-12-2024
Αριθμός Απόφασης: 1451/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **453419/18-12-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος.	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
8	Βρύσαλης Δημήτριος	» »	Ως τακτικό μέλος

Παρατήρηση: ο κ. Βρύσαλης Δημήτριος συμμετείχε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 01 - 05 εκτός ημερήσιας διάταξης και στη συζήτηση των 01- 41, 53, 61, 63, 64 θεμάτων ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια αποχώρησε.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Μανουσάκης Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Γεώργιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Καβαλάρη Ειρήνη δικηγόρος ΠΚ, Μηλαθιανάκη Καλλιόπη – Κωνσταντίνα δικηγόρος εκπρόσωπος εταιρίας ΤΕΚΤΟΥΜ ΑΕ, Χατζάκης Σπύρος νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας ΤΕΚΤΟΥΜ ΑΕ, Γαβαλάς Στυλιανός εκπρόσωπος στο θέμα 61 και για την

τήρηση των πρακτικών οι: Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 19^ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση του 6ου ΑΠΕ (περιλαμβάνει τον 3ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ) του έργου: **ΥΠΟΕΡΓΟ 69ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΗΡΙΚΑΡΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΚΙ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 - β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 - γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
 - δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
 - ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 - στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
 - ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
 - η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 - 3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
 - 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
 - 5. Τη με αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 452275/17-12-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση καθιζήσεων και την αποκατάσταση εδαφικής αστάθειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στις περιοχές Σηρικάρι και Κακοδίκι της Π.Ε. Χανίων, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων το Φεβρουάριο του 2019, διότι από τις ζημιές παρεμποδίζεται η προσπέλαση σε περιοχές με έντονη τουριστική και αγροτική δραστηριότητα και επιπλέον έχουν δημιουργηθεί συνθήκες κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς.

Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα την 04.05.2024. Η δαπάνη των εκτελεσμένων εργασιών τακτοποιήθηκε με τον εγκεκριμένο 5^ο Α.Π.Ε. (που περιλάμβανε τον 2^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.).

Ο παρόν 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (που περιλαμβάνει τον 2^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.) συντάσσεται για να τακτοποιήσει την δαπάνη αναθεώρησης, έπειτα από την με α.π.: 446937/12.12.2024 (ΑΔΑ:ΡΠ617ΛΚ-1ΦΗ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης απόφασης διάθεσης πίστωσης.

- Δαπάνη 6^{ου} Α.Π.Ε Κύριας Σύμβασης : 836.839,41 € (δαπάνη με Φ.Π.Α. 24% : 1.037.680,87 €)
- Δαπάνη 3^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.Ε.: 115.383,92€ (δαπάνη με Φ.Π.Α. 24% : 143.076,06 €)
- Συνολική δαπάνη έργου : 952.223,33 € (δαπάνη με Φ.Π.Α. 24% : 1.180.756,93 €)

Αναλυτικές πληροφορίες για ιστορικό του έργου και την σκοπιμότητα σύνταξης του Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση
Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016, λόγω του ότι δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών

Εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας

Επειδή:

- Ο παρών 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που περιλαμβάνει τον 3ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε., συντάχθηκε για να τακτοποιήσει την δαπάνη αναθεώρησης, έπειτα από την με αρ. πρωτ. 446937/12.12.2024 (ΑΔΑ:ΡΠ617ΛΚ-1ΦΗ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης απόφασης διάθεσης πίστωσης .
 - Ο 6ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά ποσό 3,62 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, και με την δαπάνη αναθεώρησης και τον ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 53.446,39€ λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.
 - Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. είναι μειωτικός σε σχέση με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατά ποσό 9,71 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, και με την δαπάνη αναθεώρησης και του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 7.515,05€ λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.
 - Η συνολική αύξηση λόγω αύξησης του κονδυλίου αναθεώρησης είναι 60.961,44 €.

- Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016, λόγω του ότι δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών

Εισηγούμαστε

1. Την έγκριση διάθεσης επιπλέον πίστωσης ποσού 60.961,44 €, έπειτα από την με α.π.: 446937/12.12.2024 (ΑΔΑ:ΡΠ617ΛΚ-1ΦΗ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης απόφασης διάθεσης πίστωσης.
2. την έγκριση του 6^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, που περιλαμβάνει τον 3^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΥΠΟΕΡΓΟ 69ο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΗΡΙΚΑΡΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΚΙ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

Η συνολική δαπάνη του 6^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 3^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. είναι 1.180.756,93 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και αυξάνει το αντικείμενο του έργου κατά 277.016,92€, (λόγω σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης και της αύξησης του κονδυλίου δαπάνης αναθεώρησης), και αναλύεται ως εξής:

- Δαπάνη 6^{ου} Α.Π.Ε Κύριας Σύμβασης : 836.839,41 € (δαπάνη με Φ.Π.Α. 24% : 1.037.680,87 €)
- Δαπάνη 3^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.Ε.: 115.383,92€ (δαπάνη με Φ.Π.Α. 24% : 143.076,06 €)
- Συνολική δαπάνη έργου : 952.223,33 € (δαπάνη με Φ.Π.Α. 24% : 1.180.756,93 €)

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ.

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. **Τη διάθεση επιπλέον πίστωσης ποσού 60.961,44 €**, έπειτα από την με α.π.: 446937/12.12.2024 (ΑΔΑ:ΡΠ617ΛΚ-1ΦΗ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης απόφασης διάθεσης πίστωσης.
2. Τον 6^ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, που περιλαμβάνει τον 3^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΥΠΟΕΡΓΟ 69ο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΗΡΙΚΑΡΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΚΙ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ.

Η συνολική δαπάνη του 6^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 3^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. είναι 1.180.756,93 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και αυξάνει το αντικείμενο του έργου κατά 277.016,92€, (λόγω

σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης και της αύξησης του κονδυλίου δαπάνης αναθεώρησης), και αναλύεται ως εξής:

- Δαπάνη 6^{ου} Α.Π.Ε Κύριας Σύμβασης : 836.839,41 € (δαπάνη με Φ.Π.Α. 24% : 1.037.680,87 €)
- Δαπάνη 3^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.Ε.: 115.383,92€ (δαπάνη με Φ.Π.Α. 24% : 143.076,06 €)
- Συνολική δαπάνη έργου : 952.223,33 € (δαπάνη με Φ.Π.Α. 24% : 1.180.756,93 €),

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **23-12-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**