



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 31 Ιανουαρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 33322**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **35/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **35/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°02/28-01-2025**), που αφορά στην **Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** της μελέτης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΩΓΕΙΑ ΑΠΟ Δ.Δ. ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΕΩΣ Δ.Δ. ΚΥΛΙΣΤΟΥ»**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο02/28-01-2025
Αριθμός Απόφασης: 35/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **22950/23-01-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

| | | | |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Λιονή Μαρία | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος Επιτροπής |
| 2 | Καμπουράκης Εμμανουήλ | περιφερειακός σύμβουλος | τακτικό μέλος |
| 3 | Σαρρής Μιχαήλ | » » | » » |
| 4 | Μπαλαντίνος Σπυρίδων | » » | » » |
| 5 | Παπαβασιλείου Νεκτάριος | » » | » » |
| 6 | Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη | » » | » » |
| 7 | Σμπώκος Βασίλειος | » » | Αντιπρόεδρος Επιτροπή |
| 8 | Μανουσάκης Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Κληματσίδα Δέσποινα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Ρουσάκη Κατερίνα προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Αλεξάκη Ηρώ, Καλυκάκη Αρετή και Βασιλάκη Ειρήνη υπάλληλοι Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και

Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΩΓΕΙΑ ΑΠΟ Δ.Δ. ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΕΩΣ Δ.Δ. ΚΥΛΙΣΤΟΥ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Τη με αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

6. Το με αρ. πρωτ. **24621/24-01-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

| | | | | |
|----|--|---|--|---------------------|
| 1 | ΕΡΓΟ: | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΝΩΓΕΙΑ (ΜΕΛΕΤΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΟΚΩ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ | | |
| 2 | ΥΠΟΕΡΓΟ: | ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΩΓΕΙΑ ΑΠΟ Δ.Δ. ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΕΩΣ Δ.Δ. ΚΥΛΙΣΤΟΥ | | |
| 3 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: | Κ.Α. 2022ΝΑ47100036 ΝΑ471 | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| 4 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ; | ΕΙΝΑΙ | ΟΧΙ | |
| 5 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; | ΟΧΙ | | |
| 6 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ: | 21/03/2022 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ): | 809.804,22 € |
| 7 | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ: | 12/04/2023 | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 60,42%) | 320.510,13 € |
| 8 | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: | ΟΧΙ | | |
| 9 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Σ.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.: | 320.510,13 € | | |
| 10 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Σ.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.: | 320.510,13 € | | |
| 11 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): | 113.161,84 € | | |
| 12 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Σ.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.: | - | | |
| 13 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Σ.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.: | - | | |
| 14 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): | - | | |
| 15 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | 16-08-2025 | | |
| 16 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | 31-03-2026 | | |
| 17 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: | - | | |
| 18 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: | - | | |
| 19 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | 16-08-2025 | | |
| 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) Σ.Π. (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: | 1 | | |
| 21 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ: | 1 | | |
| 22 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ: | ΝΑΙ | | |
| 23 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ: | Α.Π.: 454178/18-12-2024 | | |
| 24 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ | Γνωμοδότηση υπ'αρ. 308/Πρακτικό 7ο /27-12-2024 Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης | | |
| 27 | Ο Σ.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ; | ΝΑΙ | | |

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΝΑ471 Π.Κ με Κ.Α. 2022ΝΑ47100036 και MIS 5193714 και η συνολική πίστωση του παρόντος υποέργου (Υποέργο 5) είναι 810.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Με την υπ' αρ. 02/2022 (Πρακτικό Νο 01/31-01-2022) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου διαγωνισμού του έργου του θέματος.
3. Με τη με αρ. πρωτ. 77943/21-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΗ687ΛΚ-Μ3Ζ) προκήρυξη προκηρύχθηκε η δημόσια σύμβαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ. η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμ. 22PROC010242895.
4. Με τη με αρ. πρωτ. 127510/06-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΝ7ΛΚ-37Σ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ ορίστηκε νέα ημερομηνία αποσφράγισης η 11/05/2022.
5. Με το με αρ. πρωτ. 298624/30-09-2022 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρονται όλες οι ενέργειες της επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
6. Με την υπ' αρ. 1335/2022 (Πρακτικό Νο26/03-10-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 11-05-2022 ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης-βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών.
7. Με την υπ' αρ. 1542/2022 (Πρακτικό Νο31/14-11-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 11-05-2022 αξιολόγησης-βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών καθώς και την ανάθεση της σύμβασης για εκτέλεση στο μειοδότη ένωση οικονομικών φορέων «ΟΡΙΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΟΡΙΟ ΑΕ, 2. Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 3. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 4. ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ, 5. ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 6. ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ» αφού υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία 91,24. Η μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής είναι 60,42% με συνολική προσφερόμενη τιμή 258.475,91 € χωρίς ΦΠΑ.
8. Με το με αρ. πρωτ. 378800/05-12-2022 έγγραφο η υπηρεσία μας προσκάλεσε την ένωση των οικονομικών φορέων - προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη, ο οποίος τα κατέθεσε εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 13/12/2022.
9. Με την υπ' αρ. 26/2023 (Πρακτικό Νο. 03/20-01-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ καθώς και η ανάθεση της σύμβασης για εκτέλεση στην ένωση οικονομικών φορέων «ΟΡΙΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΟΡΙΟ ΑΕ, 2. Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 3. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 4. ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ, 5. ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 6. ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ» με συνολική προσφερόμενη τιμή το ποσό των 258.475,91 € χωρίς ΦΠΑ.

10. Με την 14η/2023 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε η Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης της μελέτης του θέματος.
11. Στις 12/04/2023 υπογράφηκε η Σύμβαση της μελέτης, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 118837/12-04-2023 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμ. 23SYMV012566148/27-04-2023.
12. Με την υπ' αρ. 35/Πρακτικό 2^ο/05-03-2024 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Κ. δόθηκε η θετική γνωμοδότηση για τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών.
13. Με τη με αρ. πρωτ. 97621/21-03-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας Εργασιών της μελέτης.
14. Με την υπ' αρ. 308/Πρακτικό 17^ο/27-12-2024 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Κ. δόθηκε η θετική γνωμοδότηση για τον 2^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών και για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για τη νέα χάραξη του τμήματος του Οδικού Άξονα Ηράκλειο-Ανώγεια από Αστυράκι έως κόμβο Κυλιστού. Η υπό μελέτη οδός μήκους περίπου 5 χλμ. αποτελεί τμήμα του οδικού έργου που έχει μελετηθεί στα πλαίσια προηγούμενης μελέτης με τίτλο «Ηράκλειο – Τύλισσος –Ανώγεια – Γαράζο». Η αρχική συνολική χάραξη περιλάμβανε τα τμήματα:

α. Τμήμα από διασταύρωση παλαιάς Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ έως τον κόμβο των Ανωγείων (υπό μελέτη)

β. Τμήμα από κόμβο Ανωγείων (θέση παρά το παλαιό λατομείο) έως οροπέδιο Στρούμπουλα (έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του)

γ. Τμήμα από Οροπέδιο Στρούμπουλα έως Αστυράκι (ολοκληρώνεται η κατασκευή του)

δ. Τμήμα από Αστυράκι έως Τίμιο Σταυρό (το παρόν)

ε. Τμήμα από Τίμιο Σταυρό έως Σίσσαρχα

στ. Τμήμα από Σίσσαρχα έως Ανώγεια (υπό κατασκευή)

Με τη νέα χάραξη του υπό μελέτη τμήματος δ, συνολικού μήκους 5,26 χλμ, η οποία προέκυψε κατά την Α' Φάση μελέτης και προκρίθηκε έπειτα από συγκριτική αξιολόγηση 5 λύσεων, επιτυγχάνεται η βέλτιστη λύση με βάση τα κριτήρια της ασφάλειας, την ποιότητα των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αλλά και το κόστος κατασκευής της οδού. Αφετηρία της χάραξης αποτελεί ο ισόπεδος κόμβος σύνδεσης με το κατασκευασμένο τμήμα από Οροπέδιο Στρούμπουλα έως Κόμβο Αστυρακίου. Ακολουθώντας η χάραξη παρακάμπτεται από βορρά τον οικισμό του Αστυρακίου και εν συνεχεία τέμνει την υφιστάμενη οδό στον δεύτερο προβλεπόμενο ισόπεδο κόμβο Αηδονοχωρίου. Μετά τον κόμβο Αηδονοχωρίου, η οδός κινείται νότια της υφιστάμενης και σε κάποια σημεία ταυτιζόμενη, έως τον προτεινόμενο κόμβο με την υφιστάμενη οδό προς Καμαριώτη περί τη Χ.Θ 4+000. Στο τελευταίο κομμάτι υποβαθμίζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και η ταχύτητα μελέτης έως τη συναρμογή με την υφιστάμενη οδό προς Σίσσαρχα στον κόμβο Κυλιστού στη Χ.Θ. τέλους 5+223.

Δ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο προτεινόμενος Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται λόγω αναγκαιότητας εκπόνησης μελετών που κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότητα) δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της και για την ομαλή λειτουργία του έργου.

Οι διαφοροποιήσεις του 2ου Σ.Π. σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο Σ.Π., αφορούν μόνο στις υδραυλικές μελέτες. Κατά την εκπόνηση της προμελέτης υδραυλικών έργων διαπιστώθηκε η μη αναγκαιότητα διευθέτησης του ρέματος 1, ενώ οριστικοποιήθηκαν οι ποσότητες των εγκάρσιων έργων (κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί κ.λ.π). Κατά συνέπεια υπάρχουν ανάλογες διαφοροποιήσεις των αμοιβών για τη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τευχών Δημοπράτησης. Ο προτεινόμενος 2ος Σ.Π. παρουσιάζει μείωση 1.093,98 € σε σχέση με τον 1ο Σ.Π και συνολική αύξηση 32.333,31 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η αμοιβή του Αναδόχου σύμφωνα με τον προτεινόμενο 2ο Συγκριτικό Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 257.094,97 € (προ απροβλέπτων και ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει τον συμβατικό προϋπολογισμό της μελέτης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Η προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάσσεται λόγω αναγκαιότητας εκπόνησης μελετών που κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότητα) δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της και για την ομαλή λειτουργία του έργου. Το σύνολο των έργων που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της Προμελέτης της οδού δεν μπορούσε να προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή κατά τη σύνταξη του φακέλου του έργου, επιφέρει δε αλλαγές και συμπληρωματικές εργασίες που δεν μπορούν να αποχωριστούν από το αρχικό αντικείμενο χωρίς να επηρεάσουν τη ορθή λειτουργία του και την ολοκλήρωσή του:

Η Α' Φάση της μελέτης, με την οποία προκρίθηκε η εναλλακτική λύση 1 της χάραξης του έργου, εγκρίθηκε με την με αρ. Πρωτ. 418092/11-12-2023 Απόφασή μας.

Βάσει της πεγκεκριμένης λύσης, η προβλεπόμενη απόληξη της οδού στον κόμβο Κυλιστού γίνεται σε θέση με μεγάλη υψομετρική διαφορά σε σχέση με την υφιστάμενη οδό προς Σίσαρχα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο προκύπτον μήκος επιρροής του κόμβου (Κυλιστός), αφού απαιτείται μεγάλο μήκος προσαρμογής (σε κατωφέρεια) με την υφιστάμενη ανωφερή οδό προς Σίσαρχα.

Για το λόγο αυτό διερευνήθηκε η περίπτωση επέκτασης της χάραξης, λαμβάνοντας υπόψη την όδευση που προέβλεπε η παλιότερη μελέτη της Περιφέρειας Κρήτης, ανατολικότερα της υφιστάμενης και σε βελτίωση αυτής.

Από τη διερεύνηση αυτή προκύπτει ότι, με νέα χάραξη δύναται:

- να μειωθεί το σημερινό μήκος έως Σίσαρχα κατά 1χλμ,
- να μειωθεί ο αριθμός των υφιστάμενων καμπυλών,
- και να αποφευχθεί η προσαρμογή με την υφιστάμενη οδό προς Σίσαρχα μετά τον κόμβο Κυλιστού με δυσμενή υψομετρική διαμόρφωση.

Επιπλέον με την προτεινόμενη επέκταση, δύναται να διερευνηθεί η αξιοποίηση της περίσσειας χωματισμών του αρχικού τμήματος, ώστε να επιτευχθεί ισοζύγιο αυτών στο συνολικό μήκος επ' ωφέλεια της οικονομικότητας του έργου.

Το συμπληρωματικό μελετώμενο μήκος της κύριας οδού, όπως προτείνεται στην 1^η ΣΣ, ανέρχεται σε 1,2 χιλιόμετρα.

Σε συνέχεια της αύξησης των μηκών των μελετώμενων τμημάτων, επέρχεται ανάλογη αύξηση της Μελέτης Υδραυλικών Έργων για την αποχέτευση και αποστράγγιση της οδού και του κόμβου κατά 1,2 χλμ, για τα διαμήκη έργα. Επιπλέον με την παρούσα 1^η Συμπληρωματική σύμβαση προτίθενται επιπλέον 4 (ΟΣ1-ΟΣ4).

Για τη μελέτη των ανωτέρω τεχνικών έργων όπως προτείνονται στην παρούσα 1^η ΣΣ, όσων προέκυψαν από την υδραυλική προμελέτη, αλλά και για τη μελέτη 2 κάτω διαβάσεων, όπως προέκυψαν από την προμελέτη οδοποιίας για την εξυπηρέτηση τοπικών οδών, προτείνεται η εκπόνηση στατικών μελετών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν πλήρεις στατικούς υπολογισμούς των αναγκαίων τεχνικών έργων (οχετοί με έργα εισόδου και εξόδου, απαραίτητες συναρμογές), με τεύχη και αναλυτικά σχέδια με αναπτύγματα οπλισμών, τομές κλπ.

Σε συνέχεια της αύξησης των μηκών των μελετούμενων τμημάτων επέρχεται ανάλογη αύξηση των τοπογραφικών μελετών, λόγω αύξησης του συνολικού μήκους αποτύπωσης καθώς και των Η/Μ, Γεωλογικών και Γεωτεχνικών Μελετών.

Η αύξηση του αντικειμένου των ανωτέρω μελετών επιφέρει αύξηση στις Περιβαλλοντικές Μελέτες, στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ .

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2ου Σ.Π. Κ.Σ. και της 1ης Σ.Σ.

2^{ος} ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

| α/α | ΜΕΛΕΤΕΣ | Αμοιβές € | | |
|-----|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} Σ.Π. | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} ΣΠ |
| 1 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 53.292,15 | 56.996,02 | 56.996,02 |
| 2 | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | 82.622,74 | 89.674,09 | 89.674,09 |
| 3 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | 22.378,50 | 41.835,02 | 40.651,89 |
| 4 | Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ | 8.503,31 | 10.770,86 | 10.770,86 |
| 5 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | 13.694,26 | 13.694,26 | 13.694,25 |
| 6 | ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ | 10.452,11 | 10.452,11 | 10.452,11 |
| 7 | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ | 28.969,68 | 28.969,68 | 28.969,67 |
| 8 | ΣΑΥ ΦΑΥ | 2.371,54 | 2.692,35 | 2.808,01 |
| 9 | ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | 2.477,37 | 3.104,57 | 3.078,07 |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ΣΥΝΟΛΟ | 224.761,65 | 258.188,95 | 257.094,97 |
| | Διάθεση απροβλέπτων | | 33.427,29 | 32.333,31 |
| | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 33.714,25 | 286,96 | 1.380,94 |
| | ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α. | 258.475,91 | 258.475,91 | 258.475,91 |
| | Φ.Π.Α. 24% | 62.034,22 | 62.034,22 | 62.034,22 |
| | ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. | 320.510,13 | 320.510,13 | 320.510,13 |

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

| α/α | ΜΕΛΕΤΕΣ | Αμοιβές € | | | | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ |
|-----|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| | | ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ | 1 ^{ος} Σ.Π. | 2 ^{ος} ΣΠ | 1 ^η ΣΣ | |
| 1 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 53.292,15 | 56.996,02 | 56.996,02 | 11.946,85 | 15.650,72 |
| 2 | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | 82.622,74 | 89.674,09 | 89.674,09 | 14.136,81 | 21.188,16 |
| 3 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | 22.378,50 | 41.835,02 | 40.651,89 | 6.740,37 | 25.013,76 |
| 4 | ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.668,29 | 24.668,29 |
| 5 | Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ | 8.503,31 | 10.770,86 | 10.770,86 | 2.267,55 | 4.535,10 |
| 6 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | 13.694,26 | 13.694,26 | 13.694,25 | 4.173,13 | 4.173,13 |
| 7 | ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ | 10.452,11 | 10.452,11 | 10.452,11 | 1.738,96 | 1.738,96 |
| 8 | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ | 28.969,68 | 28.969,68 | 28.969,67 | 11.543,17 | 11.543,16 |
| 9 | ΣΑΥ ΦΑΥ | 2.371,54 | 2.692,35 | 2.808,01 | 1.096,99 | 1.533,46 |
| 10 | ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | 2.477,37 | 3.104,57 | 3.078,07 | 1.044,02 | 1.644,71 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 224.761,65 | 258.188,95 | 257.094,97 | 79.356,13 | 111.689,44 |
| | Διάθεση απροβλέπτων | - | 33.427,29 | 32.333,31 | - | -32.333,31 |
| | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 33.714,25 | 286,96 | 1.380,94 | 1.903,42 | 11.903,42 |
| | ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α. | 258.475,91 | 258.475,91 | 258.475,91 | 1.259,55 | 91.259,55 |
| | Φ.Π.Α. 24% | 62.034,22 | 62.034,22 | 62.034,22 | 21.902,29 | 21.902,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. | 320.510,13 | 320.510,13 | 320.510,13 | 13.161,84 | 113.161,84 |

Ο παρών 2^{ος} Σ.Π. κύριας σύμβασης και η 1^η συμπληρωματική σύμβαση υπεγράφησαν χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο.

Μετά από τα παραπάνω

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 2^{ου} Σ.Π. Κύριας Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 113.161,84€ με ΦΠΑ της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ**

ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΩΓΕΙΑ ΑΠΟ Δ.Δ. ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΕΩΣ Δ.Δ. ΚΥΛΙΣΤΟΥ»

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο Σ.Π. Κύριας Σύμβασης και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβασης συνολικού ποσού 113.161,84€ με ΦΠΑ της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΩΓΕΙΑ ΑΠΟ Δ.Δ. ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΕΩΣ Δ.Δ. ΚΥΛΙΣΤΟΥ**», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **Δήλωσε παρών** ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής **κ. Μανουσάκης Νικόλαος** αναφέροντας τα παρακάτω:

«Ζητείται έγκριση για τον 2ο Συγκριτικό και τη συμπληρωματική σύμβαση για μελέτη σε ένα συμπληρωματικό τμήμα νέας χάραξης δρόμου 1,2km, που δεν υπήρχε ούτε στη μελέτη, ούτε στον 1ο συγκριτικό, (για τον οποίο η Π.Ε. δεν έχει συζητήσει και δεν τον έχει εγκρίνει)! Αποτυπώνεται η τακτική «πάμε κι όπου βγει», σε βάρος του λαού, με πολλαπλές συνέπειες όπως η οικονομική επιβάρυνση, αλλά και αυτές σχετικά με την ίδια τη χάραξη από Δ.Δ. ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ έως Δ.Δ. ΚΥΛΙΣΤΟΥ, για την οποία διαμαρτύρονται οι κάτοικοι . Η τακτική «πάμε κι όπου βγει» χαρακτηρίζει συνολικά το έργο Ηράκλειο-Ανώγεια που έχει γίνει «γεφύρι της Άρτας», έχει ακόμα πολύ και αόριστο (χρονικά και οικονομικά) μέλλον και αποτυπώνει την κοροϊδία του δήθεν κρατικού ενδιαφέροντος (κυβέρνησης – περιφερειακής αρχής) για τον λαό των Ανωγείων, συνολικά για τις λαϊκές ανάγκες».

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **28-01-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου