



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο 3 Φεβρουαρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 35177**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνα :2813400232
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **50/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **50/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°02/28-01-2025**), που αφορά στην Έγκριση **4ης παράτασης προθεσμίας** της Μελέτης "**ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ**".

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°02/28-01-2025
Αριθμός Απόφασης: 50/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **22950/23-01-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Κληματσίδα Δέσποινα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Ρουσάκη Κατερίνα προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Αλεξάκη Ηρώ, Καλυκάκη Αρετή και Βασιλάκη Ειρήνη υπάλληλοι Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και

Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας της Μελέτης "ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ "

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
- 3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
- 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
- 5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
- 6. Το αρ. πρωτ. 15115/16-01-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. Τη χρηματοδότηση της μελέτης από τη ΣΑΜΠ002 Περιφέρειας Κρήτης με Κ.Α. 2020ΜΠ00200003.
2. Το από 12/4/2023 Συμφωνητικό, ποσού 93.620,00 € (με Φ.Π.Α.) και χρόνο περαίωσης την 12/2/2024.
3. Την με αριθμ. πρωτ. 56019/16-2-2024 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ, με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως 12/6/2024.
4. Το αντικείμενο της μελέτης που είναι η Σύνταξη των Οριστικών Μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Άγιος Ιωάννης Πισκοκεφάλου, του Δήμου Σητείας.
5. Τη συνολική μελέτη που περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μελέτες: α)τοπογραφική μελέτη, β)υδραυλική μελέτη, γ)μελέτη οδοποιίας, δ)γεωλογική μελέτη, ε)γεωτεχνική μελέτη, στ)στατική μελέτη και ζ)περιβαλλοντική μελέτη.
6. Τις από 10/7/2023,12/9/2023, 12/10/2023 αιτήσεις, με τις οποίες ανάδοχος υπέβαλε στην Υπηρεσία μας την τοπογραφική, γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη.
7. Τις από14/8/2023 αιτήσεις του αναδόχου, με τις οποίες υπέβαλε στην Υπηρεσία μας την Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων και τη Μελέτη υδραυλικών Έργων. Με το με αριθμ πρωτ. 292374/6-9-2023 έγγραφό μας, ζητήσαμε τον υπολογισμό της πλημμυρικής παροχής με άλλη μέθοδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την εκ νέου εκπόνησή τους και επανυποβολή τους.
8. Την από 26/2/2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία επανυποβλήθηκε η υδρολογική μελέτη με τη νέα μέθοδο υπολογισμού της πλημμυρικής παροχής.
9. Στις 18/06/2024 υπέβαλλε μελέτη με τίτλο «Μελέτη Διευθέτησης και οριοθέτησης ρέματος Παντέλη».
- 10.Την 618/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση μέχρι 12/10/2024.
- 11.Την 1118/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση μέχρι 12/1/2025.
- 12.Την από 23/12/2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία υποβλήθηκε αναθεωρημένη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
- 13.Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/143898/9866/31-12-2024 Απόφαση (ΦΕΚ 7322/β/31-12-2024), με την οποία τροποποιήθηκε το περιεχόμενο των μελετών των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αδειοδότησης έργων κατηγορίας Α του Ν.4014/2011.
- 14.Την από 10/1/2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητάει παράταση ενός (1) μήνα.

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτηση του :

Μετά την υποβολή της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις 23/12/2024, δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/143898/9866/31-12-2024 Απόφαση (ΦΕΚ 7322/β/31-12-2024), με την οποία τροποποιήθηκε το περιεχόμενο των μελετών των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αδειοδότησης έργων κατηγορίας Α του Ν.4014/2011.

Συνεπώς, για την πληρότητα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απαιτείται η συμπλήρωση των απαιτήσεων ενδυνάμωσης της διάστασης της κλιματικής αλλαγής.

Απόψεις της υπηρεσίας:

Η Υπηρεσία συμφωνεί με το λόγο που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος αλλά προτείνει παράταση για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, αντί του ενός (1) που αιτείται ο ανάδοχος, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για να συμπληρωθεί η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το ΦΕΚ 7322/β/31-12-2024, η ενδεχόμενη αλληλογραφία για τυχόν διορθώσεις να γίνει

εμπρόθεσμα και να αποφευχθεί η πιθανότητα να ζητάμε μετά από ένα μήνα νέα παράταση.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης "**ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ**" για δύο (2) μήνες, δηλ. από **12/1/2025** σε **12/3/2025** για την συμπλήρωση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το ΦΕΚ 7322/β/31-12-2024.

- 7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ**
- 8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της μελέτης "**ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ**" για δύο (2) μήνες, δηλ. από **12/1/2025** σε **12/3/2025** για την συμπλήρωση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το ΦΕΚ 7322/β/31-12-2024, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **28-01-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου