



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 11 Μαρτίου 2025**  
**Αρ. πρωτ.: 76416**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας :712 01  
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία  
Τηλέφωνο :2813400235  
e-mail :tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **126/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **126/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°05/06-03-2025**), που αφορά στην Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Κατασκευή των έργων πλήρους αποκατάστασης»**, αναδόχου ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°05/06-03-2025  
Αριθμός Απόφασης: 126/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 06 Μαρτίου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **65010/27-02-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>5</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ.**  
Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Δανέλλης Σπυρίδων

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ραπτάκης Νικόλαος εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Κρήτης, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Μαδούκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού, Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Ρουσάκη Αικατερίνη προϊσταμένη τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής

Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μαυρογιαννάκης Βασίλειος πολίτης και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 18<sup>ο</sup>:** Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Κατασκευή των έργων πλήρους αποκατάστασης»**, αναδόχου ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

**5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

**6. Το με αρ. πρωτ. 61520/24-02-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:**

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις **ΚΑΠ** και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

1	ΕΡΓΟ:	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και με τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001»		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 <sup>ο</sup> : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Κατασκευή των έργων πλήρους αποκατάστασης»		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΣΑΕΠ Κρήτης 502 με Κ.Α. 2014 ΕΠ50200008	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	07.08.2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	1.400.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	14.12.2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	927.314,90
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	927.314,90		
10	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	14.12.2022		
11	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	14.08.2024		
12	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	4		
13	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	1.224/8 <sup>ο</sup> Πρακτικό/13.03.2023 (ΑΔΑ:6ΔΜΘ7ΛΚ-Τ9Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης 2.112/5 <sup>ο</sup> Πρακτικό/20.02.2024 (ΑΔΑ:ΨΞΔΣ7ΛΚ-ΩΦ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης 3.813/20 <sup>ο</sup> Πρακτικό/31.07.2024 (ΑΔΑ:ΨΘΡΤ7ΛΚ-ΩΑΘ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης 4.αρ. πρωτ.457520/20.12.24 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.		
14	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	31.12.2024		
15	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	927.314,90		
16	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 4 <sup>ο</sup> Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.	1.001.690,89		
17	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	8,02%		
18	ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ 3 <sup>ο</sup> Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	559.344,38		
19	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	20,94%		
20	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) Α.Π. (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	3		
21	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ :	Με τη με αρ.:157246/17.05.23 (ΑΔΑ:6ΖΛΓ7ΛΚ-1ΥΧ) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.)		

		εγκρίθηκε ο 1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ της Κ.Σ.  Με τη με αρ.: 382149/13.11.2023 (ΑΔΑ: 65Ξ07ΛΚ-ΚΦΜ) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.) εγκρίθηκε ο 2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ της Κ.Σ & ο 1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε της Σ.Σ.  Με τη με αρ.: 358122/14.10.2024 (ΑΔΑ: 6Φ5Β7ΛΚ-Υ0Ζ) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.) εγκρίθηκε ο 3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ της Κ.Σ & ο 2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε της Σ.Σ.
22	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ;	<b>ΟΧΙ</b>
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ (εισήγηση προς τεχν. Συμβούλιο):	-
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	-
25	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:	-
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:	-

## Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση

1	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.)	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.)	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>647.083,54</b>	<b>744.146,07</b>	<b>563.218,04</b>	<b>180.927,43</b>	<b>672.400,00</b>	<b>71.745,47</b>

## Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση

1	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.)	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.)	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>323.277,78</b>	<b>371.744,69</b>	<b>341.130,87</b>	<b>30.613,82</b>	<b>370.000,00</b>	<b>1.744,69</b>

## II. Τεχνικό αντικείμενο της Εργολαβίας.

Στο αντικείμενο των εργασιών για την πλήρη και οριστική αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην περιοχή Λιγόρτυνου (γεωτεχνικής φύσεως) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα και επεμβάσεις:

Από Χ.Θ. 10+680,5 έως Χ.Θ. 10+767,0 προτείνεται η κατασκευή πασσάλων από Ω.Σ. C30/37, διαμέτρου Φ120cm, μήκους 16,30m, (συνολικά 43 πάσσαλοι).

- Οι πάσσαλοι συνδέονται με κεφαλόδεσμο διαστάσεων 1,60 x 1,70m (b x h), επίσης από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37.
- Από Χ.Θ. 10+680,5 έως Χ.Θ. 10+767 τοποθετούνται εγκάρσιες αποστραγγιστικές τάφροι στα διάκενα των πασσάλων, ανά 1,20m, ενώ από Χ.Θ. 10+767 έως Χ.Θ. 10+818,4 τοποθετούνται εγκάρσιες αποστραγγιστικές τάφροι ανά 2,00m. Οι τάφροι οι οποίες θα έχουν πλάτος 0,80m, θα πληρωθούν με λιθορριπή μέσου πάχους 2,80m, στρώση σκύρων πάχους 0,50m και έπειτα θα γίνει επανεπίχωση με αργιλικά υλικά μέσου πάχους 0,50m.
- Το τοιχίο που είναι συνδεδεμένο με τους υφιστάμενους πασσάλους οι οποίοι έχουν υποστεί στρέψη καθαιρείται και στη θέση του κατασκευάζεται νέο, ύψους 1,60m. Επίσης κατασκευάζεται τοιχίο επένδυσης στους υφιστάμενους πασσάλους με κυμαινόμενο πλάτος έως 0.74m και ύψος 2,07m.
- Από Χ.Θ. 10+680,5 έως Χ.Θ. 10+904,6 στο εσωτερικό των προτεινόμενων πασσάλων θα κατασκευαστεί υπόγεια αποστραγγιστική τάφρος μέσου βάθους 5,00m και πλάτους πυθμένα 2,00m. Η κατασκευή της υπόγειας αποστραγγιστικής τάφρου θα γίνει από κατάντη προς ανάντη και θα καταλήγει σε υφιστάμενο τεχνικό
- Προκειμένου να προσδιοριστούν οι γεωτεχνικές συνθήκες στο σύνολο της κατολίσθησης προτείνεται η διάνοιξη γεωτρήσεων για την τοποθέτηση οργάνων ελέγχου (κλισιόμετρα – πιεζόμετρα).

### III. Πληροφοριακά στοιχεία επί του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 1ης Κύριας Σύμβασης

Ο παρόντας 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε της Κύριας Σύμβασης είναι συνολικής δαπάνης **1.033.424,98 €** αναλύεται σε ποσό **744.145,84 €** για εργασίες, ποσό **0,23 €** για απρόβλεπτα, ποσό **89.261,17 €** για αναθεώρηση, και ποσό **200.017,74 €** για Φ.Π.Α.

### IV. Πληροφοριακά στοιχεία επί του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι συνολικής δαπάνης **559.344,38 €** και αναλύεται σε ποσό **371.744,10 €** για εργασίες, ποσό **25,35 €** για απρόβλεπτα, ποσό **79.314,73 €** για αναθεώρηση, και ποσό **108.260,20 €** για Φ.Π.Α

### V ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Η δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ καθώς και απρόβλεπτα είναι:

Α/Α	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		4 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	Συνολική Δαπάνη	Μεταβολές
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	548.375,88	630.632,07	630.632,07	+ 82.249,08
2	ΓΕ& ΟΕ 18%	98.707,66	113.513,77	113.513,77	+14.806,11
3	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	97.062,53	0,23	0,23	-97.062,23
4	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.688,53	89.261,17	89.261,17	+85.572,64
5	Φ.Π.Α. 24%	179.480,30	200.017,74	200.017,74	+20.537,44
6	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	927.314,90	1.033.424,98	1.033.424,98	+106.110,08

Η δαπάνη των εργασιών με τον παρόντα 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της Κ.Σ. μαζί με τα απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των **744.146,07 €**, ήτοι σε πλήρες ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό αντικείμενο της Κύριας Σύμβασης.

Η δαπάνη των εργασιών με τον παρόντα 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της Κ.Σ. μαζί με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **1.033.424,98 €**.

Α/Α	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	3 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	Συνολική Δαπάνη	Μεταβολές
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	273.964,22	315.037,87	+ 41.073,65
2	ΓΕ& ΟΕ 18%	49.313,56	56.706,82	+ 7.393,26
3	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	48.491,67	25,35	-48.466,32
4	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.214,43	79.314,73	+78.100,30
5	Φ.Π.Α. 24%	89.516,13	108.260,20	+18.744,07
6	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	462.500,01	559.344,38	+96.844,37

Η δαπάνη των εργασιών με τον παρόντα 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της Σ.Σ. και μαζί με τα απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των **371.769,45 €**, ήτοι σε πλήρες ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό αντικείμενο της Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η δαπάνη των εργασιών με τον παρόντα 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της Σ.Σ. μαζί με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **559.344,38 €**.

Η Συνολική δαπάνη του έργου, Κύριας και Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **1.592.769,36 €**.

#### VI. Γενικά

Ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης & ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για να συμπεριλάβει: α) ποσότητες του έργου που προέκυψαν από επιμετρήσεις και β) τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου, για την οποία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.: 33573/31.01.2025 απόφαση της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων (ΑΔΑ: Ψ5ΖΞ7ΛΚ-0Υ3), που τροποποιεί τη με αρ. πρωτ.: 82980/24.03.2022 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης, που αφορά στο 7<sup>ο</sup> υποέργο, με ποσό **1.592.769,36 €** (έναντι **1.390.045,03 €** προηγουμένως).

Ο παρών 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης & ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της Συμπληρωματικής Σύμβασης υπογράφεται χωρίς επιφύλαξη από την ανάδοχο.

Όλες οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4782/21.

Δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων.

#### ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης & του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως έχει συνταχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφεται χωρίς επιφύλαξη από την ανάδοχο.

7. Την εισήγηση της κας Τριαματάκη Χαράς, προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης & του 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Κατασκευή των έργων πλήρους αποκατάστασης»,** αναδόχου ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. όπως έχει συνταχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφεται χωρίς επιφύλαξη από την ανάδοχο, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **06-03-2025**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**

**Τα μέλη**