



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 9 Απριλίου 2025
Αρ. πρωτ.: 112861**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **258/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **258/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°08/01-04-2025**), που αφορά στην Έγκριση του **1ου Συγκριτικού Πίνακα και της Συμπληρωματικής Σύμβασης** της μελέτης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΔΙΑΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ»**, ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 257.600,00 Ευρώ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 319.424,00 Ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 24%.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°08/01-04-2025
Αριθμός Απόφασης: 258/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 01 Απριλίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **95149/27-03-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού Κρήτης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Χαχλιούτης Εμμανουήλ Πρόεδρος ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου, Χαλεπάκης Γεώργιος Γενικός Δ/ντης ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11°: Έγκριση του **1ου Συγκριτικού Πίνακα και της Συμπληρωματικής Σύμβασης** της μελέτης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΔΙΑΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ»**, ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 257.600,00 Ευρώ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 319.424,00 Ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 24%.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντορικών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **95869/27-03-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- ✚ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 1.101.812,19 € (με Φ.Π.Α.)
- ✚ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ
- ✚ ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΧΙ
- ✚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019ΜΠ90200016
- ✚ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ902
- ✚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ): ΟΧΙ
- ✚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:
- ✚ Α] Την αριθμ. πρωτ. 11595/2020 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για την Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΔΙΑΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ» και Κ.Α. 2019ΜΠ90200016 της ΣΑΜΠ902 της Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΨΦ07ΛΚ-ΦΕΥ, ΑΔΑΜ: 21REQ008445965 2021-04-12].
- ✚ Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 11595/2020 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 480.000,00€ για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΔΙΑΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ» και με Κ.Α. 2019ΜΠ90200016 της ΣΑΜΠ902 Περιφέρειας Κρήτης.
- ✚ Η διάθεση πίστωσης ποσού 480.000,00€ που εγκρίθηκε αντιστοιχεί στο 40% του προεκτιμώμενου προϋπολογισμού της μελέτης με το ΦΠΑ ποσού 1.101.812,19€. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2ζ του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, με τις οποίες ορίζεται μεταξύ άλλων ότι το υπόλοιπο ποσό που τυχόν απαιτηθεί θα δεσμευθεί με την κατακύρωση της σύμβασης.
- ✚ Β] Την αριθμ. πρωτ. 278245/2020 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για την Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 11595/2020 Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΔΙΑΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ» και Κ.Α. 2019ΜΠ90200016 της ΣΑΜΠ902 της Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: Ω7ΝΡ7ΛΚ-Ε4Β]
- ✚ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ): ΟΧΙ
- ✚ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
- ✚ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: Δ/ΝΣΗ Τ.Ε. Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
- ✚ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
- ✚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: αρ. πρωτ. 90945/2021
- ✚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ' αριθ. 491/2021 πρακτ. 9/21-04-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση για τη Διάθεση Πίστωσης, Έγκριση της Διακήρυξης Δημοπρασίας και Σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με το αρ. πρωτ. 4001/11-05-2021 επεσήμανε τροποποιήσεις στην υπ' αριθ. 491/2021 πρακτ. 9/21-04-2021

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους και επικαιροποίηση της Διακήρυξης.

- ✚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ. αρ. 673/2021 (απόσπασμα πρακτικού 2/27-05-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΗΔ27ΛΚ-ΨΩΓ) με ΦΕΚ 472 τευχ. ΥΟΔΔ/16-06-2021 με τίτλο: "Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος» προϋπολογισμού 1.101.812,19 € (με Φ.Π.Α.) . και η αμοιβή του εκπροσώπου ΤΕΕ χρηματοδοτείται από ΚΑΕ 01.072-00.0515.01 κατά 880,00 ευρώ".
- ✚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Η υπ. αρ. 1337/2021 (απόσπασμα πρακτικού 26/04-10-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 94ΔΤ7ΛΚ-ΗΟ9) σύμφωνα με την οποία εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος» προϋπολογισμού 1.101.812,19 € (με Φ.Π.Α.).
- ✚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Η υπ' αρ. 1568/2021 (απόσπασμα πρακτικού 30/19-11-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΚΞΒ7ΛΚ-3Ε9) σύμφωνα με την οποία εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα (προσωρινό ανάδοχο) που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (257.600,00 € άνευ ΦΠΑ ή 319.424,00 με ΦΠΑ 24% – Μέση έκπτωση 71,01%).
- ✚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Η υπ' αρ. 108/2022 (απόσπασμα πρακτικού Νο 02/11-02-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: 6Μ307ΛΚ-6ΡΦ] σύμφωνα με την οποία εγκρίνει το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και τη κατακύρωση της σύμβασης της μελέτης του θέματος στη σύμπραξη μελετητικών γραφείων: «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε - Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε - ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου – Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου - ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
- ✚ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ: Την υπ. Αριθμ. 9/2022 Πράξη της Επιτρόπου στην 1η Υπηρεσία Επιτρόπου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
- ✚ 4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Το από 06/05/2022 4ο Πρακτικό που συνοδεύει την σύμβαση.
- ✚ ΣΥΜΒΑΣΗ: Η με αρ. πρωτ. 163931/06-06-2022 υπογραφείσα σύμβαση [ΑΔΑ: ΨΟΓΕ7ΛΚ-Α27 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010711422 2022-06-08& ΕΕ/Σ: Σ112 13/06/2022 316250-2022-ΕΛ].
- ✚ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σύμπραξη μελετητικών γραφείων: «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε - Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε - ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου – Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου - ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
- ✚ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΟΧΙ
- ✚ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Το με αρ. πρωτ. 256922/23-7-2024 έγκριση του 2ου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος.
- ✚ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 03/12/2023

- ✚ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 03/10/2025.
- ✚ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το με αρ. πρωτ. 443058/11-12-2024 έγγραφο της ΔΤΕΠΕΗ με τίτλο: «Αίτημα εξέτασης χρηματοδότησης μελέτης – Συμπληρωματική Σύμβαση» προς τη Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Κρήτης και την Α.Π. 2520/2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: ΡΠ6Ι7ΛΚ-Ρ9Λ) με θέμα: «Τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΔΙΑΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5162071 ΣΤΟ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»
- ✚ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ: Η υπ' αριθμ. 359/ Πρακτικό 3ο /07-03-2025 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η συνολική αμοιβή με ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των: ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (319.424,00 €).

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς και ανέρχεται στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (257.600,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης φαίνεται στον κάτωθι πίνακα.

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % (Αριθμητικώς)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	373.846,14	71,00	108.400,00
2	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	45.329,19	71,10	13.100,00
3	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	7.643,65	71,22	2.200,00
4	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	86.520,32	70,99	25.100,00
5	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	32.328,49	70,92	9.400,00
6	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	155.357,45	71,03	45.000,00
7	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	71.634,07	70,96	20.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	772.659,31		224.000,00
	Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής		71,01	
1	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	115.898,90		33.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	888.558,21		257.600,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	2	3=1-2	4	5	6=4-5

257.600,00	121.412,02	136.187,98	319.424,00	150.550,90	168.873,10
------------	------------	------------	------------	------------	------------

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Η μελέτη αφορά την Διευθέτηση του Κατσαμπαδιανού υδατορέματος και συγκεκριμένα α) τμήματος του κύριου κλάδου, β) τμήματος του ρέματος Φορτέτσας γ) όλου του κλάδου του ρέματος, που έρχεται από την περιοχή Δύο Αοράκια και δ) τμήματος του κλάδου που έρχεται από την περιοχή νέου Κοιμητηρίου Ηρακλείου, με την εκ νέου οριοθέτηση των εγκεκριμένων οριοθετήσεων στην περιοχή μελέτης, την οριοθέτηση του κλάδου που έρχεται από την περιοχή Νέου Κοιμητηρίου Ηρακλείου, συμπεριλαμβανόμενων των προμελετών αντικατάστασης μίας γέφυρας και τεσσάρων νέων γεφυρών, καθώς και τις υποστηρικτικές μελέτες.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 1^{ου} Σ.Π. ΜΕ Σ.Σ.

Στην υπό μελέτη περιοχή έχουν γίνει τμηματικές οριοθετήσεις του ποταμού, που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Δ'68/2003, Δ'873/2006, Δ'155/2008, Δ'27/2010 και Δ'181/2018. Με την με αρ. πρωτ. 686/2021 (63954/2021 ΔΤΕΠΕΗ) Απόφαση της Δ/σης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αποφασίσθηκε η κίνηση της διαδικασίας εκ νέου οριοθέτησης με διευθέτηση του κυρίου κλάδου του Κατσαμπαδιανού υδατορέματος, του υδατορέματος της Φορτέτσας και του υδατορέματος που διέρχεται από την περιοχή Δύο Αοράκια

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος»** προέκυψε ότι για την άρτια ολοκλήρωση της σύμβασης, είναι αναγκαία η μελέτη συμπληρωματικών έργων που δεν περιλαμβάνονταν στα αρχικά συμβατικά Τεύχη.

Ειδικότερα:

Α) Απαιτείται νέα μελέτη οριοθέτησης στα ήδη οριοθετημένα και προς οριοθέτηση τμήματα των κλάδων του ποταμού Κατσαμπαδιανού σε συνολικά 7.285 μ., έναντι των προβλεπόμενων 7.150 μ.

Β) Απαιτούνται πρόσθετα έργα διευθέτησης στα ίδια ως άνω τμήματα (επιπλέον των 4.330μ. της αρχικής σύμβασης) κατά 1.441μ., ήτοι έργα διευθέτησης συνολικού μήκος 5.771 μ. Εκ των οποίων 5.371μ. εντός κατοικημένων περιοχών (ανοίγματος διευθετούμενης κοίτης-διατομής 2 έως 20 μ.), σημαντικά μεγαλύτερου εύρους των 2.650 μ. (ανοίγματος διευθετούμενης κοίτης-διατομής 2 έως 4 μ.) της αρχικής σύμβασης και 400μ. εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή έναντι των προβλεπόμενων 1.680 μ. της αρχικής σύμβασης.

Οι διαπιστώσεις αυτές έγιναν διαρκούσης της σύμβασης, ως ειδικότερα αναλύεται στη συνέχεια:

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την εκπόνηση υδραυλικών μελετών (Ν.696/74, ΟΜΟΕ, ΟΣΜΕΟ) και για την οριοθέτηση των ρεμάτων (Ν. 4258/2014, ΚΥΑ 140055/2017, ΚΥΑ 49374/2019) εκπονείται η τοπογραφική αποτύπωση της κοίτης του ρέματος και της παραρεμάτιας ζώνης, η Υδρολογική μελέτη κατά την οποία προκύπτουν οι πλημμυρικές παροχές σχεδιασμού και με βάση τα παραπάνω εκπονείται η Υδραυλική μελέτη.

Κατά την Υδραυλική μελέτη πραγματοποιείται αρχικά προσομοίωση της ροής σε όλο το μήκος των υπό μελέτη ρεμάτων για την αρχική τους κατάσταση, από την οποία προκύπτει η ανάγκη διευθέτησής τους κατά τμήματα, είτε για λόγους

ανεπάρκειας της κοίτης, είτε για λόγους προστασίας της κοίτης είτε για ειδικότερους υδραυλικούς λόγους (είδος ροής, πεδίο ταχυτήτων κλπ.). Στην συνέχεια, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια της κοίτης να παροχετεύσει τις πλημμυρικές απορροές, προτείνονται έργα διευθέτησης και εκπονείται νέα προσομοίωση της ροής για την προτεινόμενη κατάσταση των ρεμάτων σε όλο τους το μήκος ώστε να τεκμηριωθεί η επάρκειά τους.

Κατά τη αρχική φάση εκπόνησης της μελέτης (Φάση Ι: Λειτουργικού Σχεδιασμού), με βάση τα αποτελέσματα της υδρολογικής μελέτης που βασίζονται στα πορίσματα του εγκεκριμένου ΣΔΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και της προσομοίωσης της ροής για την υφιστάμενη κατάσταση των ρεμάτων (υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής), διαπιστώθηκε ότι:

- ο Τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης εντός των κατοικημένων περιοχών για το σύνολο των μελετώμενων και ήδη οριοθετημένων κλάδων του ποταμού Κατσαμπαδιανού, λόγω ανεπάρκειας της κοίτης τους για την διόδευση της πλημμυρικής παροχής σχεδιασμού, είναι σημαντικού εύρους, μεγαλύτερου του προβλεπόμενου στα συμβατικά τεύχη. Και αυτό, διότι η υπολογισθείσα παροχή αιχμής στην εκβολή του ποταμού ανέρχεται σε 188,9 m³/sec, έναντι 85,2 m³/sec της εγκεκριμένης μελέτης οριοθέτησης του 2009, με αποτέλεσμα η ζώνη κατάκλισης για πλημμύρα με περίοδο επαναφοράς 50 ετών να υπερβαίνει κατά κανόνα και τις εγκεκριμένες γραμμές οριοθέτησης.
- ο Τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης εντός κατοικημένων περιοχών είναι, επιπρόσθετα, σημαντικά μεγαλύτερου μήκους του προβλεπόμενου στην αρχική σύμβαση, σε αντίθεση με αυτά εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή. Η ανάγκη αυτή προέκυψε επειδή διαπιστώθηκε συστηματική ανεπάρκεια της κοίτης του κεντρικού κλάδου αλλά και του κλάδου της Φορτέτσας που στο μεγαλύτερο τμήμα τους κινούνται εντός του αστικοποιημένου (πολεοδομημένου ή υπό πολεοδόμηση) τμήματος της πόλης του Ηρακλείου. Συνυπολογιζόμενου του γεγονότος, ότι τα πρηνή της κοίτης τους χρήζουν σε κάθε περίπτωση προστασίας από διάβρωση λόγω του πεδίου υψηλών ταχυτήτων ροής που αναπτύσσονται, σε συνάρτηση και με τα αποτελέσματα των γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω (βλ. πίνακα που ακολουθεί), το συνολικό μήκος της κοίτης των μελετώμενων κλάδων του ποταμού Κατσαμπαδιανού που χρήζει διευθέτησης ανέρχεται σε 5.771μ. (έναντι 4330 μ. της αρχικής σύμβασης), εκ των οποίων 5.371μ. διευθετούμενης κοίτης εντός κατοικημένων περιοχών και 400μ. διευθετούμενης κοίτης εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή (έναντι 2.650 μ. και 1.680 μ., αντίστοιχα, της αρχικής σύμβασης). Τα απαιτούμενα, όμως, έργα διευθέτησης εντός κατοικημένων περιοχών είναι και σημαντικά μεγαλύτερου μεγέθους, με απαιτούμενες διατομές ανοίγματος 4-20 μ. έναντι διατομών ανοίγματος 2-4 μ. που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Γεγονός που δεν επιτρέπει την μελέτη τους, στο σύνολό τους, κατά την επόμενη φάση του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού (οριστική μελέτη) στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης (αρχικής και προτεινόμενης συμπληρωματικής).

Κατά συνέπεια προτείνονται, στα πλαίσια του παρόντος 1ου Σ.Π. και της 1ης Σ.Σ., να μελετηθούν προς άμεση υλοποίηση (Φάση ΙΙ: Κατασκευαστικού Σχεδιασμού) συνολικά 2.487 μ. διευθετήσεων στα πλέον κρίσιμα τμήματα για τη πόλη του Ηρακλείου που βρίσκονται στην κεφαλή των τριών βασικών κλάδων του π. Κατσαμπαδιανού (κύριος κλάδος, ρ. Φορτέτσας, ρ. Δύο Αοράκια) πριν την εκβολή τους στον κλειστό αγωγό της Λεωφ. Καζαντζίδη (περιοχή ΒΟΑΚ και βόρεια).

Προτείνεται, επίσης, η μελέτη οριοθέτησης σε μήκος 7.285μ. συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των ήδη οριοθετημένων τμημάτων μήκους 6.970μ.

Τέλος, απαιτούνται πρόσθετες εργασίες Περιβαλλοντικών μελετών που είναι υποστηρικτικές των ως άνω πρόσθετων υδραυλικών μελετών.

Συνολικά μήκη Οριοθετήσεων - Διευθετήσεων (μ.μ.)			
	Αρχική σύμβαση	Απαιτούμενα	Προτεινόμενα με τον 1ο Σ.Π.-Σ.Σ
Οριοθετήσεις	7.150	7.285	7.285
Διευθετήσεις (συνολικά)	4.330	5.771	2.487
-εντός κατοικημένων περιοχών	2.650	5.371	2.487
-εκτός κατοικημένων περιοχών με επενδεδυμένη διατομή	1.680	400	
-εκτός κατοικημένων περιοχών με μη επενδεδυμένη διατομή			

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Σ.Π.: ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο παρών 1ος Σ.Π. και η 1η Σ.Σ. συντάσσονται για να συμπεριλάβουν την αναπροσαρμογή της αμοιβής της μελέτης, η οποία προκύπτει λόγω των παραπάνω προτεινόμενων μεταβολών οι οποίες πλέον καθίστανται απαραίτητες για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας, λειτουργικότητας και υλοποιησιμότητας του μελετώμενου έργου. Οι προτεινόμενες αλλαγές του παρόντος 1ου Σ.Π. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Περιγραφή Μελέτης		Εγκεκριμένη Δαπάνη (€)	Δαπάνη 1 ^{ου} Σ.Π. & 1 ^{ης} Σ.Σ. (€)	Διαφορές Επί πλέον (+) Επί έλαττον (-)
1	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	108.400,00	238.866,27	130.466,27
2	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	13.100,00	13.100,00	0,00
3	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	2.200,00	2.200,00	0,00
4	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	25.100,00	25.100,00	0,00
5	ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	9.400,00	9.400,00	0,00
6	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	45.000,00	45.000,00	0,00
7	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	20.800,00	35.700,12	14.900,12

	ΣΥΝΟΛΟ	224.000,00	369.366,41	145.366,41
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	33.600,00	16.955,38	-16.644,62
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΠΡΟ ΦΠΑ)	257.600,00	386.321,79	128.721,79
	ΦΠΑ 24%	61.824,00	92.717,23	30.893,23
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ	319.424,00	479.039,02	159.615,02

Η σύνταξη του παρόντος Σ.Π. γίνεται βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στα άρθρα 132 (παρ. 1 εδάφιο β) και 186 του Ν. 4412/2016 και της κατευθυντήριας οδηγίας 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας:

Α. Τα συμπληρωματικά έργα δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, προέκυψαν διαρκούσης της εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωσή της, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στην Αιτιολογική Έκθεση.

Β. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή αναδόχου για λόγους τεχνικούς ή οικονομικούς.

Η ανάθεση της μελέτης του έργου οριοθέτησης και διευθέτησης κατά τα συμπληρωματικά μεγέθη (μήκος), σε άλλον ανάδοχο δεν είναι δυνατή τόσο για τεχνικούς, όσο και για οικονομικούς λόγους.

Ο σχεδιασμός της αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος δεν μπορεί τεχνικά να διαχωριστεί κατά μήκος. Τα συμπληρωματικά έργα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του μελετώμενου στην κύρια σύμβαση, αντιπλημμυρικού έργου. Έτσι εάν δεν μελετηθεί ενιαία, είναι δεδομένο ότι τίθεται σε κίνδυνο η τεχνική αρτιότητα και η λειτουργικότητα του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης. Στην αντίθετη περίπτωση η ήδη εκπονούμενη μελέτη θα οδηγηθεί σε λανθασμένα συμπεράσματα, ενώ η ξεχωριστή μελέτη των συμπληρωματικών έργων θα οδηγηθεί επίσης σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Τέλος είναι ασύμφορη οικονομικά η εμπλοκή τρίτου προσώπου του αρχικού αναδόχου, όχι μόνο ως προς την οικονομικότητα του σχεδιαζόμενου έργου, αλλά και ως προς την επιβάρυνση του μελετητικού κόστους, λόγω της αλληλοεπικάλυψης δαπανών.

Γ. Η αξία της Συμπληρωματικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης. Συγκεκριμένα ανέρχεται στο 49,97% αυτής.

Δ. Η ακολουθούμενη διαδικασία (όσον αφορά τον υπολογισμό της αξίας της σύμβασης, το επιτρεπόμενο όριο αύξησης, την τήρηση διατάξεων διαφάνειας, τη λήψη αποφάσεων οργάνων, τις γνωμοδοτήσεις κ.τ.λ.) αποδεικνύει ότι η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν αποσκοπεί στην αποφυγή εφαρμογής του βιβλίου Ι του ν.4412/2016 και της οδηγίας 22 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερθέντα εισηγούμαστε:

Την έγκριση του προτεινόμενου 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα με την Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη Οριοθέτησης και διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος»** που έχει συνολικό οικονομικό αντικείμενο 386.321,79 € (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων 257.600,00 € της Αρχικής Σύμβασης και 128.721,79 € της Συμπληρωματικής Σύμβασης, με απαιτούμενη αύξηση δαπάνης κατά 49,97%. Το συνολικό ποσό της πρόσθετης δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται 159.615,02 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
- Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα με την Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη Οριοθέτησης και διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος»** που έχει συνολικό οικονομικό αντικείμενο 386.321,79 € (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων 257.600,00 € της Αρχικής Σύμβασης και 128.721,79 € της Συμπληρωματικής Σύμβασης, με απαιτούμενη αύξηση δαπάνης κατά 49,97%. Το συνολικό ποσό της πρόσθετης δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται 159.615,02 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **01-04-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου